



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ /2025.
Ügyintéző: Kazsukné Liskai Laura

TÁJÉKOZTATÓ

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Hagymási Gyula


az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős hivatali referatúrák vezető


.....
Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Jogi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket. Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént a közelmúltban is, melyekről külön előterjesztésben adtunk korábban tájékoztatást a Közgyűlés számára.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletei tartalmazzák. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai a megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatok esetében indikatív jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor meghatározott tervezett adatok, illetve a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre.

2024. december 12. napja óta az alábbi projektek léptek fenntartási időszakba:

| Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Fenntartásba helyezés dátuma |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006 | Indiai nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban | 2025.01.13 |
| TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése | 2025.01.22 |
| TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 | Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem. | 2025.01.29 |
| TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán | 2025.02.24 |
| TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 | Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése | 2025.05.22 |
| TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 | Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén | 2025.05.23 |
| TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002 | Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése | 2025.05.23 |



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Az alábbi projektek esetében a projektek záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme beküldésre került a Támogató Szervezet irányába, elfogadásukat követően lépnek fenntartásba:

| Projekt azonosítószáma | Projekt címe |
|-----------------------------|--|
| EFOP-3.3.6-17-2017-00016 | MTMI Élményközpont kialakítása Nyíregyházán |
| TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein |
| TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 | A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése |

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2025. 06. 12.

.....
Hagymási Gyula
Hivatali referatúrák vezető

.....
Pató István
Városfejlesztési
Osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2025. (VI.26.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja**.

Felelős: Pató István, Városfejlesztési Osztályvezető
Szűrös Anita, Gazdasági Osztályvezető
Hagymási Gyula, Hivatali referatúrák vezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2025. 06.26.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



| | Projekt címe és kódszáma |
|-----|---|
| 1. | Napelemes energetikai fejlesztések 1. TOP Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00003 |
| 2. | Napelemes energetikai fejlesztések 2. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00002 |
| 3. | Napelemes energetikai fejlesztések 3. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-0005 |
| 4. | Napelemes energetikai fejlesztések 4. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006 |
| 5. | Napelemes energetikai fejlesztések 5. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-0004 |
| 6. | Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-2.1.2-21-SB1-2022-00010 |
| 7. | Komplex energetikai fejlesztések 2. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00009 |
| 8. | Komplex energetikai fejlesztések 3. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00008 |
| 9. | Komplex energetikai fejlesztések 4. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00011 |
| 10. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006 |
| 11. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003 |
| 12. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019 |
| 13. | Belterületi utak fejlesztése V. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002 |
| 14. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004 |
| 15. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00007 |
| 16. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013 |
| 17. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018 |
| 18. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009 |
| 19. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00008 |
| 20. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010 |
| 21. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021 |
| 22. | Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015 |
| 23. | Csalóközi csatorna rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012 |
| 24. | Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-NY1-2025-00016 |

| | |
|-----|---|
| 25. | Kertvárosi csatorna fejlesztése TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014 |
| 26. | Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017 |
| 27. | Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020 |
| 28. | Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011 |
| 29. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022 |
| 30. | Szociális városrehabilitáció folytatása TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006 |
| 31. | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003 |
| 32. | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002 |
| 33. | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001 |
| 34. | Egészségügyi szűrések, prevenció programok Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005 |
| 35. | Ifjúsági programok-fiatalok megtartása Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004 |
| 36. | Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010 |
| 37. | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009 |
| 38. | Természetvédelmi, ökológiai mentő- és rehabilitációs központ kialakítása TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004 |
| 39. | A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen |
| 40. | Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002 |
| 41. | Nyíregyháza Polyákbokor és Benkőbokor térségben meglévő szilárd burkolatú útjainak felújítása KAP-RD43-1-25 |
| 42. | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és kollégiumban új beltéri mesterséges boulder mászófal építése |
| 43. | Energiamenedzsment rendszer bevezetése Nyíregyháza közintézményeiben DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 |

1. sz. adatlap

| | |
|---|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Napelemes energetikai fejlesztések 1. TOP Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00003 |
| Projekt összköltsége: | 227.668.571,-Ft |
| Támogatás összege: | 227.668.571,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú mértékű csökkenést fog eredményezni. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre.</p> <p><u>Projekt megvalósítási tervezett helyszínei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Móricz Zsigmond Színház (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.) • Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.) • Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 1/D.) • Szindbád (4400 Nyíregyháza, Színház utca 2.) • Piaccsarnok (4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.) • Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) • Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) |
| Projekt jelenlegi állása | A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2022. március 25-én megtörtént, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

2. sz. adatlap

| | |
|---|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Napelemes energetikai fejlesztések 2. TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-00002 |
| Projekt összköltsége: | 157.762.840 Ft |
| Támogatás összege: | 157.762.840 Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre.</p> <p>A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Színészház 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 11. – 15,2 kwp • Sóstói Múzeumfalú 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Skanzen utca 10. – 34,4 kwp • Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 4400 Nyíregyháza Újszőlő utca 2., Tőke utca 1/A. – 40,8 kwp • Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. – 50 kwp • Tündérvárosi Keleti Óvoda Székhelyintézmény 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8. – 24 kwp • NYÍRVV telephely 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., Tokaji út 1/E. 8.sz. – 37,6 kwp • Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36. – 25,6 kwp • Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7. 7.sz. - 16,4 kwp |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hóvirág Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Malom u. 5. A. – 16,8 kwp |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2022. március 11-én, a hiánypótlás 2023. március 25-én benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

3. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Napelemes energetikai fejlesztések 3. TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-0005 |
| Projekt összköltsége: | 73.571.437.- Ft |
| Támogatás összege: | 73.571.437.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre.</p> <p>A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.) - Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye (4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.) - 16. sz. Aprajafalva Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) - 12. sz. Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 30.) |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 5. sz. Ózike Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.) - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Házigondozó Körzetek (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.) - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3.) - Gyermek Ház Déli Óvoda Székhely Intézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) - Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

4. sz. adatlap

| | | |
|--|--------------|---|
| Projekt azonosítószáma | címe, | Napelemes energetikai fejlesztések 4. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006 |
| Projekt összköltsége: | | 55 925 455,-Ft |
| Támogatás összege: | | 55 925 455,-Ft |
| Önerő összege | | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Megvalósítás helyszínei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Körte u. 39. – 9,6 kwp • Tündérbert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, 4400, Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2 – 8,4 kwp • Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza Virág u. 67. – 11,2 kwp • Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza Körte utca 41/A. – 11,2 kwp • Alvégesi Művelődési Ház, 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41 – 8,8 kwp • Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, 7. számú Idősek Klubja, 4400. Nyíregyháza, Dália u. 1. – 10 kwp • 6. sz. Napsugár Bölcsőde, 4400 Nyíregyháza, Dália u.1. – 9,6 kwp • Gyepmesteri telep, Oros, Szállási utca 128, Nyíregyháza Piac kertváros, Fokos utca 31605/7 – 10,8 kwp • Nyíregyháza Piac kertváros, Fokos utca 31605/7 – 8,4 kwp |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2022. március 11-én került benyújtásra. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

5. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Napelemes energetikai fejlesztések 5. TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-0004 |
| Projekt összköltsége: | 145 809 970.- Ft |
| Támogatás összege: | 145 809 970.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett |

| | |
|--|---|
| | <p>céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre.</p> <p>A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Árpád u.50/E - Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 16. - Gyermek Ház Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29. - Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc u. 32-34. - Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. - Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola és Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggyógyító Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. - Technológiai Transzferközpont 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14. - Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye 4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54. - Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 4405 Nyíregyháza, Alma u. 84. - MTMI Élményközpont 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20. |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én, jelenleg elbírálás alatt van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

6. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Komplex energetikai fejlesztések I. TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00010 |
| Projekt összköltsége: | 697 696 328,-Ft |
| Támogatás összege: | 697 696 328,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | - |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5478/1 hrsz-ú, Nyíregyháza, Búza utca 1-3.szám alatti, Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium épülete kerül felújításra. Az épületen komplex energetikai fejlesztés valósul meg, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyílászáró csere, • külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelése, • a helyi védelem alatt álló épületrész esetében, a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelése, • zárófödém utólagos hőszigetelése (padlástér), • megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 49,6 kWp), • fűtőkorszerűsítése (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása) <p>A tervezett energetikai korszerűsítés célja az épületegyüttes energiahatékonyságának növelése, energiavesztésének csökkentése, az energiatakarékosság fokozása. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, a primer energiafelhasználás mértékének csökkentéséhez, ezáltal az energiainporttól való függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez. A fejlesztés hatására jelentősen javulnak az épület hőtechnikai paraméterei, csökken a hővesztés. A fejlesztés hatására a középület jobb energiahatékonysággal rendelkező épületté válik. A projekt egyik fő tevékenysége - a felhíváshoz illeszkedve – a Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A napelemes fejlesztés célja az épület energiafelhasználásának gazdaságosabbá tétele azáltal, hogy a szükséges primer energia minél nagyobb részét megújuló energiaforrásból biztosítsuk. Az épület egyik tagja helyi védelem alatt áll, melyre tekintettel műemlékvédelmi szakértő</p> |

| | |
|---|---|
| | bevonásával történik meg az épület esetében alkalmazható műszaki megoldások kidolgozása. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2022.március 22-én benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2022. április 11. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

7. sz. adatlap

| | | |
|--|--------------|--|
| Projekt azonosítószáma: | címe, | Komplex energetikai fejlesztések 2. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00009 |
| Projekt összköltsége: | | 369.359.985 Ft |
| Támogatás összege: | | 369.359.985 Ft |
| Önerő összege | | - |
| Támogatási intenzitás (%): | | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat | Nem releváns |
| Projektfelelős osztály): | (név, | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára.</p> <p>A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett.</p> <p>Az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs utca telephelye, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8. • Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, 4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11. |

| | |
|---|--|
| | <p>A megvalósítani kívánt fejlesztések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyílászáró csere; • Külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelés; • Zárófödém utólagos hőszigetelése (padlástér); • Megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 30 kWp – Vikár Sándor Zeneiskola, 11 kWp – Művészeti Szakgimnázium) • Fűtőkorszerűsítés (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása); • A melegvíz termelő rendszer korszerűsítése (hőszivattyús elven működő villanybojlerrel). |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2022. március 18-án, a hiánypótlás 2023. március 30-án benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

8. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Komplex energetikai fejlesztések 3. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00008 |
| Projekt összköltsége: | 834 793 245.- Ft |
| Támogatás összege: | 834 793 245.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára.</p> <p>A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megővására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett.</p> <p>Az alábbi épület energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben: 4400 Nyíregyháza, Lobogó u. 1-11. szám alatti önkormányzati bérlakások.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2022. március 18-án, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

9. sz. adatlap

| | | |
|--|--------------|--|
| Projekt azonosítószáma | címe, | Komplex energetikai fejlesztések 4. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00011 |
| Projekt összköltsége: | | 300.801.555 Ft |
| Támogatás összege: | | 300.801.555 Ft |
| Önerő összege | | - |
| Támogatási intenzitás (%): | | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | | <p>A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára.</p> <p>A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival.</p> <p>Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett.</p> <p>Az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 8. Idősek Otthona, 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8/A. |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Idősek otthona és bérlakások, 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. <p>A megvalósítani kívánt fejlesztések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyílászáró csere; • Külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelés; • Megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 8,00 MW – Idősek otthona és bérlakások, 7.43 MW – Waldorf Általános Iskola, 10,250 MW – Idősek otthona) ; • Fűtőkorszerűsítés (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása) ; |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2022. március 25-én, a hiánypótlás 2023. április 14-én benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

10. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006 |
| Projekt összköltsége: | 467.791.643.- Ft |
| Támogatás összege: | 467.791.643.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyháziak egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett közlekedés fejlesztés, élhető településfejlesztés, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon.</p> <p>Jelen projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújítása, szélesítése, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, új térkő járda és a csapadékvíz elvezetés építése.</p> |

| | |
|---|---|
| | A Tölgyes utca már rendelkezik szilárd burkolattal, de az – főleg az útszélek és padkák - rossz állapotú. A pályázat keretében a Tölgyes utcán (1078 méter hosszúságban) útfelújítási, illetve az utca északi oldalán a telekhatárok mentén egy 1,5 méter széles járda építés, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok valósulnak meg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2024. október 7-én, a hiánypótlás 2025.04.29-én történő beküldését követően megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

11. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003 |
| Projekt összköltsége: | 554.213.852,-Ft |
| Támogatás összege: | 554.213.852,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hajnal- Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Tárgyi pályázati felhívás célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, fenntartható közlekedésfejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése, a települések bel- és külterületén található Natura 2000 területek természeti értékeinek és ökoszisztéma-szolgáltatásainak megőrzéséhez és fenntartható kezeléséhez szükséges műszaki és ökológiai feltételek megteremtését célzó beavatkozások. A pályázati felhíváshoz igazodva, a projekt keretében az alábbi három utca felújítása történik meg: |

| | |
|---|---|
| | <p>1. Kossuth Lajos utca felújítása: A felújítani kívánt útszakaszon jelentős munkaerő-forgalom, valamint az árukiszállítást és árumozgatást lebonyolító nehéz tehergépjármű forgalom figyelhető meg. A meglévő aszfalt burkolat leromlott állapotára tekintettel elengedhetetlen az útburkolat felújítása, szükség szerinti megerősítése. A tervezett felújításra a Kossuth utca teljes szélességében 574 méter hosszban kerül sor a Vay Ádám Krt. és a Dohány utca között.</p> <p>2. Malom utca felújítása: A tervezési terület Nyíregyháza belvárosában a Bessenyei tér és a Toldi utca között lévő Malom utca. A meglévő aszfalt burkolat állapota erősen leromlott. A tervezett fejlesztéssel a Malom utca 379 méter hosszban teljes szélességében felújításra kerül tekintettel arra, hogy a tervezési szakasz vége és a Toldi utca között az elmúlt években a kopóréteg csere megtörtént, így ezen a szakaszon a szegélyek cseréje és egy víznyelő beépítése kerül megvalósításra.</p> <p>3. Sóstóhegyi út felújítása: A tervezési területen meglévő aszfalt burkolat minősége leromlott, melyen leginkább a csapadékvíz elvezetés hiányosságai miatt keletkezett burkolathibák találhatók. A tervezett fejlesztéssel a Sóstóhegyi utca 858 méter hosszban teljes szélességben kerül felújításra a Korányi Frigyes utca és a Mogyoró utca között. A szükséges helyeken, ahol a közműhelyzet engedi, ott a víznyelő aknák az útburkolat szélébe kerülnek átépítésre. A Mogyoró utcai csatlakozásnál jelenleg vízmegállások jellemzőek, ezért itt plusz víznyelő aknák kialakítására kerül sor.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására 2024. október 07. napján került sor. A jogosultsági kritériumoknak Önkormányzatunk eleget tett, jelenleg a projekt tartalmi értékelése zajlik. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

12. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019 |
| Projekt összköltsége: | 958.949.829.- Ft |
| Támogatás összege: | 958.949.829.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |

| | |
|---|--|
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú meglévő belterületi útszakaszok közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával.</p> <p>Jelen kivitelezés során a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése, valamint a csapadékvíz elvezetés bővítése, korszerűsítése, átépítése is megtörténik. Jelen projekt fejlesztési területe a Nyíregyháza, Szalag utca – Hajdú utca által határolt terület lakóutcái (kivéve Angyal és Thököly utcákat). A fejlesztési terület burkolat ágyazata nem rendelkezik egységesen kellő teherbírással, így a burkolat felülete több helyen megsüllyedt. A burkolat szélessége nem ad egy szabályos útszélességű keresztzelvényt, egy egyenes szakaszon belül is változik a burkolat szélessége. Az út magassági nyomvonal vezetésének szabálytalansága – egy adott lejtésen belüli indokolatlan mélyterületek – csak gazdaságtalan és túltervezett csapadékvíz elvezetés megvalósítását tesz lehetővé.</p> <p>A kivitelezés során a meglévő útburkolat teljes felületében visszabontásra kerül az ágyazatával egyetemben, a lakossági vegyes szerkezetű kapubejárók a későbbi csatlakozás szintbeni kialakításához kb. 50 cm mértékig, valamint a meglévő vízelvezető elemek, folyókák, víznyelők is visszabontásra kerülnek.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 28. napján, a hiánypótlás kérdéseinek megválaszolását követően megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

13. sz. adatlap

| | |
|------------------------------|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése V. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002 |
| Projekt összköltsége: | 419 762 207- Ft |
| Támogatás összege: | 419 762 207- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |

| | |
|---|---|
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Kazsukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú meglévő belterületi útszakaszok közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával.</p> <p>A Pető utca jelen beruházással érintett szakasza zúzottkővel stabilizált földút, amely csatlakozik a 41. sz. főúthoz már korábban kiépített szilárd burkolatú szakaszhoz. A beruházás során a már meglévő szilárd burkolattól a Verőfény utcáig, mintegy 425 méter hosszban kerül kiépítésre a szilárd burkolatú út és az út csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer. A szilárd burkolat tervezett szélessége 4 méter a két oldalán 1,5-1,5 m padkával.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2024. október 7 -én, a jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

14. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004 |
| Projekt összköltsége: | 743 282 649 Ft |
| Támogatás összege: | 743 282 649 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A fejlesztés során a Vay Ádám Krt. teljes szélességében a Vasvári Pál utca és a Hunyadi utca között, mintegy 677 méter hosszban kerül felújításra. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott. A burkolaton kisebb-nagyobb kátyúsodások, korábbi burkolatjavítási munkák nyomai láthatóak, illetve néhány helyen jelentősebb lokális mozaikos repedések jellemzik. A |

| | |
|---|---|
| | tervezési szakaszon lévő osztályozós csomópontokban nyomvályúsodások figyelhetők meg, főként az autóbuszok által használt külső sávokban. A tervezési szakasz teljes hosszában az északi oldalon az úttal párhuzamosan meglévő gyalog- és kerékpárút van kialakítva, amely esetében a felújítással a szakadási pontok összekapcsolása kerül megvalósításra. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2024. október 07-én került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatban pozitív jogosultsági döntés született 2025.04.24-én, jelenleg a tartalmi elbírálása van folyamatban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

15. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2.23.NY1-2025-00007 |
| Projekt összköltsége: | 899.600.000,-Ft |
| Támogatás összege: | 899.600.000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Tárgyi pályázati felhívás célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, fenntartható közlekedésfejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése, a települések bel- és külterületén található Natura 2000 területek természeti értékeinek és ökoszisztéma-szolgáltatásainak megőrzéséhez és fenntartható kezeléséhez szükséges műszaki és ökológiai feltételek megteremtését célzó beavatkozások.</p> <p>A pályázati felhívással összhangban a projekt célja Nyíregyháza-Nyírszőlős, Csongor utcán (Tölgyes utca csatlakozásától a Szegély és Vasút utcák csomópontjáig) burkolt út és járda építése, továbbá csapadékvízvezetés.</p> <p>A projekt keretében útépítés tervezett, az útburkolat szélessége 6,00 m. A kivitelezés részeként a forgalomtechnikai szabályozás és kitáblázás is megtörténik,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>valamint közművek kiváltására is sor kerül a szükséges mértékig. Az út csapadékvize az út mentén kialakításra kerülő szikkasztó árok szakaszokba kerülnek bevezetésbe. A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak a belváros és az egyéb városrészi intézmények irányába.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázat Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására 2025. március 26. napján került sor. A jogosultsági kritériumoknak Önkormányzatunk eleget tett, jelenleg a projekt tartalmi értékelése zajlik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

16. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| <p>Projekt címe, azonosítószáma</p> | <p>Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>365 000 000 Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>365 000 000 Ft</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>100%</p> |
| <p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p> | <p>Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.</p> |
| <p>Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:</p> | <p>Nem releváns</p> |
| <p>Kapcsolattartó (név, osztály):</p> | <p>Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra</p> |
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>Jelen pályázat megvalósításával sor kerül a belterületi utak fejlesztésére, melyek Nyíregyháza város közigazgatási területén belül helyezkednek el, a város kettő különböző pontján, melyek a következők: Nyíregyháza – Kertváros városrészben található Tagló utca és Nyíregyháza-Oros városrészben található Napkelte utca.</p> <p><u>Tagló utca:</u> A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza, Tiszavasvári út (36. sz. Polgár – Nyíregyháza másodrendű főút) északi oldalán található lakóút. Az utca jelenlegi</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>kialakítása földút, mely észak-déli irányú. A Tagló utca a kertvárosias lakóövezet forgalmát, lakóútként bonyolítja. A tervezéssel érintett szakasza délen csatlakozik a 36. számú főközlekedési úthoz, északon a Játék utcához. A Tagló utca szilárd burkolattal történő ellátása 602,52 méter hosszon tervezett, a burkolat építéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetéssel, az útépítéshez kapcsolódó közműkiváltásokkal együtt.</p> <p><u>Napkelte utca:</u> A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza- Oros Városrészben található stabilizált földút, mindkét oldalon nagyrészt már beépített telkekkel és az utcára kiteresedő burkolt kapubejárókkal, részlegesen kiépített csapadékvíz szikkasztóárkokkal. A Napkelte utcában a szilárd burkolat kiépítése 225 méter hosszon tervezett két oldalt 1,5-1,5 méter széles zúzottkő stabilizálással ellátott padkával, egy oldali gyalogos járdával, valamint teljes hosszban a szükséges csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. április 24-én megtörtént, jogosultsági döntés megszületett jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

17. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018 |
| Projekt összköltsége: | 985 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 985 000 000 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Jelen pályázat megvalósításával az Honvéd u., Laktanya tér, Maláta u. Nádor u., Róka u. (Honvéd u. - Nádor u. között), Serház u., Szilfa u., Szántó K. J. u. fejlesztése történik meg. Az Alvégesi városrészben található utak, járdák állapota az elmúlt évek alatt nagy mértékben elhasználódott, leromlott, azok balesetveszélyessé váltak. Tervezett fejlesztések: |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • A meglévő aszfalt burkolatú utak felújítása, szegélyek cseréje, az útburkolatban lévő közmű szerelvények esetleges cseréje, szintbe emelése. • A meglévő járdák burkolatainak szükség szerinti felújítása, szabványosítása. • Az érintett utcákban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek szükség szerinti felújítása, a hiányzó szakaszokon új elvezető rendszer kiépítése |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025.03.27-én került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatban pozitív jogosultsági döntés született 2025.04.25-én, jelenleg tartalmi elbírálása zajlik. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

18. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009 |
| Projekt összköltsége: | 494 000 000Ft |
| Támogatás összege: | 494 000 000Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében a Korányi Frigyes utca fejlesztése és ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetése valósul meg, az alábbiak szerint:</p> <p>A tervezett projekt keretén belül felújításra kerül a Korányi Frigyes utca 36. számú főút (Ferenc körút) és a Kosbor utcai körforgalom közötti szakasza.</p> <p>A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, a burkolaton kisebb-nagyobb kátyúsodások, korábbi burkolatjavítási munkák nyomai láthatóak, illetve néhány helyen jelentősebb lokális mozaikos repedések jellemzik. A tervezett útfelújítási projekt keretén belül új út-, járda- és egyéb burkolat nem épül, minden esetben csupán a meglévő burkolatok felújítása történik.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025.03.27-én került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatban pozitív jogosultsági döntés született 2025.04.29-én, jelenleg tartalmi elbírálása zajlik. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

19. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00008 |
| Projekt összköltsége: | 2 300 000 000.- Ft |
| Támogatás összege: | 2 300 000 000.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Kaszukné Liskai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázatban tervezetten összehangolt jelzőlámpás közúti csomópont kapacitásbővítése történik meg a Kossuth u- Erdősor - Sóstói út- Ferencz krt. meglévő lámpás csomópontban, illetve új jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra a Sóstói út- Stadion út-Krúdy Gyula utca csomópontjában.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az Erdő sor – Sóstói út, valamint a Sóstói út – Stadion utca csomópontok között a csomópontokba be- és kicsatlakozó irányok, valamint a fellépő főirányú torlódások elkerülése, csökkentése érdekében 2x2 sáv kialakítás került megtervezésre. • Az Erdő sor – Sóstói úti csomópontban a főúti irányokban a külön szigettel elválasztott jobbra sávok kerültek kialakításra, melyek segítik az akadálytalan, vissza torlasztási hatásoktól mentes közlekedést. • Az Erdő sor irányából a Sóstói út felé a balra kanyarodás egy külön balra, valamint egy balra + egyenes sávból történik. • A Kossuth utca, valamint a Sóstói út irányából egy külön balra, 2 egyenes, illetve egy külön jobbra sáv kerül kialakításra. • A Sóstói út – Stadion utca csomópontban a Stadion utca felé jobbra kanyarodók részére egy külön jobbra sáv került megtervezésre az egy egyenes és egy balra + egyenes sáv kialakítása mellett. • A Stadion utca irányából a jelentős jobbra kanyarodó forgalom miatt egy külön jobbra sáv került megtervezésre. A Krúdy Gyula utca irányából a jelenlegi kialakításhoz hasonló egy egyenes + jobbra sáv lett tervezve. <p>A jelzőlámpás szabályozás megtervezése során a biztonságos közlekedés, valamint a lehető legnagyobb kapacitás biztosítása mellett a két csomópont közötti hangolt irányítás kialakítása volt az elsődleges. A hangolás alapvetően a körüli hangolás jelenlegi kialakításának megtartása mellett került megtervezésre.</p> <p>A fenti beavatkozások megvalósítása érdekében szükség szerint a közművek kiváltására is sor kerül, a csomópontokban lévő gyalogos átvezetéseknel a kiemelt szegélyeket a burkolatszint + 2,0 cm –re, a kerékpáros átvezetésnél burkolatszint +0,0 cm-re történő süllyesztése tervezett és a vakok és</p> |

| | |
|---|--|
| | gyengénlátók segítése érdekében a gyalogos átvezetéseknel megállító és rávezető taktilis jelek tervezettek. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 30-án, a jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi elbírálása zajlik. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

20. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010 |
| Projekt összköltsége: | 902.400.000 Ft |
| Támogatás összege: | 902.400.000 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek települési környezet, infrastruktúra és szolgáltatások helyi szükségletekre reagáló, integrált fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. További célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezkedő kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi útszakaszok fejlesztése történik meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkotmány utca (Nádor utca – Rózsa utca között) • Csillag utca • Kéz utca • Róka utca (Nádor utca – Rózsa utca között) • Rózsa utca |

| | |
|---|---|
| | A fejlesztés keretében a tönkrement aszfaltbeton burkolat felújítása, szükség esetén K-szegély soros bejárati küszöb átépítése, árkok felújítása, bővítése, kapubejárók alatti csó átereszek felújítása, közmű fedlapok szintbe emelése, gyalogos közlekedési felületek szabványosítása, meglévő kapubejárók átépítése, zöldfelületek felújítása, akadálymentesítés, valamint a forgalmi rend felülvizsgálata történik meg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025. március 27-én, a hiánypótlás 2025. április 24-én benyújtásra került. A jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi bírálata zajlik. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

21. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021 |
| Projekt összköltsége: | 780 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 780 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Jelen projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz az Alma utca (Tünde u. - Bazsalikom u. között) felújítása, szélesítése, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, nyitott kerékpársáv kialakítása és a csapadékvíz elvezetés átépítése, korszerűsítése.</p> <p>A tervezett felújítás során a meglévő aszfalt burkolat felújítása/szélesítése, gyalogosjárda szakadási pontjainak megszüntetése, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése tervezett. A tervezett beruházás helyszínén jelenleg töredezett, rossz minőségű (kb. 6,20-7,20 méter széles) burkolat áll rendelkezésre. A fejlesztési szakasz változó szélessége egységes 7,50 méter széles burkolatra kerül kialakításra, a nyitott kerékpársáv miatt, amiből kétoldalt 1,25-1,25 m a kerékpársáv szélessége. Ez alapján a teljes szakaszon a meglévő útburkolat szélesítésére kerül sor a Tünde utcai csatlakozástól a Bazsalikom-Bóbita utcáig.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>A tervezés során az Alma utcán található meglévő járdaburkolat szakadási pontjainak megszüntetése tervezett. Ez alapján azokon a helyeken, ahol hiányzó járdaszakasz van, ott járda építése válik szükségessé, így a csatlakozó utak környezetében járda építése történik.</p> <p>A tervezési szakaszon található 3 db buszmegálló pár, amelyeknek a peronjai szabványosításra kerülnek 1,5 m szélességűre és 19 m hosszúságúra a meglévővel megegyező térkő burkolattal.</p> <p>A tervezési szakasz végén található egy buszöböl, amelynek átépítése tervezett az útszélesítés. Az átépítés során a buszöböl szabványosításra kerül.</p> <p>Az érintett buszperonokon taktilis jelzések kerülnek elhelyezésre: 30 cm széles vezetősáv kialakítása tervezett a peronon keresztirányban a „Megállóhely” jelző táblától 1,2 méterre.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. április 28-án megtörtént, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

22. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015 |
| Projekt összköltsége: | 2 060 460 724 Ft |
| Támogatás összege: | 2 060 460 724 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |

| | |
|--|--|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy az élhető települések tevékenységcsoport keretein belül a város közlekedésbiztonsági célú, kerékpárosbarát fejlesztése valósuljon meg. A tervezett fejlesztés a biztonságos közlekedés feltételeit javítja, hozzájárul az éghajlatváltozás csökkenéséhez a szén-dioxid kibocsátás csökkenése révén, amely élhető környezet kialakításához vezet Nyíregyháza városában. Jelen pályázat megvalósításával az alábbi fejlesztések tervezettek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyháza belterület 4911 j. út 4+480 km szelvénye (Csárda utca, Kállói út kereszteződése) és 7+391 km szelvénye (Nagyszállás, Arató utca) között baloldalon kétirányú egyoldali kerékpárút kialakítása. Tervezett továbbá a Nyírjes tanya irányában új kerékpáros átvezetés kialakítása, melyhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is szükséges. • Nyíregyháza, Kosbor utca mellett lévő gyalog- és kerékpárút szakadási pontjának megszüntetése, a meglévő gyalog- és kerékpárút átvezetése a körforgalom ágain és az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton. <p>Jelenleg Nyíregyháza, Kosbor utcán meglévő gyalog- és kerékpárútban egy kb. 150 fm hosszú szakaszon szakadási pont található, ugyanis a TESCO bevásárlóközpont melletti körforgalmú csomópont két ágán, továbbá az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton a kerékpárosok biztonságos átvezetése jelenleg nem megoldott. A tervezett projektelem célja a Kosbor utca mellett lévő gyalog- és kerékpárút szakadási pontjának megszüntetése, a meglévő gyalog- és kerékpárút átvezetése a körforgalom ágain és az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton.</p> <p>Nyíregyháza és Nagyszállás között a 4911. sz. főút biztosítja a kapcsolatot a két településrész között, amelyen csak a gépjárművek közlekedése megengedett, így jelenleg a kerékpáros közlekedés nem biztosított. A fejlesztés célja, hogy a Kálló út mentén található elválasztás nélküli közös gyalog – és kerékpárút meglévő szakaszának folytatásával egységes, megszakítás nélküli hálózat kialakítása valósulhasson meg, ezzel hozzájárulva Nyíregyháza belváros és Nagyszállás elérhetőségének javításához. Jelen fejlesztéssel egyoldali kétirányú kerékpárút kialakítása tervezett Nyíregyháza belterület 4911 j. út 4+480 km szelvénye (Csárda utca, Kállói út kereszteződése) és 7+391 km szelvénye (Nagyszállás, Arató utca) között baloldalon. A biztonságos, kényelmes és kitérők nélküli, közvetlen kerékpározhatóság szem előtt tartása mellett a tervezett létesítmény által a településrészek összekötése akadálymentesen valósulhat meg, továbbá Nyírjes tanya irányában új kerékpáros átvezetés kialakítására is sor kerül, melyhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is szükséges. A csomóponton történő átvezetés tervezése során többszöri egyeztetés került megtartásra a Magyar Közút Nzrt-vel. Az egyeztetések eredményeképpen Nagyszállás irányából érkezők számára külön balra-kanyarodósávot és a mellékirányból csepp-alakú szigetes csatlakozás került megtervezésre. Így a kerékpáros átvezetés is középszigetes védelmet kap. A</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>korszerűsítéssel egyidőben szükségessé vált a Nyírjestanyai bekötőút jobboldalán található autóbusz megállóhely öbölbehelyezése is.</p> <p>A tervezett fejlesztés megvalósításával két településrész összekapcsolása, valamint szakadási pont megszüntetése valósul meg kerékpározhatóság tekintetében, így a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek és egyik fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. május 26-án megtörtént, a jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

23. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Csalókői csatorna rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012 |
| Projekt összköltsége: | 755.255.350 Ft |
| Támogatás összege: | 755.255.350 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek települési környezet, infrastruktúra és szolgáltatások helyi szükségletekre reagáló, integrált fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és |

| | |
|---|--|
| | <p>belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel.</p> <p>A pályázat keretén belül a Csalóközi csatorna rekonstrukciója valósul meg Nyíregyháza területén a csatorna kapacitásának javítása és a csapadékvíz hatékonyabb kezelése érdekében, ezért a fejlesztés keretében mederrendezés, gyeprácsos árok kialakítása, vízvisszatartás és szikkasztás valósul meg.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025. március 27-én, a hiánypótlás 2025. április 24-én benyújtásra került, majd tisztázó kérdés került benyújtásra 2025. május 20-án. A pályázat jelenleg tartalmi bírálati szakaszban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

24. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-NY1-2025-00016 |
| Projekt összköltsége: | 718.402.934.- Ft |
| Támogatás összege: | 718.402.934.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A tervezett fejlesztés által Nyíregyháza csapadékcatorna hálózatának fejlesztése valósul meg. Célja a csapadékvíz által okozott károk redukálása, megszüntetése, a csapadékvizek helyszínen tartása, hasznosítása a csapadékvíz keletkezési területén, lefolyási mennyiségének csökkentése. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer működési hatékonyságának javítása érdekében előregyártott vasbeton záportározók telepítése került tervezésre öt ponton, melyekkel a csapadékok tározása, lassított levezetése és hasznosítása valósulhat meg. A fejlesztéssel megoldhatóvá válnak olyan meglévő csapadékvíz kezelési problémák a területen, mint például a szélsőséges időjárási viszonyok között keletkező visszaduzzasztások, útszakasz elöntések. A tározók további szerepe, hogy alkalmazkodjanak a szélsőséges csapadékeloszláshoz és lehetőséget teremtsenek a víztöbblet megőrzésére a szárazabb időszakokra. |

| | |
|---|---|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. Az Irányító Hatóságtól érkezett tisztázó kérdések 2025.06.05-én megválaszolásra kerültek. A pályázat tartalmi elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

25. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, regisztrációs száma: | Kertvárosi csatorna fejlesztése TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014 |
| Projekt összköltsége: | 632 171 396 Ft |
| Támogatás összege: | 632 171 396 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | nem releváns jelenleg |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt célja a Kertvárosi csatorna mederszelvény vízvezető képességének javítása, burkolatának cseréje, tározók építése, ezáltal a csapadékvíz hatékonyabb kezelése és elvezetése, ami hozzájárul a környezetvédelemhez és a település környezeti fenntarthatóságához. A megfelelő vízvezetés és -kezelés segíti a helyi vizes élőhelyek megőrzését, csökkenti a csapadékvíz-elöntések kockázatát, és hozzájárul a természeti környezet védelméhez. A projekt által biztosított jobb csapadékvíz-elvezetés és árvízvédelem növeli a lakosság biztonságát és védelmét az árvizek és áradások ellen. Ez fontos eleme az élhető települési környezet kialakításának, mivel a biztonságos környezetben élő lakosság magasabb életminőséget tapasztal. A projekt által végrehajtott infrastrukturális fejlesztések, mint például a tározók építése, és mederrendezés, hozzájárulnak egy élhetőbb települési környezet kialakításához. Az infrastrukturális fejlesztések közvetett módon javítják az úthálózat állapotát mivel csökkentik a csapadékvíz okozta károkat, és elősegítik a lakosság kényelmét és közlekedési biztonságát. |

| | |
|---|---|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat tartalmi elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

26. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017 |
| Projekt összköltsége: | 489 170 320,-Ft |
| Támogatás összege: | 489 170 320,-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Kazsukné Liskai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A felhívás célja többek között a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése.</p> <p><u>Az Önkormányzat az alábbi utcákon kívánja a csapadékvíz elvezető hálózatot felújítani, bővíteni:</u></p> <p>Csobolyó utca – Egres köz: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól északi irányban, Nyírszőlős településrészen. A beruházással érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van. A tervezési területen a helyi adottságok miatt csapadékvíz elvezető- és szikkasztó-rendszer kerül kialakításra.</p> <p>Szőlő utca: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól délkeleti irányban, Borbánya településrészen. A beruházással érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van. A tervezési területen, a</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>helyi adottságok miatt, szikkasztóbox rendszer kialakítására kerül sor az utca két oldalára.</p> <p>Kossuth és Dohány utca környéke: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól északi irányban. Az érintett terület a Kossuth és Dohány utca környéke. Záportároló rendszer kialakítása tervezett, mely nagyobb árhullámok levonulása esetén tehermentesíti a meglévő hálózatot.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat tartalmi elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

27. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020 Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán |
| Projekt összköltsége: | bruttó 1 170 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | bruttó 1 170 000 000 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Megvalósuló fejlesztési tevékenységek:</p> <p>A fejlesztések tervezése során az alábbi irányelvek kerülnek figyelembevételre:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Szivacs város” alapelvek szerinti tervezés <p>A tervezés során a vizek helyben tartásának elősegítése tájépítészeti módszerekkel (szikkasztás lehetőségének biztosítása, párologtatás növelése, tározási lehetőségek megteremtése, víztisztítás):</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Vízáteresztő burkolatok használata (öntött gumi, műgyanta burkolat) • Csapadékvizek irányított elvezetése, esőkertek kialakítása • Faültetés • Növénytakaró telepítése víztisztítási célzattal <ul style="list-style-type: none"> • Modern városi közterületek létrehozása <ul style="list-style-type: none"> • Utcabútorok, funkciók fejlesztése, sokfunkciós és sok korosztályú városi közparkok létrehozása • Biodiverz, fenntartható szemléletű tervezés • Szociális kohézió erősítése • Városi hőszigetetések mérséklése • Természetközeli zöldfelületek kialakítása a hosszú távú fenntarthatóság figyelembevételével, a biodiverzitás növelésével: <ul style="list-style-type: none"> • gyepfelületek rovására cserje és évelő ágyások telepítése • faültetés • zöldfelületeken a fajgazdagság növelése • öntözést kevésbé igénylő fajták telepítés <p>A tervezett projekt a városon belül több területet érint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szent Flórián tér 2. Bujtosi Városliget Nád u. – Csanád u. – Igrice csatorna – Bujtosi tó által határolt terület 3. Fazekas János tér 4. Nyírszőlős – Delicsesz köz tere 5. Bujtos 2953 hrsz szabadidőpark 6. Bernstein Béla tér 7. Kiserdő (Hunyadi u. – Mák u. – Géza u. – Nefeljcs u. által határolt terület) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat tartalmi elbírálása jelenleg folyamatban van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

28. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 820 214 046 Ft |
| Támogatás összege: | bruttó 820 214 046 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a város fejlesztése iránt, amelybe az épített környezet, a zöld felület, a humán infrastruktúra, valamint a technológiai és technikai infrastruktúra épp úgy beletartozik. A projekt fejlesztésének célja 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló építmények korszerűsítése, a hozzájuk kapcsolódó zöldfelületek fejlesztése.</p> <p>A projekt közvetlen célja az alábbi közösségi és kulturális intézmények fejlesztése, hogy azokban az oda látogatók elégedetten és jóérzéssel töltsenek el minél több időt.</p> <p>Közvetett célja, hogy a tervezett fejlesztéseket követően a felújított épületek, zöld felületek jobb minőségben szerves részét képezzék a város épített infrastruktúrájának, közösségi életet biztosító intézményrendszernek. A városban van igény a színvonalas kulturális programokra, a közösségépítő, közösségformáló rendezvényekre.</p> <p>A projekt fejlesztésének rész céljai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár • Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési ház • Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési ház • Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda |

| | |
|---|---|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. A pályázat tartalmi elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

29. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022 |
| Projekt összköltsége: | 980 000 000,-Ft |
| Támogatás összege: | 980 000 000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt átfogó célja a Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken koncentráltan megnyilvánuló problémák komplex kezelése, a terület fenntartható infrastrukturális megújítása, mely hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javulásához, valamint az egyéni és közösségi társadalmi integrációhoz.</p> <p>A pályázat célcsoportja a célterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, gyermekek.</p> <p>A pályázat tervezett tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leszakadó városrészen (Huszártelepen) található bérlakások külső-belső felújítása: 4400 Nyíregyháza, Viola u. 1. szám alatt vízvezeték rendszer felújítása az egész épületet érintően, lakásokba új hőszivattyús bojler beépítése, a lakásokat érintő szennyvízcsatornák kiépítése, fűtéskorszerűsítés, teljes villamos hálózat korszerűsítés, nyílászárók cseréje, az épület falainak szerkezeti hiányosságainak pótlása, homlokzati |

| | |
|---|---|
| | <p>fal hőszigetelése, padlástér szigetelés, pincefödém szigetelés, tető felújítás, azbesztmentesítés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A területen található szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója, • Járdák kiépítése, útszakaszok felújítása: A Dália utca 8081 hrsz alatti út burkolatának teljes felújítása, a Dália utcai közlekedő járda teljes felújítása szélesítéssel, belső területek közlekedő járdáinak kiépítése, felújítása • Szegregált területről integrált területre költöztetés megvalósítása 2 család számára, melyhez két ingatlan felújítása valósul meg. • Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló közösségi célra hasznosított épületbe szükséges eszközbeszerzés, • Szintén a célcsoport számára rendelkezésre álló intézmények napelemes fejlesztése: a Huszártelenen található bölcsőde, óvoda, valamint idősek klubja épülete érintett megújuló energia rendszer telepítésével • Közvilágítás fejlesztése a sorházak, valamint az emeletes házak között. • A tevékenységek megvalósításához szükséges és indokolt esetleges eszközbeszerzések |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025.március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2025. április 29. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

30. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Szociális városrehabilitáció folytatása TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006 |
| Projekt összköltsége: | 600 000 000,-Ft |
| Támogatás összege: | 600 000 000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |

| | |
|---|--|
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területén élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életminősége javul. A pályázat célcsoportja a célterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek.</p> <p>A projekt specifikus céljai között az erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten, fenntartható szociális integráció és felzárkózás, javuló foglalkoztatás, a gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése, jobb egészségi állapot, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés, javuló közbiztonság szerepel.</p> <p>A projekt a területileg célzott, szociálisan érzékeny beavatkozások révén közvetlen és kézzelfogható válaszokat ad a hátrányos helyzetű, szegregátumban élő közösségek problémáira. A program tevékenységei átfogó módon támogatják a foglalkoztatás, oktatás szociális integráció és közbiztonság terén elérni kívánt célokat, ezáltal életminőség- javulást és valós esélyteremtést biztosítva az érintett célcsoport számára.</p> <p>A projekt megvalósítása konzorciumban történik. Konzorciumi partner: Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025.március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2025. április 29. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

31. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003 |
| Projekt összköltsége: | 1 800 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 1 800 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |

| | |
|--|--|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Jelen pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportja részére NYMJVÖ által elkészített helyi esélyegyenlőségi program szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek biztosítása. Továbbá a Nyíregyháza Város területén élő, szolgáltatásokat itt igénybe vevő lakosság: jelen projektben a hátrányos helyzetű idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek.</p> <p>A projekt előkészítését hosszú szakmai munka, illetve igényfelmérés előzte meg, mely alapján kidolgozásra került egy részletes programterv. A tervezett programok hiánypótlóak, a felmerült igényekre reflektálnak, a projekt célcsoportját célozzák meg. A tervezett tevékenységek között szerepelnek önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható, valamint választható, önállóan nem támogatható tevékenységek is.</p> <p><u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u></p> <p>a) Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó szemléletformálás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a1) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások (támogató szolgálat, közösségi alapellátás, nappali intézmények) esetén: <ul style="list-style-type: none"> • 1) Megküzdési stratégiák, tapasztalatok, útravalók; • 2) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára; • 4) A fogyatékos gyermekeket/felnőtteket saját otthonukban nevelő családok részére közösségépítés, tapasztalatcsere, szabadidős rekreációs programok szervezése; • 6) Egészségügyi, köznevelési, kulturális intézményekkel interprofesszionális együttműködés kialakítása. • a2) Hajléktalan személyek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások (nappali melegedő, utcai szociális munka) esetén: <ul style="list-style-type: none"> • 1) Társadalmi érzékenyítés, edukáció, közösségi programok szervezése. • a3) Időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali intézmények) esetén: <ul style="list-style-type: none"> • 1) Demenciával élők és hozzátartozóik támogatását biztosító szolgáltatások; • 2) A kognitív zavarok kialakulását elősegítő, hajlamosító tényezők kiküszöbölésére/feltárására irányuló közösségi programok, és a demencia progresszióját lassító közösségi programok szervezése kulturális intézmények bevonásával; |

- a4) Gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ) esetén:
 - 1) Közösségfejlesztő programok szervezése, csoportos készségfejlesztés (pl.: gyermekek és családtagjaik részére szociális, kommunikációs, döntéshozatali, konfliktuskezelési készségfejlesztés;
 - 3) Szülők számára, szülőket felkészítő programok szervezése prevenció jelleggel (megelőző, szemléletformáló tevékenység): "Hogyan legyek jó, jobb szülő", gyermek nevelési készséget fejlesztő csoportok, szülőkkel kapcsolatos problémákat feldolgozó csoportok. Felkészítés a szülőiségre, a gyermekek életkori változásainak megértésére.

- b1) Mélyszegénységben élő gyermekek, roma gyermekek, illetve fiatal felnőttek helyben szervezett, tanórán kívüli, naptári évet átívelő, fejlesztő tevékenységeinek megvalósítása:
 - 1) Baba-mama körök szervezése elsősorban a kisgyermekek napközbeni ellátásaiban és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai közül a Biztos Kezdet Gyerekház vagy felzárkózási közösségi tér típusú szolgáltatásban (Jó kis hely, Csillagpont, Csillag szolgáltató ház, Jelenlét pont, Gyermekesély Közösségi ház/tér) szolgáltatásban még nem részesülő családok és kismamák számára

- b2) A sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek helyben történő fejlesztésének, tanításának támogatása

- c) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása:
 - 2) Ügyintézési tér kialakítása (fizikai vagy mobil), bútorok, eszközök beszerzése, internetelérés kialakítása, közszolgáltatások elérésének segítségét célzó ügyintézési segítség nyújtása;
 - 3) Városi szinten vagy várostérségben mobil könyvtári szolgáltatás megszervezése olyan településen/településrészen, ahol nincs vagy bezárt a könyvtár;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- 1) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés
- 2) Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- A) a1) Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok megvalósítása:
 - 6) a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések;
 - 9) Az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket

| | |
|---|--|
| | <p>elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok;</p> <p>B) Támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges és indokolt eszközbeszerzések</p> <p>C) Digitális kompetenciafejlesztő programok, tréningek (pl.: alapvető digitális írástudás kompetenciák fejlesztése, infokommunikációs eszközök alapszintű használatának elsajátítása érdekében) szervezése és a programra való eljutás segítése a mélyszegénységben élők (ideértve mélyszegénységben élő gyermekeket, fiatal felnőtteket is), romák (ideértve roma gyermekeket is), fogyatékkal élők és időskorúak számára.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitális kompetenciafejlesztő programok, tréningek szervezése és a programra való eljutás segítése a fogyatékkal élők és időskorúak számára <p>D) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. április 28-án megtörtént, a jogosultsági döntés megérkezett, a pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

32. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002 |
| Projekt összköltsége: | 1.600.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 1.600.000.000 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói megkötésének dátuma: | Okirat Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |

| | |
|---|---|
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek esetén a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányaira válaszolva olyan intézkedések megvalósítása, melyek segítségével a társadalmi hátrányok mérsékelhetők, illetve elősegítik a társadalmi befogadást, az esélyegyenlőség javítását.</p> <p>A pályázat célcsoportja a mélyszegénységben élő gyermekek, romák, roma gyermekek, illetve fiatal felnőttek, nők, roma nők, fogyatékkal élők. A pályázat keretében a célcsoport részére személetformáló, támogató, fejlesztő programok valósulnak meg, emellett bűnmegelőzést segítő és közlekedésbiztonsági programok is tervezettek, valamint a tevékenységek megvalósításához szükséges és elengedhetetlen eszközök beszerzése valósul meg.</p> <p>A pályázat konzorciumi együttműködésben valósul meg az alábbi szervezetekkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény • Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár • Első Nyírségi Fejlesztési Társaság |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025. március 27-én, a hiánypótlás 2025. április 24-én benyújtásra került. A pályázat jelenleg tartalmi bírálati szakaszban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

33. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001 |
| Projekt összköltsége: | 1 500 000 000.- Ft |
| Támogatás összege: | 1 500 000 000.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A TOP_PLUSZ-3.2.1-NY1 konstrukció keretében, a tervezett projekt célja közösségi programok megvalósítása és közösségfejlesztés, azaz helyi humán fejlesztések megvalósítása a hátrányos helyzetű célcsoportok (kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a |

gyermekek és idősek csoportja) számára Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) eszközbe tartozó város területén.

A projekt keretében megvalósítandó ifjúsági, illetve helyi kulturális közösségfejlesztési tevékenységek a város és a célterületi lakosság körében növelik a helyi identitástudatot, a közösségtudatot, az összetartozást. A tervezett programok alulról jövő kezdeményezésként a helyi lakosok és civilek körében felmért szükségletek alapján kerültek meghatározásra.

A közösségfejlesztés keretében a célcsoportok különböző korosztályainak elérése a településen, a célterületeken működő közművelődési, könyvtári intézmények, a helyi civilek közreműködésével tervezett. Az óvodai program keretében tervezett tevékenységek kapcsán az óvodás korú gyermekek elérése és bevonása az óvodavezetők és az óvodapedagógusok közreműködésével, segítségével történik. A tervezett programok helyszíne az óvoda, amelyen minden óvodában jelen lévő gyermek részt vehet. A helyi kulturális és közösségfejlesztési folyamat kezdeményezésére és megvalósítására irányuló tevékenységek kapcsán a város területe 11 célterületre került felosztásra.

A projekt a II. Helyi humán fejlesztések tevékenységcsoport vonatkozásában a b) Községi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintő társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére tevékenységen belül az alábbiak szerint tartalmaz tevékenységeket.

b3) Ifjúságot célzó tevékenységek - Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes területe

b4) Helyi kulturális és közösségfejlesztési folyamat kezdeményezésére és megvalósítása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén kialakított 11 célterület

A helyzetelemzés, a partnerek, a projekt munkacsoport és a lakossági felmérés alapján a projekt keretében az alábbi tevékenységek tervezettek:

A b3) Ifjúságot célzó tevékenységek 2) Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési programok, kapcsolódó tevékenységek támogatása keretében tematikus ifjúsági táborok, illetve a helyi fiatalok szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek tervezettek.

A b4) Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása tevékenységekhez kapcsolódva a város 11 célterületén kerültek tervezésre projektelemek.

Első lépésként a közösségek részvételével megvalósul a felmérés és tervezés. A felméréshez közösségi interjú, közösségi felmérés, közösségi beszélgetések módszerek kerülnek alkalmazásra. Mindezek eredményeként elkészül a helyi cselekvési terv.

1) A közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, valamint archiválása tevékenység keretében megtörténik a könyvtári intézményekkel való szoros együttműködés (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár). A tevékenység eredményeként a működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárásra és bemutatásra kerülnek. Részletesen lásd a következő táblázatban.

2) A célterületenként kidolgozásra kerülő cselekvési tervek alapján kerülnek megvalósításra a programok események. Az előzetesen tervezett programokat a

| | |
|---|---|
| | <p>következő táblázat mutatja be, melyek tartalma a cselekvési tervek függvényében módosulhatnak.</p> <p>3) Részvételi fórumok, kulturális kerekasztalok jönnek létre, amelyek keretében értékelik a közösségfejlesztési folyamat eredményeit, az érzékelt hatások elemzik, szükség esetén a helyi cselekvési terveket módosítják.</p> <p>4) A cselekvési tervekhez illeszkedően megtörténik a város releváns stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata, kidolgozása (pl. FVS).</p> <p>5) Tájékoztatási platformok létrehozása.</p> <p><u>A fejlesztés rész céljai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • az ifjúság számára a szabadidő hasznos, minőségi eltöltésének elősegítése helyi igényeken alapuló közösségi programok megvalósításával, ezáltal a városhoz való érzelmi kötődés megerősítése; • helyi kulturális közösségfejlesztés erősítése, támogatása a célterületek hátrányos helyzetű csoportjai részére, ezáltal a társadalmi identitás és kohézió erősítése, az életminőség javítása; • kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a közlekedésbiztonsági szemléletformálás az óvodás korú gyermekeknek. <p>A projekt konzorciumi együttműködés keretében kerül megvalósításra.</p> <p>A konzorciumi partnerek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Első Nyírségi Fejlesztési Társaság • Jósza András Múzeum Kállay Gyűjtemény • Váci Mihály Kulturális Központ • Móricz Zsigmond Megyei és Város Könyvtár |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

34. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Egészségügyi szűrések, prevenciók programok Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005 |
| Projekt összköltsége: | 2 000 000 000,-Ft |
| Támogatás összege: | 2 000 000 000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés | Nem releváns |

| | |
|---|--|
| megkötésének dátumai: | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt alapvetően két fő prioritás megvalósulását hivatott elősegíteni: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és összehangolása, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, valamint az egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciók szervezése, a programokra való eljutás segítése.</p> <p>A projekt keretein belül megvalósítandó programok alapvető célkitűzése a humánerőforrás-hiányos területek egészségügyi alapellátásának megerősítése, az egészségügyi dolgozók mentális támogatása, háziorvosi ellátás támogatására esetmenedzserek alkalmazása gyógypedagógiai szolgáltatások fejlesztése gyermekek részére, gyógytornászai szolgáltatás fejlesztése, tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot elősegítő képzési programok megvalósítása, egészségügyi, helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása valamint közösség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás programok megvalósítása.</p> <p>A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik.</p> <p>A konzorciumi partnerek:</p> <p>Első Nyírségi Fejlesztési Társaság</p> <p>Szabolcs- Szatmár – Bereg Vármegyei Oktatókórház</p> <p>Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025.március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2025. április 29. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

35. sz. adatlap

| | |
|------------------------------|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Ifjúsági programok-fiatalok megtartása Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004 |
| Projekt összköltsége: | 972.750.000.- Ft |
| Támogatás összege: | 972.750.000.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |

| | |
|---|---|
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja, hogy Nyíregyháza vonzó és megtartó várossá váljon a fiatalok számára, ösztönözve őket a helyben maradásra, illetve visszatérésre, valamint elősegítve társadalmi és gazdasági integrációjukat. A program az oktatási, munkaerőpiaci, kulturális és közösségi lehetőségek bővítésével és fejlesztésével kívánja támogatni a fiatalokat.</p> <p>A projekt rész céljai többek között, hogy a nyíregyházi fiatalok társadalmi beilleszkedésének, és közösségi részvétele erősítésre kerüljön. Hasznos, értékteremtő szabadidő-eltöltési lehetőségek kerüljenek biztosításra a célcsoportok számára. A programok által a tudományos, kreatív és vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint a közösségi élmények és értékek megerősítésre kerüljenek.</p> <p>A projekt célcsoportjai a gyerekek, valamint a hátrányos helyzetű ifjúság, akik számára 26 program került tervezésre a projektben.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. Az Irányító Hatóságtól érkezett tisztázó kérdések 2025.05.20-án megválaszolásra kerültek. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

36. sz. adatlap

| | |
|------------------------------|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010 |
| Projekt összköltsége: | 246 159 589,-Ft |
| Támogatás összege: | 246 159 589,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |

| | |
|--|---|
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | - |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projektben tervezett beavatkozások célja a helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás fejlesztése, a területi különbségek csökkentése. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javításán túl a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését is eredményezik.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények felújítása valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4451 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. • 4481 Nyíregyháza- Sóstóhegy, Fácán utca 2. <p><u>A 4451 Nyíregyháza- Oros, Rozsnyai utca 8. szám alatti épületben az alábbi fejlesztések tervezettek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyermekek- és háziorvosi rendelő: akadálymentesítési munkálatok, belső burkolatok, beltéri nyílászárók, szaniterek és kiegészítőinek cseréje, valamint klíma beszerelése történik. - Fogorvosi rendelőben szintén akadálymentesítési munkálatok kerülnek elvégzésre, gépészeti rendszerek cseréje, burkolat, beltéri nyílászárók, valamint szaniterek és kiegészítőinek cseréje történik. <p>Az épület külső részét illetően homlokzati vakolat javítása, lábazat festése, valamint tető stabilon deszka felületkezelése tervezett. Mindkét praxis, valamint az itt feladatot ellátó védőnők érintettek eszközbeszerzéssel.</p> <p><u>A 4481 Nyíregyháza – Sóstóhegy, Fácán utca 2. szám alatti épületben az alábbi fejlesztések tervezettek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindkét orvosi rendelőt, valamint védőnői szolgálatot érintően tervezett fűtési rendszer korszerűsítése, elektromos rendszer korszerűsítése, szennyvíz csatorna átvizsgálása, klíma beszerelése, valamint beltéri tisztasági festés <p>Az épület külső részét érintően az épület teljes homlokzati felújítása tervezett homlokzati hőszigeteléssel és nyílászáró cserével, valamint a kültéri akadálymentesítés a hatályos előírásokhoz történő módosítása is megvalósul. Mindkét háziorvosi praxis, valamint az itt feladatot ellátó védőnők is érintettek eszközbeszerzéssel.</p> |

| | |
|---|--|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025.március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2025. április 29. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

37. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009 |
| Projekt összköltsége: | 847 500 000.- Ft |
| Támogatás összege: | 847 500 000.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsmet Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás (továbbiakban felhívás, melynek célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok/várostérségek fejlesztése az Operatív Programban is szereplő releváns szakmapolitikai stratégiai céloknak való megfelelés.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében tervezi megvalósítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek fejlesztését, korszerűsítését.</p> <p>A fejlesztéssel érintett épületek között új épületrésszel bővítésre kerül a Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10. szám alatti tagintézménye egy kis alapterületű, kétszintes épülettel.</p> <p>A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei (530 millió Ft) allokált forrásból Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valósítja meg a Pedagógiai Szakszolgálatok tagintézményei vármegyei telephelyeinek fejlesztését, az alábbi intézmények vonatkozásában:</p> |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tagintézménye, 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 3. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye, 4625 Záhony, Alkotmány út 29. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye, 4600 Kisvárd, Szent László utca 42. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházi Tagintézménye, 4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye, 4484 Ibrány, Lehel utca 59. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye, 4700 Mátészalka, Szatmár út 1. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Tagintézménye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-6. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye, 4300 Nyírbátor, Báthori út 20. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye, 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye, 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 32. <p>A tervezett fejlesztések fokozzák az adott intézmények eredményességét, hatékonyságát és emelik a szolgáltatás színvonalát. A fejlesztés közvetlen célja, hogy biztosítja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű környezet kialakítását, infrastrukturális fejlesztését, a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.</p> <p>A projekt konzorciumi együttműködés keretében kerül megvalósításra a Nyíregyházi Tankerületi Központtal.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a jogosultsági döntés megérkezett, jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |

38. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Természetvédelmi, ökológiai mentő- és rehabilitációs központ kialakítása TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004 |
| Projekt összköltsége: | 777 000 000,-Ft |
| Támogatás összege: | 777 000 000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |

| | |
|---|--|
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark területén egy Természetvédelmi, ökológiai mentő- és rehabilitációs központ kialakítása történik.</p> <p>Az új mentő és rehabilitációs központ az Állatpark által megfogalmazott funkciók és a helyszíni telekadottságok figyelembevételével egy 'L' alakú földszintes, lapostetős épületegységgel valósul meg, komplex akadálymentesítéssel, energiahatékony kivitelezésben. Eszközbeszerzés keretében mind a turisztikai mind pedig a gyógyító tevékenységet kiszolgáló eszközök beszerzése is történik. A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának elemein túl marketingtevékenység is megvalósul a kialakításra kerülő marketing stratégiában meghatározott eszközökkel.</p> <p>A projekt új és vonzó turisztikai attrakciót hoz létre azért, hogy a tervezett rehabilitációs központ interaktív módon mutassa be a látogatók számára az állatok gyógyítását, a gyógyulási folyamatot, a sérült állatok gyógyítást követően csapatba való visszailleszkedésüket. A fejlesztés tervezetten látogatószám növekedést is eredményez majd, melyet a jövőbeli üzemeltető 16 000 főben jelölt meg.</p> <p>A turisztikai attrakciótól elvárt eredmény az Állatpark ismertségének, a vendégforgalomnak, valamint a Nyíregyházára látogatók tartózkodási idejének, a városban eltöltött vendégéjszakák számának a jelentős növekedése. A szolgáltatási kör bővülésével lehetővé válik a szezontól független értékesítés, kiegyenlítettebbé válik a látogatószám alakulása, az Állatparkban ugyanis a zárt terek biztosítják az időjárástól független programokat.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025. március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént, a jogosultsági döntés megérkezett. A pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

39. sz. adatlap

| | |
|------------------------------|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen |
| Projekt összköltsége: | 250 000 000 |
| Támogatás összege: | 250 000 000 |
| Önerő összege | - |

| | |
|---|--|
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Kaszukné Liszka Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja: Natura 2000 -es területen, a Sóstói erdő területén minden generáció részére aktív szabadidő eltöltésére alkalmas olyan területfejlesztést szeretnénk megvalósítani, ami koncepcionálisan illeszkedik egyrészt a sóstói fejlesztésekhez, másrészt új turisztikai attrakcióként tovább növeli a város vonzerejét.</p> <p>Tervezetten pihenőpark, tanösvény kerül kialakításra. A fejlesztés elősegítené, hogy csak az általunk kijelölt helyen lehessen közlekedni nem károsítva az erdőállományt és annak élővilágát. A tanösvény nyomvonalával mellett, pihenőpontokat, információs táblák kerülnének elhelyezésre. Ezen bemutatásra kerülne, hogyan védhetjük meg a területet, tarthatjuk fent a biodiverzitást.</p> <p>A pályázat keretén belül fejlesztésre kerülő helyszín: - Sóstói erdő NATURA 2000 területen</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2025. március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént, a jogosultsági döntés megérkezett. A pályázat jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

40. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002 |
| Projekt összköltsége: | 3. 223. 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 3. 223. 000. 000 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |

| | |
|---|--|
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A támogatói döntéssel rendelkező Jósa András Múzeum fejlesztése projekthez szervesen illeszkedik a II. ütem. A projekt keretén belül a II. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenység-csoport vonatkozásában: „A) Térségben jelentős kulturális és örökségi hely-színek turisztikai fejlesztése: a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése”, valamint az „E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében” önállóan támogatható tevékenységek kerülnek tervezetten megvalósításra.</p> <p>A projekt keretében a Jósa András Múzeum „D” épületének építése tervezett: pince szinten kerül kialakításra a manipulációs tér, annak érdekében, hogy a műtárgyak érkezését, indítását megfelelően biztosítsa, valamint a működéshez szükséges raktárak. A különböző hely igényű kiállítások megrendezéséhez a földszinten kerül kialakításra nagy belmagasságú, alaprajzilag és térben is differenciáltan kialakítható tér. Az emeleten kerül elhelyezésre a gépészet, valamint tervezetten a tetőterasz. A pályázatban tervezett infrastrukturális fejlesztés egyértelműen lehatárolható a korábban benyújtott „Jósa András múzeum fejlesztése” című pályázattól, mindazonáltal a tervezett fejlesztések szinergikus hatásuk révén együttesen is hozzájárulnak a látogatószám növekedéséhez.</p> <p>A pályázatban tervezett építéssel bővül a város kulturális negyede, hozzájárulva az élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus cél eléréséhez.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025.03.27-én került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatban pozitív jogosultsági döntés született 2025.04.24-én. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

41. sz. adatlap

| | |
|------------------------------|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyháza Polyákbokor és Benkőbokor térségben meglévő szilárd burkolatú útjainak felújítása KAP-RD43-1-25 |
| Projekt összköltsége: | 138 626 689.- Ft |
| Támogatás összege: | 131 695 355.-Ft |
| Önerő összege | 6 931 335.- Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |

| | |
|---|--|
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a KAP-RD43-1-25 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése” című felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet 2025. április 1-jén</p> <p>A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.</p> <p>A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal nyilvántartott: I. szilárd burkolattal nem rendelkező utak, termett talajú helyi közutak (a továbbiakban: földutak): a) stabilizálása és/vagy alépítményeinek kialakítása; b) szilárd burkolatának kialakítása. II. szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak: a) alépítményeinek és szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése, átépítése; b) burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése.</p> <p>Nyíregyháza, jelen pályázat révén, a hátrányos külterületi kistérség megközelítési lehetőségének javítását tűzte ki célul Polyákbokor és Benkőbokor térségben meglévő, szilárd burkolatú útjainak felújításával. A rossz minőségű, helyenként balesetveszélyes szilárd burkolattal ellátott útszakaszok felújítását tervezi megvalósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 1. Polyákbokor térségben kb. 960 méter hosszan, 4 m széles meglévő betonút felújítása 2. Benkőbokor térségben, kb. 950 méter hosszan, 4 m széles meglévő aszfaltút felújítása</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. április 1-jén, jelenleg elbírálás alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

42. sz. adatlap

| | |
|---|---|
| Projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és kollégiumban új beltéri mesterséges boulder mászófal építése |
| Projekt összköltsége: | 5 555 555.- Ft |
| Támogatás összege: | 5 000 000.-Ft |
| Önerő összege | 555 555.- Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 90 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség bevonásával 2025. évre kiírta az Országos iskolai Mászófal-építési Programot (a továbbiakban: Program).</p> <p>A Program célja: A Magyarországon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, olimpiai sportággá fejlődött falmászás szabadidősport igényeit figyelembe véve, a sportmászást támogató, megfelelő sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett, új beltéri mesterséges mászófalak építése oktatási intézmények számára.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Program keretében a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-37.) tervezi megvalósítani új beltéri mesterséges boulder mászófal építését.</p> <p>A program keretében támogatható tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Új beltéri mesterséges boulder mászófal építése A falban lévő, mászáshoz szükséges eszközök beszerzése A leesést csillapító szivacsok beszerzése és elhelyezése <p>Boulder mászófal: Olyan mozgásformát biztosító lehetőség, ahol kizárólag boulder mászást lehet gyakorolni. A boulder mászás a leggyakrabban mesterséges mászófalon történik – jelen Felhívás keretében a gyermekek biztonsága érdekében – 2,7 - 3,5 méteres magasságig, ahol a tetszőleges mozdulatsorból álló feladat kötélbiztosítás nélkül a mászófal szabad megmászásával, különböző nehézségi fokozatokban, leesést csillapító szivacs segítségével teljesíthető.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2025. április 11-én, jelenleg elbírálás alatt van. |

| | |
|---|---------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |
|---|---------------|

43. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Energiamenedzsment rendszer bevezetése Nyíregyháza közigazgatási területén DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 |
| Projekt összköltsége: | 224 999 811 Ft |
| Támogatás összege: | 224 999 811 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül meghatározásra. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt átfogó célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, intézményeinek és költségvetési szerveinek épületállományának energiafelhasználási hatékonyságának növelése, ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, hozzájárulva a város légszennyezettségének csökkenéséhez.</p> <p>Az átfogó cél a korábban megvalósított és tervezett energetikai beruházások mellett műszakilag megfelelő és tanúsított, új lokális energiamenedzsment rendszerek és eszközök bevezetésével és működtetésével érhető el. Ezen eszközök és rendszerek alkalmasak az energiatermelés és a fogyasztás optimális egyensúlyban tartására, ezáltal jelentős mértékben hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez is.</p> <p>A tervezett eszközök és szoftverek átestek egy, a FEAK Zrt. által lefolytatott minősítési eljáráson, így garantálva a legmagasabb szakmai sztenderdeknek, az elvárt szabványoknak és információbiztonsági szintnek való működést.</p> <p>A projektben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 71 ingatlan érintett a tervezett fejlesztéssel.</p> <p>A tervezett rendszer a mérési pontokon begyűjtött adatokat egy, a Polgármesteri Hivatalban található lokális szerveren tárolná, itt történne azok feldolgozása és</p> |

| | |
|---|---|
| | értékelése, amely alapján olyan intézkedések vezethetők be, melyek az energiafelhasználásban és a rugalmassági kapacitások kihasználásában kimutatható hatékonysági javulást eredményeznek. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb) | A pályázat benyújtásra került 2025.05.20. napján. Hiánypótlás érkezett, mely teljesítési határideje 2026.06.19. napja. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|-----|---|
| 1. | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001 |
| 2. | Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005 |
| 3. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának támogatása TOP PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 |
| 4. | Jósa András Múzeum fejlesztése TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00001 |
| 5. | Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008 |
| 6. | Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006 |
| 7. | Eszterlánc Északi óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ – 3.4.1-23-NY1-2023-00004 |
| 8. | Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00004 |
| 9. | Tündérbert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005 |
| 10. | Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00010 |
| 11. | Köznevelési intézmények fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00008 |
| 12. | Nyíregyházi Állatpark fejlesztése keretében Jégkorszak interaktív állatbemutató kialakítása Modern Városok Program |
| 13. | DRP0200338 – CITYWALK 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által Danube Region program 2021-2027 |
| 14. | TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében |
| 15. | EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve |
| 16. | ANCHOR – Köz- és magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony kezelése érdekében a Duna régióban |
| 17. | INTERREG EUROPE_ Strengthening the effectiveness of COmmunity sports for health resilience in the framework of REgional policies_"(rövidített angol név: SCORE) A közösségi sportok hatékonyságának erősítése az egészségügyi ellenálló képesség érdekében a regionális politikák keretében |
| 18. | HELLO NYÍREGYHÁZA – IFJÚSÁGI NAGYRENDEZVÉNY ÉS WORKSHOP HUSK/SPF/2401/3.2/107 |
| 19. | CulturRO-HUB- Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében) ROHU00636 |
| 20. | INTERREG HUSK-2302 - Innovatív vízviszatarítási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|-----|---|
| 21. | Interreg Central Europe- PopUpUrbanSpaces CE0100161 |
| 22. | Urbact IV - C4TALENT |
| 23. | A Nyíregyházi Ipari park bővítése BMÖGF/411/2022 |
| 24. | AZ 1251/2022. (V. 4.) Kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítás 215600 |
| 25. | Az Ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró -és határoló útjainak megvalósítása 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT |
| 26. | A Nyíregyházi Ipari park hírközlési hálózatának kiépítése 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT |
| 27. | A Nyíregyházi Ipari park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az Ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és- kezelésének, valamint bel- és csapadékvízvezető -hálózatának fejlesztési feladatai 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT VSZF/473/2023-EM_SZERZ |
| 28. | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Intézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007 |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

1. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001 |
| Projekt összköltsége: | 620.000.000.- Ft |
| Támogatás összege: | 620.000.000.- Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.01.17.-2026.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2025.01.29. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyháziak egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett közlekedés fejlesztés, élhető településfejlesztés, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon.</p> <p>Önkormányzatunk célja az elkövetkező években is az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése. Az út fejlesztésekkel Nyíregyháza városközpont irányába történő jelentős gépjárműforgalom egyenletes haladását kívánjuk elősegíteni, ezáltal is csökkentve a környezeti terhelést.</p> <p>A pályázat benyújtásra került 2024. január 19-én, a Támogatási Szerződés 2025. január 29-én aláírásra került.</p> <p>Jelen pályázat keretében megvalósításra kerültek a Berenát utca (a Kemecei úttól indulva, összesen 590,49 m hosszon), a Fürdő utca (Kemecei út és a Venyige utca közötti szakaszán mintegy 1543,49 méter hosszon) valamint az Ószőlő utca (Garibaldi utca és a Csaló köz közé eső szakasza) padka- és útfelújítási, illetve egyéb kapcsolódó kivitelezési munkálatai. A beruházások megvalósításához a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek a Vállalkozóval a Colas Út Zrt-vel. A beruházás kivitelezési munkálatai 2024. júniusában megvalósultak.</p> <p>A projektben keletkezett maradvány felhasználása érdekében tervezett a projektben új projektelem bevonása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ószőlő utca 108-168. sz. előtti (Garibaldi u. - Kond u. között) kb. 540 méter hosszú rossz minőségű, öntött aszfalt burkolatú járda felújítása |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | Jelenleg folyamatban van a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása. |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |
|---|--------------|

2. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005 |
| Projekt összköltsége: | 539.539.276, - Ft |
| Támogatás összege: | 539.539.276, - Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2025.03.01-2027.02.28 |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy az élhető települések tevékenységcsoport keretein belül a város közlekedésbiztonsági célú, kerékpárosbarát fejlesztése valósuljon meg. A tervezett fejlesztés a biztonságos közlekedés feltételeit javítja, hozzájárul az éghajlatváltozás csökkenéséhez a szén-dioxid kibocsátás csökkenése révén, amely élhető környezet kialakításához vezet Nyíregyháza városában.</p> <p>Jelen pályázat megvalósításával Nyíregyháza, Tiszavasvári út Varsó utca – Derkovits utca közötti szakaszán közös gyalog- és kerékpárút kialakítására kerül sor.</p> <p>A pályázat megvalósítása során a beavatkozás a 36. sz. főút átkelési szakaszán a Tiszavasvári út közúti felüljáró É.-i oldalát érinti. A tervezett beruházás helyszínén jelenleg töredezett, rossz minőségű és keskeny burkolat áll rendelkezésre, amely a gyalogos forgalmat tudja biztosítani, az akadálymentesítés nem biztosított. A Mezőzombor – Nyíregyháza MÁV vasútvonalat és a Nyíregyháza – Záhony MÁV kétvágányú vasútvonalat áthidaló 36. sz. főút felüljárója biztosítja az egyetlen olyan kapcsolatot a kisvárosias jellegű városrész és a kertvárosias jellegű városrész között, ahol a kerékpáros közlekedés biztosítása/kiépítése, mint fenntartható közlekedési mód, megteremti a biztonságos, kényelmesen és közvetlen kapcsolatot. A felüljáró Tiszavasvári felőli ágán közös gyalog-kerékpárút, míg a város felőli ágon fizikailag elválasztott gyalog- és kerékpárút található. A tervezett gyalog-kerékpárúttal ezekhez a meglévő létesítményekhez történik a csatlakozás. A jelen tervezés célja, hogy a két meglévő szakaszt összekötve egységes, megszakítás nélküli hálózat kialakítása valósulhasson meg, ezzel hozzájárulva Nyíregyháza belváros és a kertvárosi városrész elérhetőségének javításához. A biztonságos, kényelmes és kitérők nélküli, közvetlen kerékpározhatóság szem előtt tartása mellett a kivitelezés által a településrészek összekötése akadálymentesen valósul meg.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | A tervezett beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek és egyik fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Az Önkormányzat által tervezett beruházás során 402 méter hosszúságban kerül kialakításra a kerékpárforgalmi létesítmény, valamint a felüljáróhoz vezető út mellé az É.-i oldalon egy támfal építése tervezett. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2023. október 07. napján, a pozitív támogatási döntés 2025. május 30.-án megérkezett. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

3. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának támogatása TOP PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 |
| Projekt összköltsége: | 80 000 000.-Ft |
| Támogatás összege: | 80 000 000.-Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2022. március 31. – 2026. március 31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | 2022. július 11. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 10. napján támogatási kérelmet nyújtott be „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása” címmel, TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámon, mely kérelem támogatásban részesült. A projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2022. július 11. napján került megkötésre. A Támogatási Szerződés keretében a projektre vonatkozó megítélt támogatás összege bruttó 80.000.000.- Ft. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait. A városoknak egy folyamatosan változó gazdasági – technológiai környezethez, az éghajlatváltozás kihívásaihoz és a klímasemlegességi célok eléréséhez, a digitalizáció folyamataihoz, váratlan külső veszélyhelyzetekhez kell alkalmazkodniuk, mint amilyen egy világszintű járványhelyzet, és mindezek társadalomra gyakorolt hatásai. Ezeket kell figyelembe venniük városfejlesztési jövőképük és stratégiájuk megfogalmazása |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|--|
| | <p>során, melyek egyúttal hatással vannak a városfejlesztés gazdasági – társadalmi peremfeltételeire is.</p> <p><u>A projekt keretében az alábbi – önállóan támogatható tevékenységek-dokumentumok készültek el:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata - új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése - a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése. <p><u>Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek is tervezésre kerültek:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nyilvánosság biztosítása 2) FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően 3) Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése 4) A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása 5) A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv készítése <p>Az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, módosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése - Fenntartható Mobilitási Terv felülvizsgálata (SUMP) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) felülvizsgálata és az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése folyamatban van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns</p> |

4. sz. adatlap

| | |
|---|---|
| <p>A projekt címe, azonosítószáma</p> | <p>Jósa András Múzeum fejlesztése TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00001</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>nettó 5 750 000 000 Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>nettó 5 750 000 000 Ft</p> |
| <p>Önerő összege</p> | <p>0</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>100</p> |
| <p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p> | <p>2024.01.01. – 2025.12.31.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projektmenedzser (név, osztály): | <p>A projekt keretében a Jósza András Múzeum, mint a térség egyik legjelentősebb múzeumának turisztikai célú fejlesztésére kerül sor. Új attrakciókkal bővül, a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala nő, miáltal a látogatók száma emelkedik és új célcsoportok elérésére nyílik lehetőség. A beruházás során sor kerül a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építészeti beavatkozásokra, a patinás, helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójára, energiahatékonysági intézkedések megvalósítására, akadálymentesítésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, fejlesztésére, a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és környezetrendezésre.</p> <p>A meglévő kulturális kínálat modernizálása mellett olyan új programelemekkel történő bővítése tervezett, melyek mind hozzájárulnak a múzeumban eltöltött idő növeléséhez.</p> <p>A meglévő és új kiállításokhoz, élményterekhez kapcsolódóan megvalósításra kerülnek élményelemeket jelentő technikai fejlesztések.</p> <p>A fejlesztés eredményeként sor kerül az „A” és „B” épületek teljes felújítására, valamint a „C” és a „D” épületek bontására. A belső udvar mindenki számára látogatható, kulturális rendezvényeknek helyt adó, városi zöld felületté, közösségi térré alakul át.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2023. október 12-én, a hiánypótlás 2023. december 19-én benyújtásra került. 2024. augusztus 22-én jogosultsági, 2024. október 15-én pozitív támogatói döntés érkezett. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, az ehhez szükséges Építési és Közlekedési Minisztériummal kötött konzorciumi megállapodás hatályba lépett 2025. május 9-én. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

5. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008 |
| Projekt összköltsége: | 360 000 000Ft |
| Támogatás összege: | 360 000 000Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2025.09.01. - 2028.08.31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <p>„Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás célja, a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok/várostérségek humán infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A támogatási kérelem a II. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában, a D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódóan került benyújtásra.</p> <p>A fejlesztéssel érintett épületek:</p> <p>-Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.- telephely) – komplex felújítás tervezett. Átalakítással, udvar fejlesztéssel, energetikai korszerűsítéssel, eszközvásárlással</p> <p>-Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D) - udvarfejlesztés tervezett</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2025.03.27-én került benyújtásra. A pályázattal kapcsolatban pozitív jogosultsági döntés született 2025.04.24-én. 2025. május 30-án érkezett tájékoztatás a támogatásról szóló döntésről. A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

6. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006 |
| Projekt összköltsége: | 960 085 954 Ft |
| Támogatás összege: | 960 085 954 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.07.01.-2026.06.30. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Angyal Ágota, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak.</p> <p>A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Fő támogatható tevékenységek az intézmények infrastrukturális fejlesztése és a nevelői munkát támogató eszközbeszerzések.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katica Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Nefelejcs Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30.) (Tervezett tevékenységek: komplex belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Őzike Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Napsugár Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Dália u. 1.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/a.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Aprajafalva Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) (Tervezett tevékenységek: tetőszigetelés felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Hóvirág Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Malom u. 5.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A támogatási kérelem 2023. szeptember 29-én került benyújtásra, 2024. június 07-én megérkezett a támogató döntés. 2024. augusztus 9-én kelt levelében az ÉKM tájékoztatást adott, hogy konzorciumi partnerként vesz részt a projektben, a konzorciumi megállapodás aláírásra is került. 2025 év elején az ÉKM visszalépett a konzorciumban történő teljesítéstől, 2025.03.27-én a konzorciumi együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése aláírásra került. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

7. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| <p>A projekt címe, azonosítószáma</p> | <p>Eszterlánc Északi óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ – 3.4.1-23-NY1-2023-00004</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>903 609 215,-Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>903 609 215,-Ft</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>100%</p> |
| <p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p> | <p>2024.07.01-2026.06.30.</p> |
| <p>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</p> | <p>Támogatási szerződés megkötése folyamatban.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|--|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlanc Északi Óvoda és tagintézményeinek korszerűsítése történik. Tekintettel arra, hogy az érintett 9 megvalósítási helyszín mindegyike érintett volt korábban felújítással, így a beavatkozások mértéke eltérő. Elsődleges szempont a projekt keretében az energetikai célú fejlesztéseken túl az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a szolgáltatások színvonalának emelése, a meglévő férőhelyek, kapacitások és infrastrukturális feltételek javítása, korszerűsítése révén.</p> <p>Az érintett fejlesztési helyszínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. 2263/73 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 2067 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Posta u. 2.szám alatti Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Posta utca 2. 0176/1 hrsz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27.1863/4 hrsz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 32/a. 1395 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyerme mosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 11-13. 2263/81 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50-54. 16004 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Homok sor 15. 1917/1 hrsz) • Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész utca 15. 13043/1 hrsz) <p>Megvalósítani tervezett tevékenységek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • energetikai fejlesztés keretében három intézmény napelemmel történő fejlesztése, (a további hat intézmény már rendelkezik napelemes rendszerrel), illetve ahol indokolt ott fűtési és világítási rendszerek korszerűsítése, • azon telephelyek esetében, ahol nem megfelelő az akadálymentesítés, ott az projektarányosan megvalósításra kerül, • két telephely tekintetében szükséges azbesztmentesítés, • kültéri játszóudvarok felújítása, fejlesztése, • belső terek felújítása, átalakítása, • belső burkolatok felújítása, <p>A város kiemelt figyelmet fordít a helyben elérhető gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények, ezen belül az óvodák infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások magas színvonalát tovább emelje és hosszú távon fenntartsa. Az óvodai ellátás biztosítása a 3 éves gyermekek napközbeni intézményes nevelését, szocializációját, és személyiségfejlődését szolgálja, továbbá javítja a családok életminőségét és elősegíti a szülők munkába való visszatérését. A magas színvonalon nyújtott ellátások és a szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel történő hozzáféréseinek elve megalapozza a társadalmi különbségek csökkentését, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projektben érintett</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | <p>intézmények fejlesztése a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata célja tehát, a fenntartásában működő Eszterlanc Északi Óvoda székhelyintézményének és tagintézményeinek fejlesztése a szolgáltatások színvonalának emelése, a meglévő férőhelyek, kapacitások és infrastrukturális feltételek javítása, korszerűsítése révén.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A pályázat 2023. szeptember 28-án benyújtásra került. A kérelem jogosultsági vizsgálata megtörtént. A hiánypótlás 2023. december 11-én benyújtásra került. A pályázatra irányuló pozitív támogatói döntés 2024. június 07. napján megtörtént. A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumok a támogató felé megküldésre kerültek. A Konzorciumi Szerződés az Építési és Közlekedési Minisztériummal, mint konzorciumi partnerrel 2024. 08. 30. napjával aláírásra került, míg 2025. március 26. napján az Önkormányzat, valamint az ÉKM között megállapodás született a Konzorciumi együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történtő megszüntetéséről. A támogatási szerződés hatályba lép az Irányító Hatóság döntését követően.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

8. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00004 |
| Projekt összköltsége: | 963.728.198 Ft |
| Támogatás összege: | 963.728.198 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.01.01.-2025.12.31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak.</p> <p>Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 50/E) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u.67.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2/B) (Tervezett tevékenységek: szennyvíz rendszer felújítása, konyhafelújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 16.) (Tervezett tevékenységek: csapadékvízvezetés korszerűsítése, hőleadók cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Mandabokori út 23/A) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsrétkokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkokori út 15-17.) (Tervezett tevékenységek: tálalókonyha felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa Utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 25-27.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősíma Telephely (4433 Nyíregyháza, Furulya u. 3.) (Tervezett tevékenységek: szennyvízvezeték cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)• Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Butykatelep, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.) (Tervezett tevékenységek: vizesblokk felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) |
|--|---|

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2023. szeptember 28-án, a hiánypótlás 2023. december 11-én benyújtásra került. 2024. június 7-én támogatói döntés érkezett, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

9. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005 |
| Projekt összköltsége: | 904.798.198 Ft |
| Támogatás összege: | 904.798.198 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.01.01.-2025.12.31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak.</p> <p>Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, „C” épület fűtési és csapadékvíz szakasz cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc út 32-34.) (Tervezett tevékenységek: komplex felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tündérbert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4400 Nyíregyháza–Oros, Deák Ferenc út 2.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérbert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérbert Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Koszorú út 10.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérbert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely u. 2.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérbert Keleti Óvoda Élet Úti Telephely (4400 Nyíregyháza–Oros, Élet út 30.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérbert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kállói út 109/A) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatási kérelem 2023. szeptember 28-án, annak hiánypótlása 2023. december 11-én benyújtásra került. 2024. június 7-én támogatói döntés érkezett, a Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | |

10. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00010 |
| Projekt összköltsége: | 837.904.800 Ft |
| Támogatás összege: | 837.904.800 Ft |
| Önerő összege | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.01.01.-2025.12.31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak.</p> <p>Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza utca 7.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés, kerítésépítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Körte utca 39.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, fűtőkorszerűsítés, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés, tetőfelújítás, akadálymentesítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 1.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, előtető készítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, riasztórendszer kiépítése, kerítés építése) • Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 20.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, kerítésfelújítás, bútorbeszerzés) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A támogatási kérelem 2023. szeptember 28-án, annak hiánypótlása 2023. december 11-én benyújtásra került. 2024. június 7-én támogatói döntés érkezett, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

11. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Köznevelési intézmények fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00008 |
| Projekt összköltsége: | 1 360 000 000.- Ft |
| Támogatás összege: | 1 360 000 000.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024. október 1. -2026. december 31. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás. A felhívás célja, hogy fokozza az adott intézmény eredményességét, hatékonyságát és emeli a szolgáltatás színvonalát. A fejlesztés célja hozzájárul a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.</p> <p>Támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség, mely szerint konzorciumi partnerként bevonásra került a Nyíregyházi Tankerületi Központ.</p> <p>A pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10.) •Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.) •Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye (4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) •Nyíregyházi Göllész Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | 2024. június 7-én megérkezett a pozitív támogatói döntés, a Támogatási Szerződés megkötése előkészítés alatt van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

12. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházi Állatpark fejlesztése keretében Jégkorszak interaktív állatbemutató kialakítása Modern Városok Program |
| Projekt összköltsége: | nettó 14 265 141 723 Ft (Jégkorszak I-V ütem projekt) |
| Támogatás összege: | <u>Modern Városok Program forrásból:</u> nettó 8 354 208 240 Ft ebből: - Jégkorszak I. ütem projektelem támogatása: nettó 6.737.147.891 Ft - Pangea Ökocentrum és Szálloda projektelem támogatása: nettó 1.617.060.349 Ft <u>Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében támogatási forrás:</u> - Jégkorszak II.-V. ütem projektelem: nettó 7 025 353 730 Ft Jégkorszak interaktív állatbemutató (I-V. projektelem) című projekt összes támogatás: nettó 13 762 501 621 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2017.10. – 2026.05.31. |
| Támogatói okirat/szerződés megkötésének dátuma: | MVP Támogatói okirat: 2017. július 31. Gazdaság Újraindítási Akcióterv Támogatási szerződés: 2022. április 05. |
| Projektvezető: | Gajdos László projektvezető Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde került kialakításra, kifutók szegélyezik a sziklát. A többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terül el és Európában egyedülálló módon mutatja be a jégkorszakban élt emblematisus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálja a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedik a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozták létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon. A fejlesztések nagy népszerűségnek örvendenek mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási) | A beruházás 5 részből (ütemből) áll, amely 4 kiviteli szerződés keretében valósult meg: I, II-III, IV és V ütem (a II. és a III. ütem egy vállalkozási szerződés keretében valósult meg). Az I. ütem kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződés 2020. december 23-án került megkötésre és 2021. április 22-én |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| <p>időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>hatályba is léphetett, majd 2021. április 26-án átadásra került a munkaterület a kivitelező részére. A kivitelezés 100%-ban megvalósult, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárására 2024. április 18. napján megtörtént.</p> <p>A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató I. üteme 2024. december 31-vel lezárult, annak elszámolása folyamatban van.</p> <p>A beruházás további 4 része (ütemének) kivitelezőjének kiválasztására szintén elindult 2021.március 31.-én a feltételes közbeszerzési eljárás 3 részben (II-III., IV. és V. ütem). Az eljárás eredményesen lezárult és 2021. december 23-án megkötésre kerültek a kiviteli szerződések. A feltételes eljárás értelmében a szerződések hatályba lépése a fedezet rendelkezésre állásától függött, amely a feltétel időközben elhárult. Az EMMI 2021. november 11.-én tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2144/2021. számú nem nyilvános kormányhatározat alapján biztosításra került a II-V. ütem megvalósításához a fedezet (6.148.507.646 Ft), amelyet követően 2022. április 05. napján hatályba lépett a támogatási szerződés. A támogatási szerződés meglétét követően a kiviteli szerződések is hatályba léptek, azonban a kivitelezés csak azok módosítása után kezdődhetett meg, tekintettel arra, hogy a munkaterület átadásra vonatkozó szerződéses feltétel nem engedte. A munkaterületek mielőbbi átadása kapcsán a kiviteli szerződések módosításra kerültek, és legkésőbb 2022. július 01-én megkezdődhetett a kivitelezés.</p> <p>A beruházás egyediségére tekintettel a kivitelezés előrehaladásával minden ütem érintett volt pótmunkával, valamint ahhoz kapcsolódó határidő hosszabbítással.</p> <p>Az V. ütem 100%-ban megvalósult, az épület részhasználatbavételi engedélye 2023.09.27. napjával vált véglegessé.</p> <p>A II-III., valamint a IV. ütem használatbavételi engedélye 2024. május 16. napjával vált véglegessé.</p> <p>A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató ünnepélyes átadására 2024. május 17. napján került sor.</p> <p>A II-IV. ütem tekintetében a pótmunkák fedezetére plusz forrás igény került benyújtásra 2023. szeptember 12-i keltezéssel a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé. A plusz forrás igény elbírálása megtörtént, a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többletforrásigény biztosításáról szóló határozata alapján a II-V. ütemet érintően az eredeti támogatási összeg 7 025 353 730 Ft összegre módosult.</p> <p>A projekt keretében a pótmunka részét képezi egy 100kW-os napelemes rendszer telepítése is az épület energiaigényének gazdaságos ellátására. A napelemes rendszerre vonatkozóan 2024. szeptemberében közbeszerzési eljárás került megindításra. A 100 kW-os napelemes rendszer, valamint dekorációs molinó tárgyú feltételes vállalkozási szerződés 2025. május 29. napjával hatályba lépett. A kivitelezés időtartama: 10 hónap, plusz 30 nap műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A Támogatási szerződés módosítása folyamatban van, határidő hosszabbítás miatt.</p> |
|---|---|

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |
|---|--------------|

13. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | DRP0200338 – CITYWALK 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által Danube Region program 2021-2027 |
| Projekt összköltsége: | 2 466 800 EURO |
| Támogatás összege: | 190 000 EURO |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024. január 1. - 2026. június 30. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátumai: | 2024. március 25. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, projektmenedzser |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt előzménye</p> <p>A CityWalk2.0 a Regiostars közönségsdíjas CityWalk (2016-19) örökségére épít. A klímaváltozás gyorsulása, az energia-válság sürgős változásokat követelnek meg minden területen, ahol jelentős mértékben csökkenthetjük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A városi mobilitás jelentős hozzájáruló mindkettőhöz – jelentős átalakítása tehát elkerülhetetlen.</p> <p>A projekt célja</p> <p>A CityWalk2.0 fő célja a közlekedési szektor energiaváltásának előmozdítása, a városi közlekedés energiafelhasználásának drasztikus csökkentésével. A leghatékonyabb módja ennek az, hogy a városokban áttérünk az extrém energiaigényes (és alacsony hatásfokú), elsődlegesen autóorientált mobilitásról az aktív mobilitási formákra (gyaloglás, kerékpározás), mikromobilitásra és a közösségi közlekedés használatára.</p> <p>A projektben résztvevő partnerek</p> <p>Vezetőpartner</p> <ul style="list-style-type: none"> Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Slovenia) <p>Projekt partnerek</p> <ul style="list-style-type: none"> Első Magyar Felelősségteljes Innovációért Egyesület (Hungary) |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • URBASOFIA S.R.L. (Romania) • Bécsi Műszaki Egyetem (Ausztria) • Municipality of Centar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) • City Hall of Chisinau municipality (Moldova) • MUNICIPALITY OF SATU MARE (Romania) • MUNICIPALITY OF BUDVA (Montenegro) • City of Sremska Mitrovica (Serbia) • Statutory City of Pardubice (Czech Republic) • City of Valjevo (Serbia) • City of Karlovac (Croatia) • North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency (Croatia) • Municipality of Nyiregyhaza (Hungary) <p>Nyiregyháza, mint partner szakmai tevékenysége</p> <p>A korábbi CityWalk projekt elsődlegesen a gyalogosbarát város tervek módszertanának kialakítására koncentrált. A CityWalk2.0 ezzel szemben nemcsak a közlekedési feltételek átalakítását célozza, hanem a városlakók szemléletváltását is.</p> <p>A CityWalk2.0 kulcsfontosságú elemei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. az utcadesign átalakítása oly módon, hogy a városi utcák minél kedvezőbb és biztonságosabb feltételeket kínálnak az aktív mobilitási formák számára, ezek ösztönzése az autó használatának elkerülése érdekében, 2. a városban élők utazási szokásainak megváltoztatása és 3. a fenti változásokhoz elengedhetetlen döntéshozói elkötelezettség megerősítése <p>A partnerség innovatív utca-design megoldásokat fog kialakítani, aktív mobilitást ösztönző utca-design mintákat fejleszt, szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki, valamint a CityWalk módszertant ismerő és alkalmazni képes helyi szakembereket képez.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>2024. március 12-14. napja között került sor a projekt első interaktív transznacionális előkészítő műhelyre és a projekt partnerek és irányító bizottság ülésére Bécsben. A workshop célja a projekt előkészítése, a munkacsomagok, feladatok áttekintése, a kommunikációs feladatok ismertetése, a partnerek projektjeinek ismertetése volt. Elkészült a város „városi profilja” és a Jó gyakorlat kézikönyve is. 2024. novemberében Bukarestben, 2025. 03.25-27. között Chisinau-ban került sor partnertalálkozóra. Jelenleg a projekt pilot akcióinak előkészítése zajlik, Bike2Work, Bike2School kampánnyal, melyek tervezetten ősszel indulnak.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

14. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében |
| Projekt összköltsége: | 1 730 702 EURO |
| Támogatás összege: | 197 632 EURO |
| Támogatási intenzitás (%): | 80 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2024. február 1. Befejezés: 2027. január 1. |
| Támogatási szerződés megkötésének dátumai: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, projektmenedzser |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az Önkormányzat az Interreg Europe Program keretein belül, PO4 Szociálisabb Európa (PO4) prioritású, „SO4.5 Kultúra és fenntartható turizmus” specifikus célkitűzésű pályázati felhívására (továbbiakban felhívás) "TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében " címmel pályázatot nyújtott be. A program titkársága 2024. év elején értesítette a vezető partnert, hogy a projekt támogatását javasolta a Monitoring Bizottság, azonban csak abban az esetben, ha a partnerek a Titkárság által előírt kondicionalitási elvárásokat teljesítik. Ennek megfelelően a vezető partner és koordinálása mellett valamennyi érintett partner- köztük Önkormányzatunk is- elvégezte a szükséges módosításokat január-február során. Az így kiegészített és módosított pályázatot a Titkárság újra megvizsgálta, majd több visszajelzési kört követően a végleges pályázatot 2024. február végén hagyta jóvá. A projekt végrehajtása 2024. áprilisában kezdődhetett meg, időtartama a megkezdésétől számított legfeljebb 51 hónap.</p> <p>A projekt célja</p> <p>A partnerek turisztikai szakpolitikai dokumentumainak - Nyíregyháza esetében az FVS - javítása az ENSZ fenntarthatósági fejlődési céljainak figyelembevételével. Cél, hogy meghatározzuk hogyan, és milyen eszközökkel tehetjük Nyíregyháza turizmusát fenntarthatóbbá, ami a turisztikai marketing szempontjából is jól kommunikálható addicionális üzenet.</p> <p>Vezető partner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coimbra Region Intermunicipal Community (Portugália) <p>A projektben résztvevő partnerek</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIMRD / General Directorate for Budget and Statistics, Regional Government of Castilla y León (Spanyolország) • Lubelskie Voivodeship (Lengyelország) • Nyíregyháza Municipality (Magyarország) |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tourist Board South Limburg - Visit Zuid-Limburg / City region Parkstad Limburg (Hollandia) • Communauté d'Agglomération de La Rochelle (Franciaország) • Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Litvánia) <p>Szakmai tevékenységek</p> <p>1. Helyzetértékelés</p> <ul style="list-style-type: none"> - közös, egységes módszertan kialakítása, - helyi jógyakorlatok gyűjtése - a helyi kiindulási állapot bemutatása az adott területre és annak szakpolitikai dokumentumára fókuszálva <p>2. Nemzetközi tudásátadási szemináriumok</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanulmányutak valamennyi partnerországba (a nyíregyházi partnertalálkozó várható időpontja: 2025. február), a helyi jógyakorlatok részletes megismerése, releváns szakmai előadások tartása és kölcsönös, kokreatív tudásmegosztás - a tanulmányutakat követően részletes jelentés készítése valamennyi partner által egy előre megadott sablon szerint <p>3. Helyi akció csoport (LSG) működtetése</p> <ul style="list-style-type: none"> - cél: a projektből tanultak átültetése helyi szinten és a helyi jógyakorlatok meghatározása - a releváns szereplők meghatározása, felkérése az együttműködésre - félévente LSG találkozó szervezése és teljeskörű dokumentációja <p>4. Közös turisztikai-fenntarthatósági tanulmány</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektszintű Jógyakorlat Bizottság működtetése és a jógyakorlatok értékelése - a szakpolitikai dokumentumok változásának nyomonkövetése egy közös monitoringrendszer alapján - közös jelentés és szakmai ajánlások megfogalmazása arról, hogy hogyan lehet a turisztikai stratégiákban jobban érvényesíteni a fenntarthatósági célokat <p>5. Helyi akcióterv kidolgozása a szakpolitikai dokumentum javítására vonatkozóan</p> <p>6. Zárókonferencia</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A projekt transzfer partnereinek munkája a 2024. szeptember végi portugáliai workshoppal kezdődött, melyet lublini, laRochell-i, végül május 6-7. között nyíregyházi partnertalálkozó követett. Következő partnertalálkozóra szeptemberben kerül sor, addig szakmai dokumentumok előkészítése zajlik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

15. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | <i>EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve</i> |
| Projekt összköltsége: | 5 166 425 EURO |
| Támogatás összege: | 150 000 EURO |
| Támogatási intenzitás (%): | 80 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2024. szeptember 1. Befejezés: 2027. augusztus 31. |
| Támogatási Okirat megkötésének dátumai: | Folyamatban |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, projektmenedzser |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az Önkormányzat partnerként csatlakozott az „<i>EUI Innovative actions –InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve</i>” című pályázathoz. Az InterActGreen projektet a horvát Varazdin város által vezetett konzorcium nyerte az EUI (European Urban Innovation) program keretében. A projekt részeként Varazdin vállalta, hogy a megvalósítás során bevon további városokat (pilot partnerek), amelyekben a projekt keretében kialakítandó módszertan tesztelése megvalósítható. Ennek érdekében előzetes egyeztetéseket folytatott több várossal, köztük Nyíregyházával is. A projekt 2024. februárjában jutott oda, hogy Varazdin-nak végleges döntést kellett hoznia a pilot partner városokról és együttműködési megállapodást kellett aláírnia velük. Ezért februárban rövid határidővel kérte Nyíregyházát is, mint kiválasztott pilot partnert, hogy írja alá az együttműködési megállapodást. A pilot partner feladatainak megvalósítása 2024. 09. 01.-én indul.</p> <p>A projekt háttere és célja</p> <p>A történelmi és építészeti értékekben gazdag Varasd és Ludbreg agglomerációja Varasd megyében, Észak-Horvátországban található. A területhez tartozik a Dráva Erdőpark – az agglomeráció szempontjából kiemelten fontos, 95 hektáros védett természeti terület.</p> <p>A Dráva Erdőpark értékes városi zöld infrastruktúrát biztosít a helyi lakosság számára, ugyanakkor számos kihívással kell szembenéznie, különös tekintettel a menedzsment-gazdálkodási nehézségekre, a kihasználatlan közterületek fenntartására és az erdő pusztulására vonatkozóan. E kihívások kezelésére és a park újjáélesztésére integrált megoldásra van szükség. A projekt célja egy digitális PLATFORM létrehozásával egyetlen felhasználói felület alatt menedzselni a Dráva Erdőpark kezelését. A PLATFORM lehetővé teszi a zökkenőmentes döntéshozatalt és a kommunikációt az összes érintett fél (polgárok, a városi döntéshozók és a szakértők) között, ösztönözve az időben történő, közvetlen és fenntartható gazdálkodást.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>A projekt által javasolt innovatív megoldások</p> <p>A városi erdei parkok, mint a városi zöld infrastruktúra gerincei, elengedhetetlenek a városi közösségek számára. Az ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját kínálják, amelyek gazdasági, társadalmi előnyeiket egyre inkább elismerik. Az ilyen előnyök biztosításához azonban a városi erdei parkokat megfelelően meg kell tervezni és koordinálni kell menedzsmentjét.</p> <p>Az InterACT Green projekt erre több megoldást is kínál:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A PLATFORM keretében egy új, személyre szabott digitális infrastruktúra létrehozása, amely olyan digitális szolgáltatások keretrendszerét, amelyek kielégítik mind a komplex menedzsment és felhasználói igényeket is. ▪ Az erdő revitalizációja egy előzetes felmérés alapján meghatározott területen, valamint az új európai Bauhaus értékekhez igazodva az erdei park használatát biztosító infrastruktúra felújítása. <p>A projektben résztvevő partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varasd Város Önkormányzata ▪ Ludbreg Város Önkormányzata ▪ Zágrábi Egyetem Szervezési és Informatikai Kara ▪ Horvát Erdészeti Kutatóintézet ▪ Varasd Megyei Természetvédelmi Közintézmény ▪ Varasd Turisztikai Közösség <p>Transzferpartnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kamnik Város Önkormányzata, Szlovénia ▪ Turisztikai Szolgáltatások Közössége Sierra Espuña-ban, Spanyolország ▪ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyarország <p>Nyíregyháza, mint transzferpartner szakmai tevékenysége</p> <p><u>A tevékenységek tartalma:</u></p> <p>a) Transzfer együttműködés koordinálása – Transzfer együttműködés indítása, transzfer tevékenységek szervezése, koordinálása, részletes munkaterv elkészítése.</p> <p>b) Tudáscsere és peer to peer learning – Helyszíni látogatások, workshopok, találkozók, megbeszélések szervezése.</p> <p>c) Az innovatív megoldások transzferének és keretrendszerének megfogalmazása – Az innovatív megoldások átadására szolgáló keretrendszerek kidolgozása magában foglalja a partnerek számára iránymutatások kidolgozását az innovatív megoldások városi környezetükben történő adaptálásához és ismétléséhez.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A projekt online konferenciákkal, partnertalálkozókkal vette kezdetét 2024-ben. 2025.02.03-05. között Varasdinban került sor az 1. kick off meetingre. 2025. március 3-án online egyeztetés történt a projekt tartalmával és megvalósításával kapcsolatban. A nyíregyházi partnertalálkozóra 2025. szeptemberében kerül sor. Az 1. SHG meetingre 2025. április 23-án került sor.</p> <p>Jelenleg a swot analízis véglegesítése, és a pilot akciók tervezése/véglegesítése zajlik.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |
|---|---------------|

16. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | ANCHOR – Köz- és magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony kezelése érdekében a Duna régióban |
| Projekt összköltsége: | 2 086 300 EURO |
| Támogatás összege: | 180 000 EURO |
| Önerő összege | 9 000 EURO |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2025.01.01.-2027.06.30. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Sass Csenge, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja Az ANCHOR projekt fő célja a Duna-régió munkaerőpiacainak elérhetőségének és inkluzivitásának javítása a veszélyeztetett csoportok jobb integrációja érdekében. A projekt középpontjában a hatékony munkaerő-piaci irányításért és integrációért felelős érintett szervezetek közötti együttműködés erősítése, valamint tevékenységeik koordinációjának javítása áll a Duna régió belüli kiegyensúlyozatlan vándorlási folyamatok csökkentése érdekében.</p> <p>A projektben résztvevő partnerek</p> <p>Vezetőpartner: Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (Magyarország)</p> <p>Projekt partnerek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Municipality of Nyíregyhaza (Magyarország) • Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Szlovénia) • Academia Ltd. (Szlovénia) • Municipality of Centar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) • Chamber of Economy of Sarajevo Canton (Bosznia- Hercegovina) • TU Wien (Austria) • Development Agency North- Dan Ltd. (Horvátország) • City of Valjevo (Szerbia) • Modern Educational Approach (Szerbia) • Non-Governmental Organization „Youth Space” (Ukrajna) • Bulgarian Association for Ttransfer of Technology and Innovatioan (Bulgária) |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>Nyíregyháza, mint partner szakmai tevékenysége</p> <p>Nyíregyháza városa, mint városi partner részt vesz minden olyan tevékenység elvégzésében, amelynek helyi vonatkozásai vannak (pl. helyi kormányzati struktúra értékelése, helyi akcióterv készítése, helyi munkaerő-piaci fórum működtetése, közös innovatív megoldások kísérleti akcióként való tesztelése, adatgyűjtés és -megosztás a transznacionális megfigyelőközpont számára), azaz minden munkacsomag megvalósításához hozzájárul. A pilotok fő tervezett fókuszában a co-branding eszköztár előkészítése és fejlesztése áll, de mindezek mellett Nyíregyháza elkötelezett, hogy megossza (és elmélyítse) tapasztalatait az ANCHOR projektben résztvevő partnereivel. Az önkormányzat kapacitással és kapcsolati hálóval rendelkezik ahhoz, hogy bevonja és elkötelezetté tegye az összes érdekelt felet a transznacionális projektben, valamint a helyi párbeszéd és tudásátadás előmozdítása érdekében. Fontos továbbá az ANCHOR projekt, valamint tematikus fókuszpontjainak és eredményeinek láthatósága, ami azt jelenti, hogy Nyíregyháza részt vesz a kommunikációs és disszeminációs tevékenységekben is.</p> <p><u>Nyíregyháza kiemelt feladatai az ANCHOR projektben a következők:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Igényelemzés és akcióterv készítése - Nyíregyháza értékeli a munkaerőpiaci kormányzást, azonosítja a kihívásokat, és meghatározza a fejlesztési intézkedéseket. 2.) Kapacitásépítés - Nyíregyháza tréningeken vesz részt és megosztja tapasztalatait transznacionális és helyi szinten egyaránt. 3.) Kísérleti akciók - Nyíregyháza a demográfiai kihívások megoldására innovatív munkaerőpiaci fejlesztési megoldásokat készít, valósít meg és érvényesít. 4.) Adatgyűjtés - Nyíregyháza összegyűjti és elemzi a releváns adatokat az online transznacionális munkaerőpiaci megfigyelőközpont számára. 5.) Projektmenedzsment - az önkormányzat aktívan irányítja a projekttevékenységeket, együttműködik a partnerekkel, és biztosítja a célokhoz való igazodást – pontos dokumentációt és visszajelzést végez. 6.) Kommunikáció és disszemináció - Nyíregyháza kommunikációs tevékenység keretében felhívja a figyelmet mind a projektre, mind a döntő demográfiai változásokra és azok lehetséges megoldásaira. |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A projekt támogatásáról szóló döntés 2024.12.18-án érkezett. A projekt április 1-vel indult. Az első partnertalálkozónak Nyíregyháza ad otthont 2025. június 23-24. között.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns</p> |

17. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | INTERREG EUROPE_Strengthening the effectiveness of COmmunity sports for healt resilience in the framework of REgional policies_"(rövidített angol név: SCORE) A közösségi sportok hatékonyságának erősítése az egészségügyi ellenálló képesség érdekében a regionális politikák keretében |
| Projekt összköltsége: | 1 440 886 Euro |
| Támogatás összege (Nyíregyháza): | 200 220 Euro |
| ERFA összege | 160 176 Euro (80%) |
| Társfinanszírozás összege | 30 033 Euro (15%) |
| Önerő összege | 10 011 Euro (5%) |
| Támogatási intenzitás (%): | 80 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Támogatói döntést követően kerül pontos meghatározásra, tervezetten 2025. január 01. (36 hónap megvalósítási idő, 12 hónap nyomkövetés) |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A SCPORTSCOM projekt célja, hogy támogassa az európai helyi és regionális döntéshozókat a közösségi sportok kínálatának bővítésében és minőségének emelésében. Mindez hosszú távon hozzájárul a lakosság egészségügyi ellenálló képességének javításához és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A projekt lehetőséget biztosít a partnereknek, hogy egymás tapasztalataiból és bevált gyakorlatából tanuljanak, így jobban kihasználják a közösségi sportok és az egészségügyi reziliencia kölcsönhatásaiban rejlő potenciált.</p> <p>Nyíregyháza számos joggyakorlatot tud felmutatni a partnerek számára a közösségi sport céljára használható infrastruktúra kiépítésétől kezdve a közösségi sportprogramokon (pl. Mozdulj Nyíregyháza!, Bringa Piknik) át a komplex egészségügyi felmérésekig és prevencióig. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a közösségi sport további erősítésére a fizikai és mentális egészség javítása céljából - egyéni és közösségi szinten egyaránt. Emellett az Önkormányzat, mint partner feladatai közé tartozik</p> <ul style="list-style-type: none"> - részvétel a nemzetközi tapasztalatcsere és tudásmegosztás folyamatában (pl. tanulmányutak, tematikus szemináriumok), - a megismert releváns joggyakorlatok beépítése a város közösségi sportéletébe (valamint ennek teljeskörű dokumentálása), - nyíregyházi tanulmányút szervezése a partnerek számára, - egy helyi szintű partnerség létrehozása és működtetése, - kommunikációs és projektmenedzsment feladatok. <p>Vezető partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área Metropolitana de Porto (Portugal) <p>Partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMOP - Policy Center ASBL (Belgium) |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Regional Development Agency Backa (Serbia) • Regional Development Fund of Attica (Greece) • Krakow Metropolis Association (Poland) • Municipality of Heerenveen (Holland) • Nyíregyháza Municipality (Hungary) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2024. június 7-én, támogatásról szóló döntés 2025. március 5-én érkezett. A projekt 2025.05.01. napjával indult, az első meetingre 2025. júliusában kerül sor Brüsszelben. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

18. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | HELLO NYÍREGYHÁZA – IFJÚSÁGI NAGYRENDEZVÉNY ÉS WORKSHOP HUSK/SPF/2401/3.2/107 |
| Projekt összköltsége: | 10 568,75 EUR |
| Támogatás összege: | 8 455 EUR – ERFA 1585,31 EUR – Nemzeti hozzájárulás |
| Önerő összege | 528,44 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2025.04.01.-2025.06.30. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>2025. április 25-én tizenegyedik alkalommal került megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, ifjúsági tavaszköszöntő nagyrendezvényünk, a Helló Nyíregyháza.</p> <p>A rendezvényre kiemelt partnerként érkezett Nagykapos város, akik az Ifjúság utcában be is mutatkoztak és egy közös workshopon is részt vettek a nyíregyházi ifjúsági szervezetekkel közösen. Az Ifjúság utcában több mint 10 kitelepülő szervezet kínált hasznos időtöltést. A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület, a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkatársai mellett sok érdekességgel készült a Human-Net Alapítvány, a Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ, a Periféria Egyesület, a Mustárház Ifjúsági és Tanácsadó Iroda, Talentum Alapítvány, Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér, Nyíregyházi Egyetem.</p> <p>A Kossuth téri rendezvénnyel párhuzamosan az ifjúsági szakemberek részére egy szakmai workshop került megrendezésre magyarországi és szlovákiai résztvevőkkel, valamint színpadi produkció is bemutatásra került.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A rendezvény 2025. április 25-én megvalósult. A projekt zárása 2025. június 30., ezt követően 15 napon belül kerül majd benyújtásra az elszámolás. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

19. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | CulturRO-HUB - Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében) ROHU00636 |
| Támogatás összege: | Teljes támogatási összeg: 8.893.180,04 Euro Nyíregyháza költségvetése: Összes költség: 2.370.528,02 EURO ERFA: 1.896.422,41 EURO Állami hozzájárulás mértéke: 355.579,20 EURO Önerő mértéke: 118.526,41 EURO |
| Önerő összege | Összes költség: 2.370.528,02 EURO |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024.12.23 - 2027.12.22. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | 2024.12.23. |
| Projektfelelős (név, osztály): | dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt megvalósításának célja (összhangban a RSO4.6), hogy az interkulturális kapcsolatok erősödjenek, a városok kulturális szolgáltatásainak fejlesztése révén a művészek, a helyi lakosok bekapcsolódjanak a városok aktív kulturális életébe, így növekedjen a kultúra szerepe a társadalomban. Eredmény a megnövekedett bilaterális kulturális események száma, több résztvevő kulturális életben, érintett szakemberek és látogatók számának növekedése, kulturális központok felújítása és létrehozása.</p> <p>Ehhez kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések, valamint kulturális rendezvények tervezettek:</p> <p>Nyíregyháza esetében a Bocskai u. 25. szám alatt kerül felújításra egy épület, mely a fejlesztés révén kulturális központként fog funkcionálni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata az infrastrukturális fejlesztésen túl a zárókonferencia megrendezése, a projektmenedzsment találkozók szervezése és a kulturális rendezvényeken való aktív részvétel.</p> <p>Szatmárnémeti városa három épület felújítását tervezi: kialakításra kerül egy multikulturális központ, a filharmónia épületének felújítása, valamint a színház épületébe klíma telepítése tervezett.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | Bilaterális kulturális események biztosítják az együttműködést a partnerek között, valamint a projekt céljának elérését. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A projekt első partneri beszámolója és elszámolása elfogadásra került: 2025. június 02-án. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |

20. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | INTERREG HUSK-2302 - Innovatív vízviszatartrási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán |
| Projekt összköltsége: | 1203633,5 euro |
| Támogatás összege: | Vezetőpartner: 282 517,2 euro (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata) Projektpartner: 680 389,6 euro (Kassa Város Önkormányzata) |
| Önerő összege: | Vezetőpartner: 17 657,5 euro (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata) Projektpartner: 68 038,96 euro (Kassa Város Önkormányzata) |
| Nemzeti társfinanszírozás összege: | Vezetőpartner: 52 972 euro (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata) Projektpartner: 102 058,44 euro (Kassa Város Önkormányzata) |
| Támogatási intenzitás (%): | Vezető partner: ERFA uniós hozzájárulás: 80% nemzeti társfinanszírozás: 15 % önerő hozzájárulás: 5% Projektpartner: ERFA uniós hozzájárulás: 80% nemzeti társfinanszírozás: 12% önerő hozzájárulás: 8% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2024. július 1.- 2026. október 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátumai: | 2024. október 08. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sass Csenge, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A felhívás célja az integrált és inkluzív társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és a biztonság előmozdítása a városi térségekben. A projekt az „Árvíz kockázatok kezelése-vízgazdálkodás” célterületen valósul meg. <u>Nyíregyháza projektrész:</u> Nyíregyháza belvárosában található a Kossuth utca, amely a város egyik nagy arányú forgalmat lebonyolító utcája. Az utca környezete túlszűfolt, a beépített területek aránya magas, ezért a vízelvezető rendszer a mélyebb fekvésből adódóan túlterhelt. Nagyobb esőzések alkalmával a meglévő rendszer túlterhelődik, „villámárvizek” alakulnak ki. A jelenleg kiépített csapadékvíz elvezető hálózat nem képes a hirtelen megjelenő nagy vízmennyiséget befogadni |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <p>és elvezetni, így szükséges a hálózat fejlesztése, újraméretezése és puffertárolórendszerrel való kiegészítése. A tározók üzembe helyezésével a meglévő zárt rendszer nagyobb csapadékesemények miatt a térszínen jelentkező vízborítások megszüntethetők.</p> <p>A pályázat keretén belül fejlesztésre kerülő helyszín: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca.</p> <p><u>Kassa projektrész:</u> Kassa külvárosában, Ťahanovce városrész központi részén található a természeti adottságokból adódóan, az érintett medencéből származó csapadékvíz gyűjtőterülete. A helyszínen megjelenő csapadékvíz helyben tartására és kezelésére egy "Vízikert" létesítése jelent megoldást. A fejlesztéssel a csapadékvíz lefolyásának lelassítása valósul meg, lehetővé téve a fokozatos felszívódást a felső "zöld" rétegbe. Az elnyelt csapadék párologtatása a levegő hőmérsékletének csökkentésére fordítódik a nyári melegben. Maga a párologtatás intenzív növény ültetéssel, telepítéssel történik meg. A telepítés az aljzat felső részére, sekély gyökérrendszerrel rendelkező növényekkel és néhány fa ültetésével történik. A csapadékvíz összegyűjtésére egy 33m³ térfogatú föld alatti gyűjtőtartály tervezett.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat benyújtásra került 2023. szeptember 15-én. A pályázat pozitív támogatói döntésben részesült 2024. április 17-én. A támogató szerződés megkötésre került 2024. október 08-án. A munkaterület átadás megtörtént 2024. szeptember 13-án. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. április 10-én lezárult. 2025. május 16-án sikeresen lebonyolításra került az első szakmai workshop, amely a Nyíregyházi Egyetemen került megszervezésre. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

21. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Interreg Central Europe- PopUpUrbanSpaces CE0100161 |
| Projekt összköltsége: | 2.293.023 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | Nyíregyháza MJV teljes költségvetése: 247 765 EUR ERDF támogatás: 198 212 Eur (72 967 783.56 HUF) 80 % Önerő: 49 553 Eur (18 241 945.89 HUF) 20 % - ebből 15%-ot vállal a Magyar Állam Támogatási intenzitás: 80% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2023. március- 2026. február 28. |
| Támogatási Szerződés | 2023.04.14. |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| <p>megkötésének dátuma:</p> | |
| <p>Kapcsolattartó (név, osztály):</p> | <p>Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra</p> |
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>A projekt célja, hogy próbálja megoldani a funkcionális városi területeknek az autós közlekedés orientált közlekedésből eredő problémáit. Az, hogy az autók szűkös köztereket és fontos városi funkciókat vesznek el az emberektől, miközben torlódásokat teremtenek, hozzájárulnak a magas ÜHG-kibocsátáshoz, negatívan hat a környezetre és a lakosok egészségére. A városi mobilitás fenntartható formái felé irányuló hozzáállásbeli változás eléréséhez az embereknek meg kell érteniük az autós közlekedés saját magukra és a környezetre gyakorolt hatásait és következményeit és készen állni arra, hogy elhagyják autóikat a tömegközlekedés javára.</p> <p>Vezető partner: Kamnik Önkormányzata (Szlovénia) Partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horvátország: Development agency North-DAN Ltd. • Lengyelország: Institute of Urban and Regional Development • Magyarország: Első Magyar Felelős Innovációs Fejlesztési Ügynökség • Szlovénia: Intstitute for Spatial Policies • Olaszország: Ferrara Önkormányzata • Lengyelország: Rzeszow Regionális Fejlesztési Ügynökség • Ausztria: University for Continuing Education Krems • Németország: Bamberg Városa • Magyarország: Nyíregyháza MJV Önkormányzata |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>Az áprilisi nyitórendezvényt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tartotta.</p> <p>Az első munkacsomag felelősei mi voltunk, melynek tartalma: nyíregyházi audit elkészítése angol nyelven a megadott módszertan alapján a városi mobilitásról és utazási szokásokról, legalább két nyíregyházi jó gyakorlat bemutatása angol nyelven a megadott sablonban, a város-vidék partnerséghez kapcsolódóan partnerlista összeállítása, 6 város-vidék partnerségi workshop, nyíregyházi képzési igényfelmérés.</p> <p>2024. szeptember 7-én megtartottuk a városi stakeholdereknek a projekt bemutató workshopot. Elindult a párbeszéd az önkormányzat és az érdekelt felek között.</p> <p>2024. májusában megrendezésre került az első Jane’s walk. Az esemény a facebookon került meghirdetésre.</p> <p>A projekt pilot akciójának megvalósításához kapcsolódóan augusztusban kérdőívet töltöttünk ki. Az akció keretén belül beszerzésre és beszerelésre került 2 db utasszámláló berendezés is, melyeket helyi buszok járatain használunk.</p> <p>2024. decemberben ismét stakeholder meetinget tartottunk, ahol az év eseményeiről számoltunk be az érdekelt feleknek, valamint bemutattuk a pilot program részleteit.</p> <p>2025. áprilisban lezárult a projekt legutóbbi, 4. elszámolási időszaka.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | <p>Júniusban tartjuk a következő meetinget.</p> <p>Eddig négy workshopra került sor a megvalósítási időszak alatt (Ferrara, Varasd, Krems <i>(online)</i>, Bamberg). A következő partnertalálkozó 2025 szeptemberben lesz Rzeszówban. A projekt záró eseménye 2026 januárban lesz a szlovéniai Kamnikban.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

22. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Urbact IV - C4TALENT |
| Projekt összköltsége: | A projekt teljes költségvetése 847.388 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | A vezető partner (Nyíregyháza) költségvetése 176.000 euro. A társfinanszírozás 20%, de ebből a magyar kormányzati 15%, a városnak 5%-ot kell biztosítani (természetben is lehet). A finanszírozás előrehaladási jelentések alapján utólagos. A projekt időtartama 30 hónap. |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Megvalósítás: 2023.07.01-2026.01.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2023.08.01. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Számos kis- és közepes város Európában szenved az agyelszívástól - elvesztik a legtöbb - az adott városból származó - tehetséges fiatal szakembert, akik a gazdasági centrumokban, a fővárosban vagy akár külföldön keresik a boldogulásukat. Ennek a folyamatnak számos negatív következménye van - köztük a korlátozott innovációs kapacitás, nehézségek az olyan befektetők vonzásában, akiknek fontos a magas képzettségű szakembergárda, sőt még a meglévő cégeknél is kialakulhat munkaerőhiány. A tehetséges szakemberek folyamatos eláramlása hosszú távon a helyi gazdaság és ezáltal a város lassú hanyatlásához vezet - ez pedig tovább erősíti a tehetséges fiatalok elvándorlását.</p> <p>Nyíregyháza a vezető partner ebben a projektben. Ez azt jelenti, hogy kidolgozza a pályázat szakmai tartalmát és biztosítja, hogy jó minőségben, határidőre benyújtásra kerüljön, koordinálja a projekt végrehajtását, valamennyi partner munkáját szakmailag és adminisztratív szempontból is.</p> <p>A partnerek:</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyháza (Vezetőpartner) • Rzeszów (Lengyelország) • Vilanova i la Geltrú (Spanyolország) • Alytus (Litvánia) • Roeselare (Belgium) • Varberg (Svédország) • Alghero (Szardinia) • Pireus (Görögország) • Centar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) • Pula (Horvátország) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>2024. december 4-én a Bencs teremben került sor az első nyíregyházi ULG meetingre, majd a kötelező partnerlátogatásra. Az ULG meetingen több nagy cég és helyi kis vállalkozások is képviseltették magukat.</p> <p>Júliusban került megrendezésre a következő ULG meeting szintén a Megakom irodájában.</p> <p>A projekt legutóbbi, második elszámolási időszaka 2025. januárjában zárult.</p> <p>Az eddigi partnertalálkozók után (Vilanova i Geltrú, Alghero, Roeselare) a soron következő júniusban lesz Centar Sarajevóban.</p> <p>2025. októberben kerül sor a 3 napos záró eseményre Nyíregyházán.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

23. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A Nyíregyházi Ipari park bővítése BMÖGF/411/2022 |
| Projekt összköltsége: | 15.000.000.000,-Ft |
| Támogatás összege: | 15.000.000.000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2022.02.04. – 2025.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2022.02.23. 1.sz. módosítás: 2022.01.21. 2.sz. módosítás: 2023.06.29. 3.sz. módosítás: 2023.10.10. 4.sz. módosítás: 2024.12.16. 5.sz. módosítás gázkapacitás értékesítése okán jelenleg folyamatban van |
| Projektfelelős (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Kormány 1043/2022. (II.4.) Korm.határozata értelmében 15.000.000.000,-Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat azzal |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | <p>a céllal, hogy a fejlesztési területen ipari parkot alakítson ki (a terület tulajdoni helyzetének rendezésére, a művelési ág alóli kivonására, a telekalakítási eljárások lefolytatására, a terület előkészítésére és tereprendezésére, valamint tervezésre és kivitelezésre is sor kerüljön). A támogatás keretében közcélú infrastrukturális fejlesztés is megtörténik részben pénzeszköz átadással (gázhálózat fejlesztése), továbbá tervezési-, mérnök és műszaki ellenőrzési feladatok is a projekt részét képezik.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p> | <p>Nevezett támogatás felhasználását és ezáltal a projekt megvalósítását Önkormányzatunk megkezdte az alábbiak szerint.</p> <p>Megvásárolta, illetve néhány esetben kisajátította a fejlesztéssel érintett ingatlanokat. Megtörtént a terület művelési ág alóli kivonása keretében a földvédelmi járulék-, illetve egyéb kisösszegű hatósági eljárási díjak kifizetése. Talajvédelmi Terv elkészítése is megvalósult nevezett ingatlanok vonatkozásában.</p> <p>Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében az I. és II. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. Jelenleg a III. ütem tervezése zajlik, melynek kapcsán az engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek szakaszosan kerülnek leszállításra, mely szintén folyamatban van.</p> <p>Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre, mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött.</p> <p>Szerződéskötésre került sor továbbá az Opus Tigáz Zrt-vel az Ipari Park gázkapacitás biztosítás I. ütemére vonatkozóan is 2023.06.30. napján, mely beruházás 2024. decemberében befejeződött, eredményeként 12.000m³ gázkapacitás áll a befektetők rendelkezésre.</p> <p><u>Jelenleg folyamatban lévő tevékenységek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tervezés III. ütem; • Műszaki ellenőrzés – mérnök tevékenységek, Kivitelezés I. ütem 2.rész; • Lőszermentesítés, régészet; • Terepi geodézia beszerzési eljárás előkészítése; • Területismertető talajvizsgálati jelentés elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elkészítése; • Talaj-és talajvízszennyezettség mérésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése; <p>A befektetői tárgyalások a területek értékesítése érdekében szintén folyamatosak.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

24. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Az 1251/2022. (V. 4.) Kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítás 215600 |
| Projekt összköltsége: | 5.782.104.094,-Ft |
| Támogatás összege: | 5.782.104.094,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és (tervezett) befejezése: | 2022.10.01. – 2026.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2022.02.27. 1.sz. módosítás: 2023.12.18. 2.sz. módosítás: forrás évek közötti átcsoportosítása miatt jelenleg folyamatban van, a 2025.05.26. napján módosított 1289/2023. (VII.17.) korm.hat alapján |
| Projektfelelős (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről a Kormány az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozatával döntött. A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő villamosenergia hálózat fejlesztés keretében Önkormányzatunk feladata a villamosenergia kapacitásra vonatkozó csatlakozási igénybejelentés megtétele, szükséges teljesítményarányos csatlakozási díj megfizetése, területszerzés és előkészítés, valamint projekt koordinációs feladatok ellátása. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | A projekt megvalósítása a támogatási célnak megfelelően elkezdődött. - „NyMJV 103+81 MVA villamosteljesítmény biztosítása” tárgyú Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2023.08.31-én Csatlakozási Szerződést kötöttünk az OPUS Titász Zrt-vel. - „NyMJV - NAF átviteli hálózat mögöttes rend. állása” tárgyú Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2023.08.31-én Csatlakozási Szerződést kötöttünk a MAVIR Zrt.-vel. - Közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötésre került sor továbbá az Opus Tigáz Zrt-vel az Ipari Park gázkapacitás biztosítás II. ütemére vonatkozóan 2023.06.30-án. A Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztése második ütemének megvalósításával, illetve az ipari park gázellátásának fejlesztésével, melynek érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére további 1.766.827.908,-Ft vissza nem térítendő, illetve 712.815.176,-Ft visszatérítendő támogatást biztosított. A Támogatási Szerződés fentiekre vonatkozó módosítása 2023.12.18-án megtörtént. |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő villamosenergia hálózat fejlesztés második ütemében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának többletfeladatai az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromos hálózat fejlesztése: A Nyíregyháza Ipari Park 2." 132/22 kV-os bővítése. A „Buj – Nyíregyháza Simai út” [132] kV-os távvezeték „Nyíregyháza Ipari Park 2.” [132/22] kV-os állomásba történő beforgatása - új kétrendszerű [132] kV-os távvezeték létesítés segítségével fejlesztéshez kapcsolódó csatlakozási díjak megfizetése - Szénhidrogén hálózat fejlesztése és fejlesztési területen való kiépítése (II. ütem). Mindösszesen 30.000 m³/óra kapacitásbővítés megvalósulása gázátadó fejlesztéshez kapcsolódó csatlakozási díjak megfizetése. - Iparterület biogázzal történő ellátása: a Nyíregyházi Ipari Park biogázzal történő ellátása a karbonsemlegesség iránti befektetői elvárások miatt szükséges. Az elvárt kapacitás 7.000 m³/h. A nagy kapacitás miatt erre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmányt szükséges készíttetni. <p>A villamos teljesítmény növelése érdekében indított Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult 2025.05.23. napján, a „Nyíregyháza Ipari Park 132 kV-os (NAF) +140 MVA-es villamos teljesítmény kiépítése tárgyában”, a nyertes Ajánlattevőkkel (Opus Titász Zrt. és Mavir Zrt.) a szerződések megkötésére tervezetten 2025. június hónapban kerül sor.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

25. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>Az Ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró -és határoló útjainak megvalósítása 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>24.578.452.928,-Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>24.578.452.928,-Ft</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>100 %</p> |
| <p>Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:</p> | <p>2023.07.17. – 2026.12.31.</p> |
| <p>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:</p> | <p>2023.12.06. 1.sz. módosítás: 2024.08.01. 2. sz. módosítás: 2025.02.05. 3.sz. módosítása jelenleg folyamatban van, a 2025.05.26. napján módosított 1289/2023. (VII.17.) korm.hat alapján</p> |
| <p>Projektfelelős (név, osztály):</p> | <p>Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>A Kormány Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettség vállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat 1.1 e) pontjában szereplő, az ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró- és határoló útjainak megvalósításához biztosított forrást az alábbiak szerinti műszaki tartalom mellett:</p> <ul style="list-style-type: none">– M3 új keleti autópálya csomópont és 113-as számú vasútvonal közötti útszakasz kialakítása.– M3 új keleti autópálya csomópont és 49146 jelű út közötti útszakasz kialakítása.– 49146. jelű Lászlótanya bekötőút felújítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén.– 49146. jelű Lászlótanya bekötő út mentén kerékpáros közlekedési lehetőség biztosítása M3-as új (230+488 km szelvény), keleti autópálya csomóponthoz vezető északi-dél irányú Újsortanyai bekötő útig.– 4925. jelű összekötő út és 49146 jelű bekötőút keresztezésében csomópont kialakítása.– Út csomópontok tervezése a 49146. jelű bekötőút és belső úthálózat keresztezésénél, az 1+450, és 3+600 km szelvények környezetében, autópálya irányú kapcsolatok biztosítása érdekében.– W-SCOPE befektetési terület nyugati oldalán út és kerékpárút, valamint 49146 jelű bekötőúti csatlakozásánál csomópont kialakítása.– Északi tervezési területen körüljáró út, déli határoló út kialakítása.– Északi tervezési területen körüljáró út, délnyugati határoló út kialakítása.– Északi tervezési területen körüljáró út, nyugati határolóút kialakítása.– Északi tervezési területen körüljáró út, déli bekötőút kialakítása.– 4925. jelű összekötő út és északi tervezési terület déli határoló útjának csatlakozásánál csomópont vagy csomóponthoz csatlakozás kialakítása.– 113-as számú vasútvonal és 4911. jelű út között új útszakasz kialakítása.– 4911. jelű összekötő út és 49148. jelű bekötőút csatlakozásánál új csomópont kialakítása. <p>A projekt részét képezi továbbá kerékpárút építés: gyalogos-, gyalog-kerékpáros, illetve kerékpáros létesítmény kiépítése. Közösségi közlekedés keretében autóbusz visszafordítási lehetőségek, autóbusz megállóhelyek kiépítése. Közvilágítás: a beruházási területek mentén tervezett utak melletti közvilágítás kiépítése. Csapadékvíz-elvezetés: Útcélú területek víztelenítése a fejlesztési terület minden tervezett fő- és mellékúthálózati elemével párhuzamosan megvalósul.</p> |
|---|--|

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | <p>NyMJV Tervezési Programjának II. üteme alapján közműudvar létesítése, keretében kiszolgáló épületek építése továbbá szükséges eszköz- és gépbeszerzés is a projekt részét képezik, csakúgy, mint a projektmenedzsment, mérnök-műszaki ellenőr, illetve tervezési feladatok.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p> | <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban ÉKM) között 2023.10.31-én aláírásra került nevezett Korm.határozat szerinti Együttműködési Megállapodás, valamint egy Jegyzőkönyv is aláírásra került 2023.10.26-án a fentiekben említett Korm.határozatban foglalt közúti projektek megvalósításáról.</p> <p>Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében az I. és II. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. Jelenleg a III. ütem tervezése zajlik, melynek kapcsán az engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek szakaszosan kerülnek leszállításra, mely szintén folyamatban van.</p> <p>Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre, mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. A műszaki ellenőrzés a 2.rész vonatkozásában jelenleg is folyamatban van. Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)” tárgyban (EKR azonosító: EKR001386242023).</p> <p>Az eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek 2024.02.12-én. A munkaterület átadás – átvétele az 1.rész területelőkészítés tekintetében a szerződés aláírásának és egyúttal hatálybalépésének napján, 2024.02.12-én szintén megtörtént. Készültségi szintje: 100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.</p> <p>2.rész – kivitelezés: útépités és közműépítés tárgyú kivitelezési szerződés vonatkozásában a hatályba lépés 2024.04.04. napján, míg a munkaterület átadás-átvételre 2024.04.08, napján került sor. Készültségi szintje 100%. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2025.06.06. napján megkezdődött.</p> <p>2025. május 26-án megjelent a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat, valamint a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2025. (V. 26.) Korm.határozat; melynek keretében „Az ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró- és határoló útjainak megvalósítása” tárgyú beruházás II. infrastrukturális üteme kapcsán, többlet műszaki tartalom került elrendelésre a kapcsolódó többletforrás (12.342.942.789,-Ft) biztosításával egyidejűleg.</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| | Jelenleg folyamatban van a II. tervezési ütem kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. Az eljárás indításának tervezett ideje: 2025. június/július hó. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

26. sz. adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A Nyíregyházi Ipari park hírközlési hálózatának kiépítése 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT |
| Projekt összköltsége: | 3.182.777.137,-Ft |
| Támogatás összege: | 3.182.777.137,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és (tervezett) befejezése: | 2023.12.21. – 2026.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2023.12.21. 1.sz. módosítás: 2024.06.23. 2.sz. módosítása, a 2025.05.26. napján módosított 1289/2023. (VII.17.) korm.határozattal összefüggésben jelenleg folyamatban van. |
| Projektfelelős (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | I. ütem: Az Északi fejlesztési és a W-Scope befektetési terület IT hálózat fejlesztése. Az Északi fejlesztési terület útjai és a W-SCOPE befektetési terület nyugati oldala mellett építendő út melletti közműsávban IT hálózat fejlesztése szükséges akként, hogy az IT hálózat telepítésekor redundáns rendszer legyen kialakítható a fejlesztési területig, a Keleti 2-es úton lévő alépitményi csatlakozási ponttól kezdődően, az M3-as autópálya alatt történő átvezetéssel. Ezen védőcső kifejezetten a majdani IT szolgáltató(k) részére létesül. II. ütem: A Déli fejlesztési terület IT hálózat fejlesztése. IT hálózat fejlesztésének megvalósítása valamennyi, még IT tervezéssel nem érintett fejlesztési területen (azaz a 4925. j. ök. út, a 49146. j. bekötőút, valamint a W-SCOPE terület keleti határoló út mentén). A megvalósítás a közúti nyomvonalak melletti közműsávban szükséges védőcsövekben és aknáknak történik akként, hogy a későbbi IT hálózat kiépítésekor redundáns rendszer legyen kialakítható. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében az I. és II. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. Jelenleg a III. ütem tervezése zajlik, melynek kapcsán az engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek szakaszosan kerülnek leszállításra, mely szintén folyamatban van. |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <p>Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre, mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. A műszaki ellenőrzés a kivitelezés 2.rész vonatkozásában jelenleg is folyamatban van.</p> <p>Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)” tárgyban (EKR azonosító: EKR001386242023).</p> <p>Az eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek 2024.02.12-én. A munkaterület átadás – átvétele az 1.rész területelőkészítés tekintetében a szerződés aláírásának és egyúttal hatálybalépésének napján, 2024.02.12-én szintén megtörtént. Készültségi szintje: 100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.</p> <p>2.rész – kivitelezés: útépités és közműépítés tárgyú kivitelezési szerződés vonatkozásában a hatályba lépés 2024.04.04. napján, míg a munkaterület átadás-átvételre 2024.04.08, napján került sor. Készültségi szintje 100%. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2025.06.06. napján megkezdődött.</p> <p>2025. május 26-án megjelent a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat, valamint a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2025. (V. 26.) Korm.határozat; melynek keretében „Az ipari park hírközlési hálózatának kiépítése” tárgyú beruházás II. infrastrukturális üteme kapcsán, többlet műszaki tartalom került elrendelésre a kapcsolódó többletforrás (704.965.000,- Ft) biztosításával egyidejűleg.</p> <p>Jelenleg folyamatban van a II. tervezési ütem kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. Az eljárás indításának tervezett ideje: 2025. június/július hó.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

27. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A Nyíregyházi Ipari park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az Ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és kezelésének, valamint bel- és csapadékvíz elvezető -hálózatának fejlesztési feladatai 1289/2023 (VII. 17) KORM. HATÁROZAT VSZF/473/2023-EM_SZERZ |
| Projekt összköltsége: | 95.854.204.865, - Ft |
| Támogatás összege: | 95.854.204.865, - Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|--|
| Projekt kezdete és (tervezett) befejezése: | 2023.07.17. – 2026.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 1.sz. módosítás: 2023.11.16. 2.sz. módosítás: 2023.12.28. 3.sz. módosítás: 2024. 05.24. 4.sz. módosítása jelenleg folyamatban van a 2025.05.26. napján módosított 1289/2023. (VII.17.) Korm.határozattal összefüggésben |
| Projektfelelős (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | „A Nyíregyházi Ipari Park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és –kezelésének, bel- és csapadékvízvezető-hálózatának fejlesztési feladatai”, illetve ezen feladatok ellátásával összefüggésben mérnöki, műszaki ellenőri, tervezői, projektmenedzsment-, monitoring- és kommunikációs feladatok. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | <p>Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében az I. és II. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. Jelenleg a III. ütem tervezése zajlik, melynek kapcsán az engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek szakaszosan kerülnek leszállításra, mely szintén folyamatban van.</p> <p>Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre, mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. A műszaki ellenőrzés a kivitelezés 2.rész vonatkozásában jelenleg is folyamatban van.</p> <p>„NyMJV - Ipari Park Tünde u. nyomásfokozó létesítése” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Önkormányzatunk kivitelezési szerződést írt alá 2023.11.10-én, a munkaterület átadása 2023.11.13-án megtörtént. A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, 2024.02.12-én a műszaki-átadás-átvétel elkezdődött és 2024.03.12.-én be is fejeződött.</p> <p>Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)” tárgyban (EKR azonosító: EKR001386242023).</p> <p>Az eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek 2024.02.12-én. A munkaterület átadás – átvétele az 1.rész területelőkészítés tekintetében a szerződés aláírásának és egyúttal hatálybalépésének napján, 2024.02.12-én szintén megtörtént. Készültségi szintje: 100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.</p> <p>2.rész – kivitelezés: útépítés és közműépítés tárgyú kivitelezési szerződés vonatkozásában a hatályba lépés 2024.04.04. napján, míg a munkaterület átadás-átvételre 2024.04.08. napján került sor. Készültségi</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | <p>szintje 100%. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2025.06.06. napján megkezdődött.</p> <p>2025. május 26-án megjelent a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat, valamint a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2025. (V. 26.) Korm.határozat; melynek keretében „A Nyíregyházi Ipari Park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és –kezelésének, valamint bel-és csapadékvízvezető-hálózatának fejlesztési feladatai” tárgyú beruházás infrastrukturális üteme kapcsán, többlet műszaki tartalom került elrendelésre a kapcsolódó többletforrás (15.24.283.998,-Ft) biztosításával egyidejűleg.</p> <p>Jelenleg folyamatban van a II. tervezési ütem kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. Az eljárás indításának tervezett ideje: 2025. június/július hó.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

28. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Intézményeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007 |
| Projekt összköltsége: | 480 000 000.- Ft |
| Támogatás összege: | 480 000 000.-Ft |
| Önerő összege | - |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2025.09.01-2028.08.31. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | Nem releváns |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás, melynek célja, hogy fokozza az adott intézmények eredményességét, hatékonyságát és emelje a szolgáltatások színvonalát.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2025. március 27-én benyújtott pályázatával figyelembe véve a felhívás célját, az alábbi érintett intézmények tervezett fejlesztésével hozzájárul a helyi szükségletek kielégítésére irányuló,</p> |

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

| | |
|--|---|
| | <p>racionalis és hatékony működést biztosító, korszerű környezet kialakításához, infrastrukturális fejlesztéséhez.</p> <p>A pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 31. - 4400 Nyíregyháza, Óz utca 16. - 4551 Nyíregyháza, Oros, Fő út 3. - 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 58.szám alatti intézményei. <p>A támogatási kérelemben foglalt tervezett fejlesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Vécsey köz 2. szám alatti telephelyén főzőkonyha fejlesztését, eszközbeszerzést irányozza elő.</p> <p>A többi telephelyen a korábbi fejlesztésekből kimaradt infrastrukturális fejlesztést, felújítást, energetikai korszerűsítést, az épülethez tartozó telekhatáron belüli külső terek kialakítását valósítaná meg a támogatási keret terhére az Önkormányzat.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, 2025.06.12. napján megérkezett a pozitív támogatási döntés. A Támogatási szerződés aláírása előkészítés alatt van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

| | Projekt címe és kódszáma |
|----|--|
| 1. | Infrastrukturális fejlesztések- 5 mrd-s útfejlesztés BMÖGF/967-1/2020 |
| 2. | Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása HUNG-2020/6440 |
| 3. | Nyíregyházi Települési Értéktár Kiadványának megjelentetése HUNG-2021/7310 |
| 4. | A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt előadó művészeti szervezetek 2022. évi tematikus egyedi többlettámogatása, Tér-zene EMT-TE-B-C-22-0049 |
| 5. | Közösen a kiútért TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 |
| 6. | MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17-2017-00016 |
| 7. | Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| 8. | Nyíregyházán Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 |
| 9. | Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |

1. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Infrastrukturális fejlesztések- 5 mrd-s útfejlesztés BMÖGF/967-1/2020 |
| Projekt összköltsége: | 5 000 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 5 000 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt kezdete és befejezése: | 2020.11.23. - 2022.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2020.11.23. |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kazsukné Liskai Laura Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet lakóutcáinak fejlesztésére, amit híven tükröz az elmúlt években felújított, megépített lakóutcák magas száma.</p> <p>Az eddigi beruházásaink sikerességét azon ingatlantulajdonosok, lakóközösségek eddigi összefogása tette lehetővé, ahol a közösség együttműködve a várossal, az útépitéshez szükséges szabályozással érintett területet térítésmentesen átadta az Önkormányzat részére, biztosítva ezzel a fejlesztéshez, útépitéshez és közműáthelyezésekhez szükséges területeket.</p> <p>A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján BMÖGF/967-1/2020. iktatószámom Támogatói Okiratot állított ki, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000.000.000Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet meglévő utak szilárd burkolattal való ellátásához, ingatlan vásárláshoz, valamint a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások finanszírozására használhatott fel.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően elsősorban útfejlesztésre, útfelújításra kívánta felhasználni a megítélt támogatást.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>Az Önkormányzat első lépésként, a már meglévő, engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkező utcák építését valósította meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca • Hegedűs utca-Tallér köz • Hatház, Szamóca, Thököly-Törzs, Hadobás • Szamos utca |

- Ereszalja, Szarka

- Hajlás-Főzde- Fenyő

Az Önkormányzat további utak építését és felújítását valósította meg az alábbiak szerint:

II. ütem tartalma: Meggyfa utca, Gömb utca, Sátor utca. A kivitelezői szerződések a három utca vonatkozásában a NYÍR-ANSA, a KINCS és TBK Kft-vel aláírásra kerültek, a munkaterületek átadására 2022. április 06-án került sor. A kivitelezés ideje a munkaterület átadásától számított 6 hónap, a kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak. Jelenleg a forgalomba helyezési engedélyek megkérése van folyamatban.

III. ütem vonatkozásban az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználásához lehetőséget biztosított a lakóközösségek részére, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a város fejlesztésébe. A 2021. év tavaszáig beérkezett lakossági kérelmek feldolgozását követően tervező kiválasztására **közbeszerzési eljárást hirdettünk 20 lakóutca tervezésére.**

Az új tervezési feladatok mellett továbbá vizsgáltuk a már kész tervekkel rendelkező lakóutcák megépítésének lehetőségét is. Ezeknél az utcáknál a területbiztosításon túl, feladatot jelentett a tervek aktualizálása, felülvizsgálata, az időközben megváltozott szabályozások szerinti módosítása is.

A tervek leszállítását követően, 2022. április 27-én elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a kész tervek alapján versenyújranyitással (részvevők: KE-Víz 21 Zrt., Zempléncő Kft, Strabag Zrt.), A beérkezett ajánlatok értékelését követően – figyelemmel a felhívásban előírtakra – bruttó 2.418.828.730 Ft összegű beruházási költség került lekötésre 16 rész vonatkozásában 2022. június 23-án (**Acél utca, Apadó utca, Fenyő utca – Kerítés u. és Fenyő u. között -, Futó köz, Füredi utca – Gömb utca összekötő, Gyűrű utca I. ütem, Hadik u. – Bolyai tér, Jó utca, Kacagó utca, Lengő utca I. ütem, Levél köz, Makay I. utca I. ütem, Muskotály köz, Pompás utca, Seregély utca és Tiszalöki út**). A kivitelezés időtartama 150 nap volt, a kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak.

A kivitelezéshez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, amelynek eredményeképpen 2022. június 22-én a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítés tervező Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés megkötésre került.

2022. június elején újabb kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás került megindításra versenyújranyitással (versenyújranyitás 2. rész) a május elejére elkészült kiviteli tervek alapján, amely esetében az alább felsorolt tervezett útfelújítások kerültek kiírásra:

Hunyadi u., Luther u. - Debreceni u., Kollégium u., Sugár u., Aranykalász sor, Derkovits utca

| | |
|---|--|
| | <p>A beérkezett ajánlatok bontására 2022. július 4-én került sor, majd a bírálatok és a rendelkezésre álló fedezet figyelembevételével 2022. július 15-én a Hunyadi utca, Luther u. – Debreceni u., Kollégium utca és Derkovits utca vonatkozásában szerződéskötésre került sor bruttó 1.257.416.933 Ft összegben, a KE-Víz 21 Zrt. és Strabag Zrt. -vel, a munkaterületek átadására 2022. július 15-én került sor. A kivitelezés ideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap volt, a műszaki átadás-átvétel november 15-én kezdődött meg. A kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak.</p> <p>A projekt záró szakmai beszámolója és kifizetési kérelme 2023. január 31-én került benyújtásra, hiánypótlása 2023. április 19-én érkezett, mely 2023. április 26-án beküldésre került.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

2. sz. adatlap

| | |
|--|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása HUNG-2020/6440 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 2.000.000,-Ft |
| Igényelt támogatás összege: | bruttó 2.000.000,-Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2020. március 23. Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. január 20. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogató okirat: 2020. november 17 |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Tamás, Kulturális és Sport Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK c. kiadvány bővítése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele |

3. melléklet – Lezárás alatt lévő projektek

| | |
|---|--|
| | Az értékeink bemutatásakor igény merült fel, hogy a városunkba látogató külföldi turisták számára is ezen kiadvány nyújtana lehetőséget az egyes értékek, látnivalók részletes megismeréséhez. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A záró beszámoló benyújtásra került. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

4. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt előadó művészeti szervezetek 2022. évi tematikus egyedi többlettámogatása, Tér-zene Nyíregyházán EMT-TE-B-C-22-0049 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 7.500.000,-Ft, |
| Támogatás összege: | bruttó 7.500.000,-Ft, |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2022. július 1. - 2023. június 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2022.03.09. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szilágyi Levente Szabolcs, Kulturális és Sport Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat keretében a megvalósítási időszakban, 2022. július 1. – 2023. június 30. között egy 30 alkalmas zenei élményt nyújtó előadás megvalósítására pályáztunk a város nagy forgalmú terein. A programsorozat keretében a változatos előadókkal és változatos zenei élménnyel célunk volt a lakosság széles rétegének megszólítása. A város több nagy kiterjedésű megújított térrel és parkkal rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy ezen kulturális élménynek helyet és teret adjanak. A „Tér-Zene Nyíregyházán” című kulturális programsorozat céljai között szerepelt, hogy találkozási pontot teremtsen az előadó művészek és a közönségük között. További célja, hogy létrehozzunk város kiemelt jelentőséggel bíró idegenforgalmi területein egy olyan nyári |

| | |
|---|---|
| | programsorozatot, ami a turisták és a városlakók által ingyenesen látogatható, rendszeres és kiemelkedő színvonalú. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A programsorozat megvalósításra került. A záró beszámoló benyújtásra került. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

5. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Közösen a kiútért TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 838 223 049 Ft |
| Támogatás összege: | 766 593 500 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdet és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2023.07.07 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.11.30. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása. A projekt megvalósítása két szegregált területet foglalt magába, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tevékenységek az akcióterület lakosságát célozták, és azok bevonásával valósultak meg. |

| | |
|---|---|
| | <p>Az alábbi kategóriában kerültek megvalósításra tevékenységek az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p> <p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);</p> <p>G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. drogprevenció).</p> <p>A projektet szinergiában valósítottuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtott projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányult a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett volt, ezért jelen projekt tartalmazott olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hoztunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást tette lehetővé, hanem megteremtette a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központtal. A Gyermejjóléti Központ 411.935.039 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 354.658.461 millió forintos költségvetésből gazdálkodhatott.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A projektben vállalt tevékenységek, programelemek megvalósultak. A projekt fizikai zárása megtörtént. A záró beszámoló és záró elszámolás benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. |
| Megvalósítást hátráltató nehézségek: | Nem kaptunk hivatalos indoklásos információt problémáról. |

6. sz. adatlap

| | |
|---|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | MTMI Élményközpont Nyíregyházán EFOP-3.3.6-17-2017-00016 |
| Projekt összköltsége: | 499 901 332 Ft, melyből NYH MJV költsége: 200 025 612 Ft |
| Megítélt támogatás összege: | 499 901 332 Ft, melyből NYH MJV költsége: 200 025 612 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2017.11.01. – 2022. 03.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. 09. 27. |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kaszukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával) - Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása - A Nemzeti Alaptantervhez (NAT) kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése - A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása - A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése - Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek - Programok kijánlása, csoportok szervezése - Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése; - A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában - Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A Báthory utca 20. szám alatti épület felújításához kapcsolódó feladatok 2018. 12. 17-én befejeződtek, az eszközbeszerzések megtörténtek. Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben vállalt feladatát. Az Élményközpontban 2019.02.04-től napi szintű oktatás folyt a tanév rendjének megfelelően, és a Covid 19 járvány következtében elrendelt korlátozó intézkedések figyelembevételével 2020 márciusáig, majd a 2020/2021-es tanév indítását követően, 2020.11.16-ig, a projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látta el. Az Irányító Hatósággal egyeztetve a biológiai eszközök finanszírozása önerőből történt meg. A záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került 2022.04.28-án. A záró helyszíni ellenőrzés 2023. március 29-én megtörtént.</p> |

| | |
|---|---|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |
|---|---|

7. sz. adatlap

| | |
|--|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | nettó 7 596 151 227 Ft |
| Támogatás összege: | nettó 7 596 151 227 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2016. 01.01. – 2022.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | <p>2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordított.</p> <p>2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.</p> <p>2017.12.22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint 3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata.</p> <p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett között 2018. 12. 28-án Támogatói Okirat aláírására került sor, amelyben Kedvezményezett Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII.23.) számú Kormányhatározat alapján 3 300 000 000 Ft támogatásban részesült a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósításával kapcsolatban. A 2019. 06. 27-én kelt 3343-6/2019. iktatószámú Támogatói Okirat módosításban foglaltak alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a támogatási összeget továbbadta NYMJV Önkormányzatának a projekt megvalósítása érdekében. 2020.12.21. keltezésű Támogatói Okirat módosításban a projekt további 416 772 047 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.</p> |
| Projektfelelős (név, osztály): | Kaszukné Liszka Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A közel 12 ezer m² nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban kialakításra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> • egy 8 sávós, rekortán borítású, a top atlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy 570 |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel</p> <ul style="list-style-type: none"> • a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávós, több mint 500m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja • a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja • egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávós 200 méteres és egy 8 sávós 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal • edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőterem a vívás, a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek • orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával, zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel • egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étterem-konyha rész • 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesen használható. |
| Projekt jelenlegi állása: | <p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. 01. 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. 12. 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A 200/2017. (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p> <p>2017. 08. 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról. A 3 482 450 604 Ft összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. 12. 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére 2018. 11. 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult, melynek eredményeként 2019. 06. 27-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére került sor. Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. 06. 27-én módosította a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a Sportcentrum a 3,3 milliárd Ft támogatást továbbadhatta Önkormányzatunknak. Az erről szóló Megállapodás támogatás továbbadásáról szóló megegyezés 2019. 06. 28-án került aláírásra mind a Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. 06. 28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. 07. 12-én átadásra került és 2021.04. 20-án megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2021. 05. 07-én sikeresen lezárult.</p> <p>A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint lebonyolító közbeszerzési eljárásokat indított 2021 augusztusában a bútorok és a konyhatechnológiai eszközök beszerzésére. A közbeszerzési eljárások eredményesek lettek. A további szükséges üzemeltetési eszközök, a marketing tevékenységgel kapcsolatos beszerzések 2022. május hónapban befejeződtek. 2022. februárjában sor került az Atlétikai Centrum ünnepélyes átadására. 2022.09.15-én a projekt záró szakmai beszámolója és elszámolása benyújtásra került a Támogató részére.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

8. sz. adatlap

| | |
|--------------------------------|--|
| A projekt címe, azonosítószáma | Nyíregyházán Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 |
|--------------------------------|--|

3. melléklet – Lezárás alatt lévő projektek

| | |
|---|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 726 000 000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1 726 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és befejezése: | 2018.01.01. – 2022.10.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017.12.29. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és Köznevelési Osztály Kazsukné Liszcai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkották, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket valósítottuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül, • szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül integrált környezetben, • közösségi, szociális funkciójú épület felújítása, • térfigyelő rendszer kialakítása. <p>A projekt keretében sor került –187 lakás külső és/vagy belső felújítására. A lakásfelújításon felül sor került a célterületen működő Gyermekejélési Központ új épületbe történő költöztetésére, illetve a közterületen térfigyelő kamerák telepítésére.</p> |
| Projekt jelenlegi állása: | A kivitelezés befejeződött, a záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, jelenleg a projektfejlesztés végi TSZ módosítás van folyamatban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem kaptunk hivatalos információt problémákról. |

9. sz. adatlap

| | |
|---------------------------------------|---|
| A projekt címe, azonosítószáma | Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
| Projekt összköltsége: | 185 856 020.- Ft |
| Támogatás összege: | 164 265 531.- Ft |
| Önerő összege | 21 590 489 -Ft |

| | |
|---|--|
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2023. április 6. – 2025. április 7. |
| Támogatói Okirat megkötésének dátuma: | 2023. április 6. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország Kormánya által kiírt VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra pályázatot nyújtott be 2021. decemberében. A támogatói pozitív döntés 2023. áprilisában érkezett, 164 265 531.- Ft vissza nem térítendő támogatási összeggel.</p> <p>A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi helyi közutak fejlesztése.</p> <p>A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:</p> <ol style="list-style-type: none"> földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása; szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyíregyháza-Kótaj elnevezésű összekötő úthoz, azaz a Buji úthoz csatlakozik a Mátyásbokor elnevezésű külterületi közút kiépítetlen szakasza, 600 m hosszon. a Mátyásbokor úthoz csatlakozó Csernyikbokor út kiépítetlen szakasza, közel 250 m hosszon. <p>A fejlesztéssel érintett két útszakasz szilárd burkolatúvá tétele valósul meg jelen pályázat keretein belül.</p> <p>A támogatás 95 %-os intenzitású, tehát 5 % saját erő bevonása szükséges.</p> <p>A kivitelezés 2023. októberben megkezdődött, majd a téli időszak alatt a kivitelezés szünetelt. A téli üzem lejártát követően, 2024. március 18. napjától a kivitelezési munkálatok folytatódtak és május végére megvalósult a beruházás, megújult a két útszakasz.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került 2025.04.11. napján, jelenleg hiánypótlása van folyamatban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns |