



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 212-1/2020

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn


TÁJÉKOZTATÓ


– a Közgyűléshez –


**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester,



Kósa Árpád
kabinetvezető



Pató István
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető


Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető


Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket. Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre.

Sikeresen lezárt projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbiak:

1. Kiegészítő támogatás kulturális programok megvalósítására a Jósza András Múzeum 150. évfordulója alkalmából
2. Kerékpárral 7 Határon Át c. program sorozat keretében Szatmár Kincsei: Kerékpártúra a Szamos Két Partján c. pályázat megvalósítása
3. INTERREG DANUBE – CityWalk projekt
4. A Kárpát-medencei néptáncfesztivál megvalósítására 2017
5. A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára
6. Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2019. évi működéstámogatási projektje

Elutasításra került projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbi:

1. A2023/N9605 veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása, a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása című projekt forráshiány miatt
2. Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán című pályázati program





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020.09.21.

Kósa Árpád
kabinetvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes
kabinetvezető

Pató István
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Osztályvezető

Karóczkai Adrienn
Pályázatok és
Projektmenedzsment
Referatúrávezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2020. (X.01.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**


Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020.10.01

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői




Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL” – BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. TTP-KP-1-2019/1-000205
2.	„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben” KAB-KEF-18-A-26301
3.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
4.	URBACT III - TECHTOWN TECHTOWN 186
5.	BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
6.	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027
7.	A BENC S VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
8.	TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017
9.	NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
10.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
11.	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Nyíregyháza-Rozsátszölő, Fenyő utca felújítása
12.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
13.	ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
14.	JÁRÁSSZÉKHELY MŰZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018
15.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2)
16.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSON PROGRAM



1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL” – BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT. TTP-KP-1-2019/1-000205
Projekt tervezett összköltsége:	1 100 000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1 100 000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.04.01. Befejezés: 2019.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Támogatói Okirat készült 2019.05.08. dátummal
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019 áprilisában ismét megrendezte a Városi Ifjúsági Hetet #milegyennyiregyen2.0 címen. A rendezvénysorozat keretében immár 3. alkalommal került megrendezésre a Nyíregyházi Ifjúságkonferencia, valamint 8. alkalommal a "Helló Nyíregyháza" kulturális nagyrendezvény. Mivel a konferencia és a tavaszköszöntő nagyrendezvény iránti érdeklődés túlnötte megyénk határait, így megvalósult két határmenti testvér- és partnerváros bevonása (Beregszász és Szatmárnémeti). Az együttműködés tovább javította városaink közötti kooperációt és elősegítette a jó kapcsolatok ápolását.</p> <p>2019. április 24-én városunk főterén, a Kossuth téren valósult meg program, amelyre már a pályázatban résztvevő szakembereket is invitáltuk. A vendégek az esemény végére érkeztek meg, így a szálláshelyen (Korona Hotel) köszöntöttük őket.</p> <p>2019. április 25-én a Váci Mihály Kulturális Központban került megrendezésre a III. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia. A beregszászi és szatmárnémeti delegáció is biztosított 1-1 fő szakembert a délelőtti plenáris előadásokhoz. Ezen belül Dr. Frigy Szabolcs, egyetemi adjunktus (Szatmárnémeti) a mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a fiatalokra a XXI. században és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete a XXI. században témában adott elő, míg Horváth Zoltán a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet (Beregszász) vezetője a Kárpátalja magyar fiatalság helyzete és megmaradásának főbb kérdéseit fejtette ki, valamint az ifjúsági szervezetek szerepéről beszélt a szülőföldön maradás támogatásával kapcsolatban.</p>




	<p>A délutáni részben a három ország szakemberei fiatalokkal kiegészülve, interkulturális workshop keretében cseréltek tapasztalatot a fiatalok helyzetéről, az elvándorlásról és a hazavárás „technikáiról”. Mindeközben a konferencián párhuzamos programok is zajlottak, amelyek a fiatalok és szakemberek érdeklődését is felkeltették.</p> <p>2019. április 26-án délelőtt a vendégeink becsatlakoztak a Helló Nyíregyháza rendezvénybe az „Ifjúság Utczába” szervezett programokba. Az itt megjelenő nyíregyházi civil szervezetek városunk ifjúságikorosztályáért tevékenykednek, a partnerség jegyében örömmel fogadták külföldi vendégeinket.</p> <p>A projekt költségvetéséből biztosítottuk vendégeink számára az utazást, a szállást és étkezést, ezen kívül önerőből szabadidős programot szerveztünk számukra a Nyíregyházi Állatparkba. A konferencián elhangzott partnervárosi előadások kivonatát és a workshop témáit az „Ifjúság határok nélkül” című kiadványban osztottuk meg partnereinkkel.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázati szakmai és pénzügyi elszámolása 2019.08.23-án került benyújtásra, amely elbírálás alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben” KAB-KEF-18-A-26301
Projekt összköltsége:	1 450 000 Ft
Támogatás összege:	1 300 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	89 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.09.01 Befejezés: 2019.06.30



Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019.05.07.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projektnek három fő része volt:</p> <p>a) regionális, KEF szakmai konferencia önálló szervezése és a III. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia társszervezése,</p> <p>b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok és ifjúságsegítő szakemberek bevonásával,</p> <p>c) KEF workshop ülések szervezése.</p> <p>a)</p> <p>1. A KEF ismét társszervezője volt a Nyíregyházi Ifjúságkonferenciának, amely idén 3. alkalommal, 2019. április 25-én került megrendezésre. Az eseménynek a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ adott helyet. A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások – kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok –, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak bemutatása voltak. A konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.</p> <p>A fórum szakemberei a szervezési feladatokon túl közreműködtek a szakmai tartalom összeállításában, valamint a konferencia napján aktív segítői voltak a megvalósításnak.</p> <p>2. A KEF tagság által megfogalmazott igénye valósult meg a „Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel” című szakmai konferencia megrendezésével. A konferenciát 2019. május 16-án tartottuk a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Célunk megvalósult azáltal, hogy ügyész, kriminológus, büntetés végrehajtásban dolgozó, és fiatalkorúak szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal. A résztvevőket többek között Majzik Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Drogmegelőzési Programok Osztálya osztályvezetője is köszöntötte.</p> <p>b)</p> <p>A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló prevenciók munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések elmélyítésére. Célunk volt, hogy Nyíregyháza 20 közép fokú iskolájából az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítő képzéséhez hasonló természetes segítői fejlesztést, érzékenyítést valósítsunk meg (KEF Ifjúsági Klub).</p>




	<p>Munkamódszerünk a személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka kialakítása, amelyet havi rendszerességgel kívántunk megvalósítani. A folyamat animálására megbízási díjjal, ifjúságsegítő- szervezetet bízunk meg.</p> <p>Mivel a pályázat lényege a fiatalok érzékenyítése és a segítő szerep megerősítése, e köré került felépítésre egy 6 alkalomból álló tréningorozat, amely ezt a szerepkört járta végig különböző szempontok alapján. A tréningeket a KEF egyik tagszervezete a Talentum Alapítvány koordinálta, amelyhez az egyes alkalmak során más szervezetek is csatlakoztak. A programsorozaton alkalmanként 30, 15-18 éves korú diák vett részt a város különböző iskoláiból.</p> <p>c) Előző évben a Ferencvárosi KEF –nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok alapján, workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt időtartama alatt, az üléseket (összesen 5 alkalommal) olyan szakmai ismeretanyag fejlesztésre alkalmas programokkal kívántuk színesíteni, amelyek a közös feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik. A workshopok alkalmával monitoroztuk szakembereink véleményét, így alakult ki az öt téma. Az alkalmakon egyszerű vendéglátást biztosítottunk kollégáink számára.</p> <p>A workshopok a következő témákat dolgozták föl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - online megjelenés „kisokos”, - „családon belüli konfliktusok”, - „KAVICSOK Playback színházi társulat”, - „interaktív” drogpreevenció, - „terápiás szemléletű megközelítések a szenvedélybeteg ellátásában”.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A programelemek 2019. június 30-ig megvalósultak, a szakmai és pénzügyi beszámoló 2019. július 29-én benyújtásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

3. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>500.000.000 Ft</p>



Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került átvezetésre)
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Farkas László, Városfejlesztési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.</p> <p>A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ, illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében.</p> <p>Az „új” projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.</p> <p>A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 Mrd Ft biztosított</p>



	<p>egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony közreműködését az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem fogadott el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a BMSK fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.</p> <p>Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt időszakban az NSK- val BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott esetben a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a terveket megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már korábban kifizetett. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeként aláírásra került a szerződés. A jóváhagyási tervek átadásra kerültek az NSK részére.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben is folyamatosak az egyeztetések.</p>

4. számú adatlap


<p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>„URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186</p>
<p>Projekt tervezett összköltsége:</p>	<p>50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €</p>
<p>Igényelt támogatás összege:</p>	<p>43 347,875 €</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>85 %</p>



Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja:</p> <p>A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a digitális gazdaság jobb megértése - digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése - kapcsolatépítési terek kialakítása - megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket - önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése <p>A pályázat konzorciuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 5. Gävle Önkormányzata (Svédország) 6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 10. Limerick Önkormányzata (Írország) 11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozón a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság - 2017. június: Gave, Svédország - 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország - 2017. november: Koppenhága, Dánia - 2018. március: Brüsszel, Belgium <p>A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.</p> <p>A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé.</p>



5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	bruttó 240.072.940 Ft
Támogatás összege:	bruttó 240.072.940 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.10.31.
Kapcsolattartó(k) (név, osztály):	Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde - 9.sz. Micimackó Bölcsőde - 5.sz. Őzike Bölcsőde - 6.sz. Napsugár Bölcsőde <p>Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.) komplett felújítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.) valósult meg.</p> <p>A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az 5.sz. Őzike Bölcsődében (Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az épületek korábban már energetikailag korszerűsítve lettek. Az intézmények a felújítás során akadálymentesítve is lettek.</p> <p>A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3 intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az</p>



	<p>eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri játékok, valamint a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezésekkel bővültek a bölcsődék.</p> <p>A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban valósult meg.</p> <p>A projekt összesen 240.072.940 Ft-ból valósul meg, amelyből bruttó 237.925.000 Ft volt az eredetileg megítélt támogatás összege és 2.147.940 Ft Önkormányzati Önerő.</p> <p>Az Önerő, támogatásból való finanszírozása végett plusz forrás iránti igény került benyújtásra, mely 2020.04.09-én jóváhagyásra került, így a projekt támogatott összköltsége 240.072.940 Ft-ra módosult.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt 2018.12.31-én fizikailag befejeződött és benyújtásra került a záró beszámoló. A projektben 6. mérföldkő volt tervezve, amelyből az 1-4 mérföldkövek szakmai beszámolója jóváhagyásra került, az 5. és 6. mérföldkövek beszámolójának ellenőrzése folyamatban van.</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek során az eredeti támogatási összeg 100%-a kifizetésre került, azaz 237.925.000 Ft. A plusz forrás jóváhagyást követően még fennálló 2.147.940 Ft támogatási összeg lehívása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	nem releváns

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027
Projekt tervezett összköltsége:	58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
Igényelt támogatás összege:	17 400 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %



Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdetre: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2019. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből, vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat. A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait. Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten. A pályázat konzorciuma: <ol style="list-style-type: none"> 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.



	<p>A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek részt.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor Nyíregyházán.</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres Vedras (Portugália) városában.</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor Middelburg (Hollandia) városában.</p> <p>A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között került sor Nyíregyházán.</p> <p>A projektben kérdőíves felmérésre került sor valamennyi partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.</p> <p>A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt teljes szakmai zárására 2019. IV. negyedévében sor kerül.</p>
--	--

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BENCs VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	287.071.661 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	287.071.661 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %



Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.12.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, földémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve a Villa energiahatékony működését javító beruházások is megvalósulnak.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű borkóstoló terem is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.



időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján érkezett.

A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, a közbeszerzési eljárást előkészítette a közbeszerző.

A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja. A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó Imbrex'95 Kft.-vel 2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött. A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018. január 8. napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján megtörtént. A konyhatechnológia, evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió eszközök szállítói szerződése megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően kerülhetett sor. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján megkezdődött, amely 2017.12.19. napján zárult le.

Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta meg.

A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósa András Múzeum által, bemutatásra felajánlott korhű bútorok rendelkezésre állása miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat



	<p>bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított belső tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület bútorozása, valamint a Jósza András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok kiállítása is teljes körűen megvalósult. Ezt követően a számítástechnikai és audió eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerültek.</p> <p>A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás elbírálásra és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018. november 30. napja, amely időpontra a beruházás teljes körűen megvalósult. Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra, ezt követően pedig elfogadásra került. A záróelszámolás bírálata folyamatban van. A beruházás nettó 12.095.261.- Ft önerő bevonásával valósult meg, amely tekintetében plusz forrásigényt nyújtottunk be a közreműködő szervezethez. A kérelem az Irányító Hatóságnál pozitív elbírálásban részesült, amely a záró elszámolás jóváhagyásával kerül kiutalásra. A záró helyszíni ellenőrzés sikeres lezárult, a záró elszámolás és beszámoló jóváhagyásra került.</p> <p>A Bencs Villa rendeltetés szerűen működik, a Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017
Projekt összköltsége:	Bruttó 1.930.183.208 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 1.882.190.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.08.31
Támogatási Szerződés	2017.01.27.



megkötésének dátuma:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.</p> <p>A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének előregedésére utaló repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett útburkolatszélék, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett burkolatszélék, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jóságáros/Korányi kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.</p> <p>A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, korszerűsítése.</p> <p>A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor: Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút. Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczedy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Eprekert u. között), Eprekert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczedy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között), Stadion utcai járdák Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u – Inczedy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.</p>




	<p>Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)</p> <p>A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.</p> <p>A beruházás intézkedés(ek)e)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők – illetve a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.</p> <p>A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.</p> <p>A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe venni.</p> <p>A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre.</p> <p>Az útépités projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre állt.</p> <p>A Kemecei szervízút tervezetése megvalósult.</p> <p>A tervezői feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. A munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje 6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti határidőre elkészült, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek október hónapra készültek el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigénynek</p>




	<p>finanszírozása önerő bevonásával valósult meg. A pótmunkaigény és a teljesítési határidő kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2018.09.13. napján szerződés módosítás került aláírásra. A Vállalkozó a beruházást 2018. október 10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki, amely 2018.11.09. sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás 2019. március 1. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítésre kerültek, a bírálat jelenleg folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	-

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	612 794 148 Ft
Támogatás összege:	612 794 148 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2018.07.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	- 2017.04.28 - 2017.07.03 - 2018.04.12 - 2018.07.13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően



	<p>lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező előleg igénybevételére.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.</p> <p>A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és kapacitásának bővítése. A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt csapadéksatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt. A Tüzér utca területén a meglévő csapadéksatorna rendszer kapacitásának növelése érdekében keresztmetszetű műanyag csőcsatornák kerültek beépítésre, több mint 500 m hosszan. Kialakításra került 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton szerkezetű záportározó blokk több mint 330 m³ csapadékvíz tárolására alkalmas.</p> <p>A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új projektbeemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat került kiépítésre, az út déli részén áttemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. Az itt összegyűjtött csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.</p> <p>A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási szerződés 3. számú módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az eredeti támogatási összegéből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra.</p> <p>A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én megtörtént.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt sikeresen megvalósult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
Projekt összköltsége:	6 287 630 Ft
Támogatás összege:	6 287 630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.05.07. Befejezés: 2019.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása 2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása
Projektvezető:	Dr. Kása Brigitta aljegyző
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott ügyek száma meghaladta a 200.000-et.</p> <p>Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói autentikációhoz szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az önkormányzat saját forrásból szerzi be. - Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni külső erőforrást is. - Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi



	<p>XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet módosítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert. - Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. - Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik azok élesítése. - Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik projekt keretében megtörtént. <p>Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem keletkezik.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.</p> <p>A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 12-én megkaptuk.</p> <p>A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása - A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása - Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja - Tesztelés és élesítés <p>A projekt keretében összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre.</p>



	<p>2019-ben a projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális nyomtató és 2 darab switch eszköz.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.06.30. volt.</p> <p>A projekt záró pénzügyi elszámolásának benyújtása 2019.08.29-én megtörtént. Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

11. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK- NYÍREGYHÁZA-ROZSRÉTSZŐLŐ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	64 428 465
Támogatás összege:	40 000 000
Támogatási intenzitás (%):	62%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019.01.01-2019.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.02.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsmen Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti szakaszát érinti, amely 1020 m hosszú. Az út 2 forgalmi sávós és 5 m szélességű. A rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok bővítésére nem kerül sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket tartalmaz.



<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint megtörtént.</p> <p>A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás keretén belül került sor 2018 márciusában. A legkedvezőbb árajánlattevő Dankó András és Fia Kft volt a vállalkozási szerződés 2018. március 11-én kelt. A Nyíregyháza, Fenyő utcai kivitelezési munkái tárgyú eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. május 6-án Önkormányzatunk az Ács és Bartha Építő Kft-vel kötött vállalkozási szerződést az útfelújítás megvalósítására.</p> <p>A 2 forgalmi sávós és 5 m szélességű úton a rekonstrukció során a kopóréteg felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A buszperonok részbeni károsodása, balesetveszélyessé válása miatt a károsodott szegélyelemek cseréjére is sor került. A kivitelezés összköltsége bruttó 60 642 500 Ft volt. A műszaki átadás 2019.07.09-én megtörtént. A projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2019. szeptember 2-án benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
<p>Projekt tervezett összköltsége:</p>	<p>1 041 524 403 Ft</p>
<p>Igényelt támogatás összege:</p>	<p>1 041 524 403 Ft</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100 %</p>
<p>Projekt kezdete és befejezése:</p>	<p>A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. Projekt fizikai befejezése: 2018. december 31.</p>
<p>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</p>	<p>Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.08.02. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.08.28. 3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2018.01.22.</p>



	Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás és többletforrás kérelem (41 524 403 Ft összegben) elfogadásra került, amely 2019. 08. 29-én lépett hatályba.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) • Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) • Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) • Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) • Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) • Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. • Projektarányos akadálymentesítés; • Nyilvánosság biztosítása; • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; • Azbesztmentesítés • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszak, kifizetési kérelmek):	<p>A kivitelezések mindegyik rész tekintetében befejeződtek.</p> <p>A projekt kapcsán benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és beszámoló.</p>



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-
---	---

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
Projekt összköltsége:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatás összege:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. november 01. Befejezés: 2019.május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 15.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.</p> <p>Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a szezonális csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei</p>

	<p>tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog-kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpárútjához csatlakozik. Az Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. Ezen az a szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó, míg az új pályázat bruttó finanszírozású.</p> <p>A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29-én került benyújtásra a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.</p> <p>A támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, megkötésre kerültek a szerződések a szakmai tevékenységek elvégzésére és a kivitelező kiválasztása is megtörtént.</p> <p>A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a Közmű Generál Kft-vel 2018.02.27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelezés 2018.03. hóban megkezdődött és 2018.07.13-án a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenységekkel együtt befejeződött. Jelenleg a marketing tevékenység és nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban.</p> <p>A projekt fizikai befejezése 2019.05.31. időpontban megvalósult. Ezen időpontig rendelkezésre álltak az engedélyek is, lezárult a Kemecsei úti gyalog- és kerékpárút forgalomba helyezése, valamint a hátsó pénztár és vizesblokk épület használatbavételi eljárása.</p> <p>A projektben 7 mérföldkő lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók benyújtásra kerültek. Az 1-6. mérföldkövek beszámolója jóváhagyásra került, a 7., egyben záró beszámoló értékelése még folyamatban van.</p> <p>A megítélt 298 millió forint támogatás lehívásához 6 elszámolás került benyújtásra. Elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint támogatás, a fennmaradó összeg az elbírálás alatt álló záró beszámolóval kerül majd kifizetésre.</p>



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A projektben beszerzésre kerülő eszközöket, amelyek a sétaút fenntartását hivatottak ellátni, elutasításra került az elszámolás során, így ez az összeg saját forrásból lett biztosítva (1.558.138 Ft).
---	---

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018
Projekt összköltsége:	bruttó 3.956.915, -Ft,
Támogatás összege:	bruttó 3.956.915, -Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 09.01-2019.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.11.06.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal, modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és kereshető felületeken böngészhetik.</p> <p>A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény, strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek</p>



	<p>támogatottsága 2016. 02.24-én megszűnt, valamint nem kompatibilis az újabb szerver környezetekkel.</p> <p>Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Átállítás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddig Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez. 2. A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen „kipublikálás” megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „magazin” lehetőségének megteremtése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A támogatott fejlesztések megvalósultak. A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott határidőben, 2020.01.31-én.</p> <p>Jelenleg a Szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2)
Projekt összköltsége:	Bruttó 20.735.800, -Ft
Támogatás összege:	Bruttó 18.662.220, -Ft
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.10.18. --2019.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének,	2018.10.18.



módosításainak dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba” (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András munkásságának mélyebb megismertetése a látogatókkal.</p> <p>A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére.</p> <p>A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat. • Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése. • Ásatási padlózat kialakítása, 36 m². • A falakon körbe óriás nyomat, 70 m². • A központba egy ún. „sírláda” kerül az in situ felszedett csontvázzal és leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek „majd” a láda alját képezik. • Mellette egy másik sír „pozitívban”, ahogy éppen ásogtják. • Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa, csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök, mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló) <p>A megvalósítandó kiállítás eszközei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fényképezőgép állvánnyal, 2 db. • 3D digitális betét screen a fényképezőgépekbe. • 2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve. • Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta, könyvtartó kecskeláb állvány. • 8-10 db lelet. • Ablak sötétítés. • Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db). • Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása. • Bútorok tervezése, átalakítása.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszak, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A támogatott fejlesztések megvalósultak. A kiállítás határidőben elkészült. A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott határidőben, 2020.01.31-én.</p> <p>Jelenleg a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.</p>




Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-
---	---

16. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2018.04.01
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Kapcsolattartó (név, osztály):	Váriné Hok Ágnes, Gazdasági Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók</p>



	<p>kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel. A projekt a teljes hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett”, az egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.</p> <p>A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban maximalizálta a támogatást.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.</p> <p>A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását vont maga után.</p>



	<p>Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is lezajlottak. Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen megvalósult, kiválasztásra került az üzemeltető a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési tenderek lebonyolítása is lezárult, az eszközök beszerzése megtörtént. A hotel október végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.</p> <p>Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. november 30. napjára módosítottuk.</p> <p>A projekt záró elszámolása 2020.05.28-án benyújtásra került, melynek jelenleg elfogadására/hiánypótlására várunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
2.	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013
4.	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
5.	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
6.	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
7.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
8.	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
9.	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
10.	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK” TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
11.	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
12.	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
13.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
14.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI




	KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
15.	„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN” EFOP-3.3.6-17-2017-00016
16.	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
17.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
18.	NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
19.	KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
20.	KÖZÖSEN A KIÚTÉRT TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
21.	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
22.	„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
23.	INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
24.	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
25.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
26.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
27.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
28.	„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
29.	"GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
30.	„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
31.	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS



	SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.9-17-2018-00005
32.	„Értékünk a család, értékünk az egészség!” CSP-CSBM-19-0070
33.	"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL" TOP-6.1.4-16/NY1-2017-00005
34.	VÁROSRESZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
35.	URBACT III – TECHREVOLUTION
36.	KÓRHÁZI ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
37.	„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
38.	INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
39.	A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM
40.	„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”
41.	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
42.	MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN MODERN VÁROSOK PROGRAM
43.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE ETT-1-0004
44.	A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL INTERREG EUROPE
45.	„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.”
46.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
47.	KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM – „EGY GYŰJTŐ VILÁGA” – A PÉCHY-KOVÁCS GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA
48.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
49.	ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE KONYHAFELÚJÍTÁS)
50.	HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
51.	ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
52.	TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA BGA/5326/2020



53.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
54.	INTERREG DANUBE – TALENTMAGNET
55.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
56.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001



1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	2.128.341.061 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.033.374.925 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.június 27. Befejezés: 2020.12.29.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátuma:	Mégkötés: 2016.09.16. 1. sz. módosítás: 2017.03.14. 2. sz. módosítás: 2017.10.27. 3. sz. módosítás:2018.08.15. 4. sz. módosítás:2018. 09.06 5. sz. módosítás:2018.12.17. 6.sz. módosítás: 2019.08.27. 7.sz. módosítás: 2020.01.06. 8. sz. módosítás: 2020.02.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbb kialakítást kapott. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesült. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása átépítésre került, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épült.</p> <p>A Törzs utca - 4. számú főút csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utcai körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú főút csomópontja a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerültek. A tavalyi évben megtörtént a Törzs utca – 4. számú főút csomópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis utcai új, négyágú körforgalom mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező</p>



	<p>Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szolgálni. A Törzs utca – 41. számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sáv meghosszabbításával lehetővé vált a szabályozottabb forgalomáramlás.</p> <p>A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41. számú főút között gyalogos járda épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza centruma felé történő biztonságos haladását Örökösföld településrész érintésével.</p> <p>Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült. A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósult meg, mivel a beruházás javítja a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A Debreceni és Kígyó, Kállói, Szent István és Tünde utca is olyan szakasz, amelyen jelentős munkaerő-áramlás zajlik.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>2019. november 19-én többletforrás kérelem került benyújtásra 16.947.613 Ft összegben.</p> <p>A projekt keretében maradvány összeg terhére a közúti közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása céljából esőbeállók beszerzése van folyamatban az elkészült kerékpárút nyomvonalán.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1.315.533.958
Támogatás összege:	950.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2020. december 31.



(tervezett) befejezése:	
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2016.09.26. 1. sz. módosítás: 2017.10.16. 2. sz. módosítás folyamatban
Kapcsolattartó:	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Szegfű utca meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávusra történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt jelenlegi állása:	<p>A projekt műszakilag lezárult, a projekttel érintett utcák felújítása megtörtént. A pénzügyi zárást egy tulajdoni probléma akadályozta. Jelenleg a projekt zárásához kötődő, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek zajlanak.</p> <p>2018 decemberében került benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem, melynek kertében a teljes támogatási összeg elszámolásra került.</p>



Egyéb problémák:

A projekt lezárását a Bottyán János utcai részben lévő 28512/3 hrsz-ú és 8071/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonviszony rendezési ügy akadályozta.

Nevezett területek a Magyar Állam 1/1 tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (HM) 1/1 illetve 0/1 kezelésében/vagyonkezelésében lévő ingatlanok, mely területekre vonatkozó megállapodás megkötése kapcsán a Honvédelmi Minisztériummal a 2018-as év folyamán megtörtént az első kapcsolatfelvétel az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya részéről. A HM tájékoztatása alapján a megjelölt állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű ingatlanok honvédelmi feladatok ellátásához nem szükségesek, ilyen jellegű használatuk a jövőben sem tervezett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a korábbiakban meghirdetett ingatlanhasznosítási moratórium szerint állami tulajdonú ingatlan vonatkozásában tartós jogviszony létesítésére kizárólag a minisztérium, jelenleg a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Irányadó előírás továbbá az ingatlanhasznosítási szerződésekben az ún. „NFM klauzulák” alkalmazására vonatkozó kötelezettség, melyek tartalmilag nem egyeztethetők össze a TOP pályázat esetén előírt garanciális jellegű kikötésekkel.

Fenti probléma miatt hosszú levelezéseket folytattunk a Pénzügyminisztérium, a Magyar Államkincstár és a Honvédelmi Minisztérium bevonásával, melynek eredményeként sikerült egy olyan szerződés tervezetet elkészíteni, melyet mindegyik fél elfogadott, s melynek aláírási moratóriuma a Közgyűlés ülési időpontjára lezárul. A szerződés aláírása után befejeződik a projekt projektfejlesztés végi szerződésének módosítása, beszámolók véglegesítése, illetve a plusz forrásigény elbírálását követően a projekt pénzügyi zárása is megtörténik.

További problémát jelent a megvalósítás során jelentkező többletköltség, melyet Önkormányzatunk egyelőre saját erőből finanszíroz. Önkormányzatunk plusz forrásigény kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz (IH), aki a többletköltség indokoltságának megítélése céljából igazságügyi szakértő kirendeléséről intézkedett. A vizsgálathoz szükséges anyagok az IH részére egyrészt 2019. 10. 22-én majd 2020.08.28-án megküldésre kerültek. A projekt költségvetésének módosítására irányuló Támogatási Szerződés elfogadásához kormánydöntés szükséges.



3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DB CNG ÉS 6 DB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt összköltsége:	7 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	7 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.</p> <p>2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról</p>



	<p>készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016. december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.</p> <p>Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre történő átadás történt az ÉMKK részére.</p> <p>A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása.” Tehát a projekttartalom kibővült az előzők szerint.</p> <p>Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekttartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása a 2019. január 18-án beadott módosítási igény szerint 2021.06.30-ig esedékes.</p> <p>Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. § rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján. Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától”. 107. § (5) A városi forgalomban közösségi közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 I. osztályú) autóbust - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező <u>önműködő,</u></p>



	<p>tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került, próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.</p> <p>2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése” tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre 2020. január 6-án került sor, jelenleg a tanulmányterv jóváhagyását követően az engedélyes tervek kidolgozása van folyamatban.</p> <p>2019.07.04. napján elindult a telephely területén található épületek bontására vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként 2019.07.31. napján vállalkozási szerződés került megkötésre. A munkálatok 2019.09.03-án zárultak műszaki átadás-átvétellel.</p> <p>Az 5. számú támogatási szerződés módosítás 2019.10.15. napján lépett hatályba, amely jóváhagyta a megváltozott műszaki-szakmai tartalmat, a költségek telephely megvalósítására való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének elhagyása mellett. A projekt megvalósítása 2022. június 30-ig esedékes.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 608 338 182 Ft
Támogatás összege:	1 590 979 797 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2021.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. november 28.



Kapcsolattartó (név, osztály):	Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népszerűségmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaovezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.</p> <p>Tervezett projekt tevékenységek</p> <p>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</p> <ol style="list-style-type: none"> Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés Extenzív fenntartású zöldfelületek Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt műszakilag lezárult, először 2019.10.10-én, majd hiánypótlásokat követően 2020.03.31. napján többletforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére. A többletforrás igény - bruttó 575.565.087 Ft értékben – felterjesztésre került az Irányító Hatóság részére az eredeti projekterv megvalósításra vonatkozóan. Pozitív elbírálás esetén a Tiszavasvári úti Északi terület megújítására is lehetőség nyílhat.</p> <p>A projekt keretében keletkezett maradvány terhére a Tagló utca felújítása tervezett, mely kapcsán a feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.</p>
Megvalósítást hátráltató	Nem releváns.



problémák, nehézségek:	
---------------------------	--

5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 590 218 738 Ft
Támogatás összege:	1 197 241 535 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2021. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p>



Önállóan támogatható tevékenységek:

A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):

- **Benczúr-Bessenyei tér** teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- **Bujtosi városliget** rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása.
- **Arany János** utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel.
- **Pazonyi tér** park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel.)
- A Szegfű utcától északra található **Kiserdők fejlesztése**, ütemezett fakivágás, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. – *ez a projekt a Zöld Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében, hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projekt áthelyezése a projekt megvalósítási, valamint járulékos költségeinek (tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.*

B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):

- **Bocskai u. 16.** (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alpműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

- **Benczúr-Bessenyei tér:** Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve.
- **Bujtosi városliget:** Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeálló, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése
- **Pazonyi tér:** A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- **Bocskai u. 16.:** A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.

Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység.



	<p>A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.</p> <p>A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása megtörtént, szerződéskötésre 2018. május 16. napján került sor, kivitelezés határideje a munkaterület átvételét követő 120 nap. A terek felújítása 2018. szeptember 28. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A tér biztonsága érdekében önkormányzati saját forrásból kamerarendszer került kiépítésre. A többi projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. A második eljárás indítására Arany János utca és Pazonyi tér vonatkozásban 2018. július 13-án, a Bujtosi Városliget vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai utcai szolgáltatóház esetében 2019. január 14. napján került sor. A megismételt eljárások (Arany János/Pazonyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.</p> <p>A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018. október 02-án került aláírásra, a kivitelezés 2018. december 17. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018. december 12. napján került aláírásra, a kivitelezés időtartama 120 nap volt. A kivitelezés 2019. május 31. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A Bocskai utcai Szolgáltatóház kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. 05. 27. napján indult, vállalkozási szerződés aláírására 2019. október 22-én került sor. A kivitelezés eredeti időtartama 6 hónap volt. A kivitelezés a meglévő épület bontásával kezdődött, majd statikai felmérést követően megállapításra került, hogy az eredeti tervek módosítása szükséges az épület</p>



	<p>alapozására vonatkozóan. A kivitelezői szerződés két alkalommal módosításra került, határidő és pótmunka vonatkozásában, melyből az 1. számú szerződésmódosítás jóváhagyásra került. Jelenleg a szerződés 2. számú módosítása van folyamatban. A kivitelezés még 2020-ban befejeződik, a projekt tervezetten 2021. év I. negyedévében lezárásra kerül.</p> <p>A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra 2019.07.15-én 392.977.203 Ft összegben, melynek elbírálása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	708 420 719 Ft
Igényelt támogatás összege:	707 918 444 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdeté és befejezése:	A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19. Tervezett befejezése: 2020. szeptember 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. A projektfejlesztés végi 5. Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 2018. április 11-én, amely 2018. decemberben elfogadásra került. 6. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2018. 12. 17. 7. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2019. 07. 22. 8. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2020. 07. 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem



műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítása valósult meg jelen projekt keretében:

- Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)
- Gyermekvilág Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
- Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)
- Eszterlány Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.

A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra

A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

- a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)
- b. udvar, játszóudvar felújítása
- c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása
- d. tornaszoba építése

B. Eszközbeszerzés, ezen belül:

- a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök
- b. informatikai eszközök, berendezések

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése

B. akadálymentesítés

C. szórt azbeszt mentesítés

D. energiahatékonysági intézkedések

E. nyilvánosság biztosítása



Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak határidőben, az eszközök beszerzése 2019. október 15-ére valósult meg. 2019. 10. 04-én benyújtott többletforrás iránti kérelem pozitív elbírálásban részesült 7.918.444 Ft összegben. A projektben 502.275 Ft nem elszámolható költség keletkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Projekt tervezett összköltsége:	3 027 105 285 Ft
Igényelt támogatás összege:	3 027 105 285 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2020.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése 2016.12.20. A Támogatási Szerződés 1.sz. módosítása 2018.09.03 A Támogatási Szerződés 2.sz. módosítása 2019.03.27. A Támogatási Szerződés 3.sz. módosítása 2019.05.15. A Támogatási Szerződés 4.sz. módosítása 2019.07.09. A Támogatási szerződés 5.sz. módosítása 2020.08.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Legyező-, Dugonics utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza. A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé



	<p>váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre.</p> <p>Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra. 2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a Tiszavasvári út – Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére a Cívus Komplex Mérnök Kft-vel. A tervdokumentáció és a szükséges engedélyek 2018. márciusára álltak rendelkezésre. A kiviteli tervek rendelkezésre állását követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás – előzetes minőségbiztosítást követően- 2018. április 13-án megindult. A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó eljárás eredményeként vállalkozási szerződés megkötése történt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én - Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Colas Út Zrt-vel 2018. november 12-én - Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Kelet-Út Kft-vel 2018. november 13-án. <p>A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km hosszan valósult meg. Felújításra kerültek a régi meglévő járdák, útsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került 10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg. Az útfelújítás 2019 májusában készült el, értéke 552 391 427 Ft.</p> <p>A Legyező és Dugonics utcák aszfaltburkolata teljes szélességben felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, a Derkovits utcán megerősítettük a meglévő burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra</p>



	<p>létesült a Continental gumigyár előtti gyalogos átkelőhely átépítésével, valamint a Dugonics-Derkovits kereszteződésben 2 zebra került kialakításra. Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek, így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés lehetőségét. A beruházás 2019. augusztus 31-re készült el, bruttó 855 896 497 Ft értékben.</p> <p>A Rókabokori út építése 2018. novemberében kezdődött és 2019. szeptember 23-án sikeres műszaki átadással zárult. A kivitelezés költsége bruttó 947 209 086 millió forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338. sz. főutat és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5 m, 2376,03 méter hosszan. Az útépítés elsődleges célja a Kertváros teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon. Az útépítés kapcsán megtörtént a Mandai főfolyáson lévő átereszt cseréje, a Simai főfolyás áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került kialakításra, hogy a Bottyán János utca és a Szélsőbokori út közötti kerékpáros kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került telepítésre kőris, hárs és juhar fajtákból.</p> <p>A (Tiszavasvári út) – Szélsőbokori út kereszteződésében a 2x1 forgalmi sávok másodrendű főúton lévő belterületi útcsatlakozás körforgalmi csomóponttá történő átépítése valósult meg. A fejlesztés során tengelysúly mérőhelyek kialakítása, két buszöböl létesítése kerékpárosok és a gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is megtörtént. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetési feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi szerződés aláírására került sor 2019. április 4-én. A beruházás 2019. decemberében elkészült.</p> <p>A projekthez kapcsolódóan 2019. október 24-én többletforrás iránti kérelem lett benyújtva a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem pozitív elbírálásban resultált, így bruttó 113 105 285 Ft többletforrás került biztosításra a 1243/2020 (V.18.) Kormányhatározat alapján.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításaival és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.</p> <p>A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:</p> <p>1. Közösségfejlesztési programok:</p> <p>Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.</p> <p>Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.</p> <p>Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).</p> <p>Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU



vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt.

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.

2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.


3. Gyermek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

4. Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a



	<p>szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.</p> <p>Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.</p> <p>Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A Záró elszámolás benyújtása folyamatban van. Határidő: 2020. október 04.</p> <p>A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka folyamatosan biztosított volt. Az akcióterületen kihelyezett irodakonténerben a célcsoport számára különböző foglalkozásokat tartottak szerződött szakemberek, pl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Egészségügyi szemléletformáló programsorozat – ápoló, védőnő és háziorvos szakember bevonásával, -Egészségügyi tanácsadás keretében havonta egy alkalommal gyermekorvos tart tanácsadás, -Külső helyszíneken: <p>Kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő gyermekek,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával -Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy alkalommal. <p>A projekt megvalósulásában konzorciumi partner megvalósításában az alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ifjúsági foglalkozások, -meséd program, -közösségi akciók, -szomszédsági megbeszélések <p>A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.12.29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.</p> <p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,</p>



	<p>a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p> <p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.</p> <p>A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel.</p> <p>A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is.</p> <p>Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.</p> <p>2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza Krúdy termében.</p> <p>A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Előkészítési dokumentumok



- Ügyrend
- Szervezeti- és Működési szabályzat
- Kézikönyv
- Munkaprogram
- Együttműködési megállapodás
- Projektervek (5 db)

- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
- Megvalósíthatósági tanulmány
- Igényfelmérések

Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:

1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.
2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26.
3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.

Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást.

Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik.

A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.

A projekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységek” megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok beérkezését és azok bírálatát követően aláírásra kerültek a vállalás szerződések 2019. április 4-én. A komplex csomag megvalósítása folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési, valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. A kapcsolódó akciótervek kidolgozásra kerültek, megvalósításuk zajlik. A továbbiakban az „Önfoglalkoztatóvá válás segítő szaktanácsadás” tevékenység beszerzése és megvalósítása szükséges. A projekt megvalósítási határideje 2021.12.29. napja.



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 226 225 485 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 224 404 977 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,85 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. október 10. Befejezése: 2019. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása: 2017.10.25. Támogatási Szerződés 2. számú módosítása: 2018.04.19. Támogatási Szerződés 3. számú módosítása: 2018.09.28. Támogatási Szerződés 4. számú módosítása: 2019.01.25. Támogatási Szerződés 5. számú módosítása: 2019.03.19. Támogatási Szerződés 6. számú módosítása: 2019.05.02. Támogatási Szerződés 7. számú módosítása: 2020.04.03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik. A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen



	<p>jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők”, mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.</p> <p>Szabadtéri Színpad</p> <p>Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.</p> <p>„Kiserdők”</p> <p>A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történt meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt.</p> <p>A „Kiserdők” projektem vonatkozásában a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés teljesítési határideje 2019. november 26. A műszaki átadás átvétel megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán 73.646.977 Ft összegben többletforrás került biztosításra a 1243/2020. (V. 18.) Korm. Határozatban rögzítettek szerint.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

11. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	7 596 151 227 + ÁFA
Támogatás összege:	7 596 151 227 Ft + ÁFA



Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2021. április 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	<p>2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít.</p> <p>2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.</p> <p>2017. december 22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint 3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata.</p> <p>2019. augusztus 2. keltezésű Támogatói Okiratban módosult a támogatott tevékenység záróidőpontja, valamint a költségterv.</p>
Projektfelelős:	Kaszukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A közel 12 ezer m² nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban kialakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egy 8 sávós, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy 570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel - a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávós, több mint 500m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja - a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja - egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávós 200 méteres és egy 8 sávós 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal - edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőterem a vívás, a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya,



	<p>erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával, zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel - egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étterem-konyha rész - 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesen használható.
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.</p> <p>Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak megfelelően módosította.</p> <p>A 200/2017 (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p>



A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról.

A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére tárgyban 2018. november 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult, melynek eredményeként 2019. június 27-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére került sor a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére tárgyban. Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. június 27-én módosította a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a Sportcentrum a 3.3 milliárd forint támogatást továbbadhatta Önkormányzatunknak. Az erről szóló *Megállapodás támogatás továbbadásáról* szóló megegyezés 2019. június 28-án került aláírásra mind a Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. június 28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. július 12-én átadásra került.

Ezt követően augusztus, szeptember hónapban a munkaterület előkészítő földmunkái, ideiglenes munkaterület lehatárolásai, felvonulási létesítmények telepítési munkái készültek el. Elbontásra kerültek a meglévő futópálya melletti lelátó- és öltözőépületek, valamint a vívó- és konditerem. Szeptember közepétől elkezdődtek a csarnoképület alapozási munkái, melyek október végére be is fejeződtek.

Az alapozási munkákkal párhuzamosan kialakításra kerültek a munkaterület ideiglenes közlekedési- és felvonulási útjai, melyekről csapadékos időben is lehetséges a kivitelezés. A szerződésben vállalt ütemezésnek megfelelően készül a csarnoképület előregyártott vasbeton szerkezete, mellyel párhuzamosan helyszíni vasbeton kivitelezési munkák folynak.

2019 év végig a fejépletben elhelyezésre került az összes előregyártott pillér, az előregyártott gerendák nagy része, födempallók az 1. emelet teljes területén, valamint a további szintek harmadán. A helyszín monolit vasbeton szerkezeteket tekintve, elkészült a talpgerendák többsége, monolit vasbeton merevítőfalak két szinten, a B lépcsőház és liftakna falai a földszinten,



valamint két szint felbetonozása. Az ágyazati anyag deponálása és az ágyazat építéshez szükséges előkészítő földmunkák is megvalósultak 2019 decemberében. Október közepére elkészült a kültéri lelátó alapozásához szükséges földmunka, az év végig pedig elkészült a teljes alapozás - beleértve az alaptesteket és az előregyártott kehelynyakak elhelyezését is. Novemberi hónapban megkezdődött a területen a közműépítés is, melynek részeként a csapadékvíz és szennyvíz gerincsatornák elhelyezésre kerültek. Januárban az előregyártott és a monolit vasbeton szerkezetek párhuzamosan épültek. Február elejére elkészült a teljes épület előregyártott vasbeton szerkezete illetve az acél rácsostartó szerkezet elhelyezéséhez szükséges monolit vasbeton szerkezetek is. Az acél rácsos tartót február közepe magasságában kezdték a helyszínre szállítani és április végéig teljes egészében elhelyezésre került a mintegy 650 t összetömegű acél rácsostartó szerkezet. Április elejétől megkezdődtek a trapézlemez fedési munkák. A csarnok viszonylatában április közepétől már a homlokzati panelek elhelyezésével párhuzamosan zajlott az épület befedése. Mindeközben a fejpületi részben befejeződtek a monolit vasbeton szerkezetek – merevítő falak, felbetonok, stb. – valamint a falazási munkák is elkészültek ebben az intervallumban. Május hónapban a tetőre kerülő kupolák, géptartók és gépek, elhelyezése következett, hogy május közepétől megkezdődhessen a teljes épület tetőszerkezetének hő és vízszigetelése. Május második felétől folyamatosan csatlakoztak be a kivitelezésbe a szükséges szakági és szakipari munkák: gépészet, épületvillamosság, kőműves és aljzatolási munkák, szárazépítés. Június végére a vízszigetelés és a homlokzatburkolat majdnem teljes egészében elkészült.

Külső pálya és kültéri lelátó: A külső lelátó alapozása és előregyártott vasbeton szerkezete szintén a kora tavaszi-tavaszi időszakban valósult meg. Májusban elkészült a kültéri lelátó acélszerkezete, júniusban pedig az oldalfal és tető lemezelési munkái. A kültéri pályán elkészültek az előkészítő földmunkák a tükörszint kialakításáig, valamint kiépítésre került az öntöző rendszer.

Egyéb külső: A külső területeken az év első felében közműépítés zajlott, elkészültek a tervezett, víz, szennyvíz és csapadékvíz hálózatok és a csapadékvíz szikkasztók, valamint lefektetésre kerültek az épület erősáramú betápláláshoz szükséges kábelek és elektromos védőcsövek, aknák.

A kivitelezési munkálatok ütemszerűen haladnak, jelenleg 65%-os készültségi fokon van.

A minősítési követelmények változásának, a műszaki szükségességből és a későbbi hatékonyabb üzemeltetés, valamint a gazdaságos megvalósítás érdekében szükséges volt a műszaki tartalom változtatása. Az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat biztosította, a kivitelezési



	szerződésmódosítás keretében. A megvalósításhoz szükséges többletforrás iránti kérelem benyújtásra került a Támogató részére.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	685 112 500 Ft
Támogatás összege:	685 112 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A pályázat tervezett fejlesztései: <i>a.) <u>Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítése:</u></i> A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden



közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet, Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolysítást, biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő úthálózatnak.

A Kállói út – Ady Endre utca – Czuczor Gergely utcai csomópont és a Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú, megállási lehetőséget is biztosító szervízút jellegű nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.

A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen projekt keretében.

A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a környező utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával együttesen.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

b.) Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése:

A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a járművek rendszeres feltorlódása egyre elviselhetetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde



utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű kanyarodó mozgás lehetséges.

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé balra kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuzsmegálló öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuzsmegálló részleges áthelyezése tervezett.

Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő kerékpáros átvezetések tervezésével lehetővé teszik az érintett városrészek kerékpáros baráttá tételét.

A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.

A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.

c.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez és az élhető városi környezet kialakításához.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A projekt keretében az alábbi utcákat alakítottuk kerékpáros baráttá:

Megvalósítási hely (Utca neve)
létesítmény hossza

Tervezett kerékpárforgalmi



	<p>Arany János utca 700m</p> <p>Jósa András utca 200m</p> <p>Honvéd u.-Serház u. 1000m</p> <p>Nádor u.-Szilfa u. 1000m</p> <p>Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig) 110m</p> <p>Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között) 820m</p> <p>Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között) 300m</p> <p>Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között) 600m</p> <p>Malom utca 490m</p> <p>Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között) 685m</p> <p>Garibaldi utca 740m</p> <p>Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között) 780m</p> <p>Fészek utca 1000m</p> <p>A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:</p> <p>I. Irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése. Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.</p> <p>II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervezői feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján. Teljesítési határidő 180 nap. A tervező a <u>kerékpáros létesítmények</u> kiviteli terveit határidőre leszállította, a tervszűri általi jóváhagyása megtörtént, közúti biztonsági auditálása megtörtént. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén határidőre leszállításra kerültek, azok tervszűri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági auditálása megtörtént. A <u>kerékpáros forgalmi létesítmények</u> kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09.14. napján indult, amely eredményesen zárult és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „KE-VÍZ 21” Zrt.-vel. A Vállalkozó</p>



	<p>teljesítési határideje 40 nap. A Vállalkozó 2018. december 20. napjával a beruházást készre jelentette. A műszaki ellenőr 2018. december 20. napjára kitűzte a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely aznap sikeresen zárult. A város jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg kerékpárforgalmi létesítményeket. A tervező a csomópontok tekintetében a kiviteli tervdokumentáció 2018. december 7. napjára, határidőre leszállította, továbbá az építési engedélyeket beszerezte. Az ITM építtetőnek a Kállói út-Czuczor Gergely-Ady Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t, míg a Kállói út-Tünde u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki.</p> <p>A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópont átépítése <u>elhagyásra kerül</u> a Főépítés Osztály által megrendelt, a Kállói út távlati fejlesztésére készült tanulmány alapján. Terveink szerint <u>új elemként</u> a Luther utca, Luther téri autóbusz megállóhelyek öbölbe helyezése, szabványosítása kerül a projekt keretében megvalósításra.</p> <p>A Kállói út – Tünde utcai csomópont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése kapcsán a NIF Zrt. megtette a tervezői csomag alapján az ajánlatát, amelyet az Önkormányzat elfogadott. A konzorciumi megállapodás és annak 1. számú módosítása aláírásra került. A konzorciumi megállapodás KSZ által történő jóváhagyása céljából a Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra és jóváhagyásra került. A körforgalmú csomópont kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a NIF Zrt. által előkészítésre került, a KFF által jóváhagyásra került. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020.08.05. napján feladásra került. Jelenleg az eljárás zajlik. A bontás tervezetten 2020. szeptember hónapjában megtörténik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

13. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>317.776.353 Ft</p>
<p>Támogatás összege:</p>	<p>156.432.161 Ft</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100 %</p>



Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2020.11.08
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 12. 1. sz. módosítás: 2018. július 17.
Projektmenedzser (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.) 2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u. 2., 0176/1 hrsz.) 3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.) 4. Gyermek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.) 5. Gyermek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.) 6. Gyermek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (4433 Nyíregyháza Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.) 7. Gyermek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént. A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba. A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.</p> <p>A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció, melynek elkészítésére bevonásra került Tervező, valamint rehabilitációs</p>



környezettervező szakmérnök/szakértő. Bevonásra került továbbá műszaki ellenőr, valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. A tervezői költségvetések meghaladták a rendelkezésre álló keretet. A megoldásról egyeztetések lezajlottak, amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének módosítása vált szükségessé. Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási igény került benyújtásra, mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. A Támogatási Szerződés módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.

A tervezés során továbbá három épület (Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely) esetében statikai probléma merült fel, valamint a Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény esetében új hálózatbekötés szükséges, melyek megoldása elengedhetetlen az energetikai korszerűsítés megvalósításához. Az épületek statikai megerősítésére vonatkozó statikai tervek elkészítésére a Tervező kiválasztásra került, a statikai tervek 2018. november 23. napjáig elkészültek.


A tervezői többlet, valamint a statikai megerősítések költségei miatt keletkező forráshiány okán két óvodai intézmény (Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény) esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 30-án indult, amely eljárás 1 ajánlat beérkezése okán eredménytelenül zárult.

Az újonnan induló három óvodai intézmény (Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely) korszerűsítését célzó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. március 11. napján elindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések 2019. május 21. napján megkötésre kerültek.

A fennmaradt további 4 intézmény vonatkozásában (Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. április 23. napján került elindításra. Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. június közepéig mind a 4 intézményben a kivitelezési szerződések megkötésére sor került.

A 7 intézményben 2019. októberéig a kivitelezések minden esetben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:

- Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény – 2019.07.21.
- Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény – 2019.08.29.
- Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely – 2019.08.29.
- Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény – 2019.10.04.
- Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely – 2019.10.14.
- Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely – 2019.10.14.
- Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely – 2019.10.14.



	<p>A projekt megvalósítása során jelentős többletköltség keletkezett, melyhez kapcsolódóan többlettámogatási kérelem került benyújtásra 2019. szeptemberében. A projektfejlesztésügyi Támogatási szerződésmódosítás igény 2020. március 11. napján benyújtásra került, melynek elbírálása folyamatban. A projektben 60.083.877 Ft nem elszámolható költség keletkezett, nem támogatható, de műszakilag szükséges tevékenységek miatt..</p> <p>A projekt fizikai lezárásáig a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése szükséges.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.09.01. Befejezés: 2020.12.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.




	<p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások): Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2 Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3 Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Pályázati felhívásaink lezárultak. A helyi támogatási kérelmek mindegyike (mindösszesen 210 db) átesett az elsőfokú ellenőrzésen. Jelenleg a támogatói okiratok megkötése zajlik az M3-as és M4-es művelet keretében benyújtott pályázatok esetében, illetve a második körös pályázatok Közreműködő Szervezet által történő ellenőrzése történik jelenleg. <p>A Kulcsprojekt (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi Művelődési Ház) fizikai megvalósítása megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.</p>

	<p>Az elmúlt időszakban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, melyek elfogadásra kerültek, s mely kapcsán mintegy 19,5 millió Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2020.02.15-én mérőföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk, mely szintén elfogadásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Nyíregyházi Helyi Közösség HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges döntést. A HBB pozitív döntését követően az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) hozza meg - az elektronikus rendszerben történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső döntésről a kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül. Mindezen döntés meghozatalában, közreműködő szervezatként a Magyar Államkincstár tevékenykedik. Tekintettel azonban az óriási számú támogatási kérelemre, valamint az elmúlt időszak pandémiás körülményeire, a támogatási kérelmek végső döntése csúszik, mely hátráltatja a támogatói okiratok megkötését és az előlegek lehívását is. Valamint e járványügyi helyzet, nem csak a döntési folyamatot lassította le, hanem veszélyezteti a rendezvény megvalósítását célzó kisprojektek megvalósítását is.</p>

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„MTMI Élményközpont Nyíregyházán” EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Megítélt támogatás összege:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2021.01.29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Aláírás időpontja: 2017. szeptember 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra



<p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p>	<p>Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáféréseinek biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.</p> <p>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre). - Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása; - A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése; - A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása; - A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése; - Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek; - Programok kijánlása, csoportok szervezése; - Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése; - A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában. - Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása; <p>A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés folyamat gördülékenységét.</p> <p>Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kft-vel, került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához kapcsolódó</p>



	<p>feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az épület műszaki átadása.</p> <p>A projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. január 15-ig. A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került lebonyolításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére 100%-ban megtörténik.</p> <p>Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig az épület üzemeltetését szükséges biztosítani.</p> <p>A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor, ahol megtörtént az épület átadása.</p> <p>A kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai anyagok előkészítése, nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.</p> <p>Az Élmenyközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.</p> <p>Jelenleg a foglalkozások megtartása szünetel, a COVID 19 miatt kialakult helyzet miatt. A foglalkozások várhatóan 2020. októberében indulnak újra.</p> <p>A konzorciumi partnerekkel együttműködve az egyeztetések folyamatosak, melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló tapasztalatok beépítése a napi működésbe.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

16. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>nettó 3 528 816 771 Ft</p>



Támogatás összege:	nettó 3 528 816 771 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. október Befejezés: 2021. április
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 145 877 120 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 528 816 771 Ft.
Projektvezető:	Gajdos László
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon.</p> <p>A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 145 877 120 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és



	<p>megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülönítésre, amely összeg támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). A tervpályázatra a kiírás szerinti feladási határidőre, 2018. június 18. (hétfő) 16:00 óráig, tizenkét pályamű érkezett. A Bírálóbizottság 2018. június 29. napján hozott, a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakban: zárójelentés) rögzítette, hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. A beérkezett 12 pályaműből a zsűritagok egybehangzó véleménye alapján első díjban részesült a Gav-Art Stúdió Kft. és a DEKON Kft., amely társaságokat a Bírálóbizottság a zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta. A tervpályázaton nyertes két pályázó felhívásával „tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás” indult az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározásra került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én. Az eljárás során 3 alkalommal került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én. Az eljárás lezárásaként végül november 23-án került kiküldésre az Összegezés. December 4-én sor került a tervezési szerződés aláírására, amelynek eredményeként 2019. januárban elkészült a Jégkorszaki interaktív állatbemutató attrakció vázlatterve, majd 2019. februárban az engedélyes terve, valamint 2019. márciusban kiadásra került a beruházásra vonatkozó (nem jogerős) építési engedély, ami 2019. áprilisban jogerőssé vált. Április végén a Tervező akadályközlést nyújtott be műszaki okok miatt, amelynek következtében a tervek módosítása és az engedélyezési eljárás újbóli lefolytatása volt indokolt, emiatt pedig a tervezési szerződés határidejének módosítása, hosszabbítása vált szükségessé. A módosított építési engedély július 1-én kiadásra került, majd július 24-én jogerőssé vált. Tervező a módosított szerződés szerinti határidőben leszállította ellenőrzés céljából a kiviteli terveket a beruházás árazott költségbecslésével együtt, amely jelentősen túlmutat a Támogatói Okiratban erre a beruházásra rendelkezésre álló fedezeten. Fentiek miatt 2019. augusztusban póthatáridő tűzési jegyzőkönyvben rögzítettük az új tervezési határidőt.</p> <p>2020. július 27-én indult el a beruházás 5 üteme közül az I. ütem kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, tekintettel a rendelkezésre álló fedezetre. A többi 4 ütemre az ősz folyamán indulhat a közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020. szeptember 29.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató</p>	<p>Önkormányzatunk 2019. augusztus 28-án plusz forrás iránti kérelmet nyújtott be a Miniszterelnöknek címezve, amely emelt összegű forrásra vonatkozó kérelem elbírálásáról hozott döntésről szóló értesítést követően további 30 nap</p>



problémák, nehézségek:	áll majd rendelkezésre a Tervezőnek a kiviteli tervek véglegesítésére. A kérelem elbírálása még folyamatban van. A kérelem elbírálásának feltétele a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.
---------------------------	---

17. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	574 000 000 Ft
Támogatás összege:	564 009 932 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2020.01.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található.</p> <p>A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig Fogytékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, csupán nyitva álló helyiségként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése</p>



nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, leromlott épület üresen állt.

A **Nyíregyháza, Kollégium u. 58.** szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ **házigondozói körzet** működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m²-es irodából és egy 6m²-es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m² alapterületen. A zárt udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek számára.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:

- a) **férőhely bővítése** történik Őz utcán építendő ingatlan esetén
- b) **felújítás** (beleértve az épületgépészeti, épületvillamosági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;
- c) **új szolgáltatás létrehozása** – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;
- d) **új építés:** A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;
- e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;



	<p>f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.</p> <p><u>B) Eszközbeszerzés:</u></p> <p>a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlístákban kerül sor;</p> <p>b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik</p> <p>c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a kiviteli tervek alapján 2018. augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018. november 20-án indult, részajánlattételi lehetőséggel a két épület megvalósítására vonatkozóan. A vállalkozói szerződések kötésére 2019. március 19. napján került sor. Tervezetten az Őz utca esetében a kivitelezés időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában 5 hónap volt, de mindkét kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület átadására 2019. október 19-én került sor. Az Őz utca megvalósítása 2020.02.24. napján műszaki átadás átvétellel zárult. A projekt keretében beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, valamint az épületek működését segítő eszközbeszerzésre is sor került. Az Őz utcai intézmény 2020. szeptember 7. napján ünnepélyes keretek között került átadásra.</p> <p>A projektben keletkezett költségek vonatkozásában 2020.07.30. napján többletforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére 33 796 721 Ft összegben, amely elbírálás alatt van. Jelenleg a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó hiánypótlás van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft
Támogatás összege:	200 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 61,53% Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 38,47%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2021.02.28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.</p> <p>Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól (2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős hozzátartozókat.</p> <p>A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.</p> <p>Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, standardizálása.</p>



Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.

A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a kedvezményezettek részére.

A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

- Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és működtetéséhez,
- a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez,
- a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
- a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez.

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a)

- Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban
- Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
- Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése
- tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése



	<p>-</p> <p>2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés maximum 60%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése - Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása - Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken. - kidolgozott sztemderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása <p>3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (költségvetés 10%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - informatikai háttér és mobilitás biztosítása - a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely hatálybalépésének dátuma 2017. november 24., 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK) módosult. A „CsakPONT” működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019. február 15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT” munkatársainak bevonásával. A támogatási szerződés módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a projekt az eredeti ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra. A projekt megvalósítása során 2019. június 11-én újabb auditra került sor a családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása felgyorsult.</p> <p>A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése valósult meg, 2019. június 19-én fejeződött be 2 db CSBO képzés (munkaerőpiaci reintegráció, munka magánélet</p>




	<p>összeegyeztethetősége). A képzések mellett a 200 fő 5 órás karrier coachingban is részesült.</p> <p>2019.03.01.-2020.08.31. között 21 rendezvényen jelent meg a Család és KarrierPONT, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az atipikus foglalkoztatási formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá a CSakPONT szolgáltatásait és feladatait.</p> <p>Ez idáig 20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési megállapodás. A munkáltatók már alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. Eddig 2 munkáltatói fórum (2019. június 4. és 2019. november 13.) és 2 foglalkoztatási kerekasztal került megrendezésre (2020.01.14., 2020. 09.11.), ahol a családbarát tanúsítvány lehetőségéről és az atipikus foglalkoztatási formák előnyeiről és jó gyakorlatainak a bemutatásairól, valamint a „Hibrid munkavégzésről” szóltak.</p> <p>A hálózatosodás szempontjából eddig 4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és 5 intézmény működik együtt a programmal .</p> <p>A programba összesen 2020. augusztus 31-ig 404 ügyfél regisztrált és vette igénybe a pályázat nyújtotta szolgáltatásokat. 2019. július 1-től ingyenes gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és mentálhigiénés tanácsadások mellett. 2020. július 1-től bővült a szolgáltatási paletta online korrepetálással. Eddig összesen 538 fő vette igénybe a segítőszolgáltatásokat.</p> <p>2019. november 6-án monitoring előkészítő látogatás valósult meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft részéről. A monitoring 2019. december 3-án valósult meg. 2020. március 31-én újabb monitoring előkészítő szakmai egyeztetés történt online formában, 2020. szeptember 7-én pedig személyes jelenléttel.</p> <p>2020. május 7-től elindult a toborzás az ingyenes képzésekre, melyből eddig az alábbiak valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75 fő vett részt a képzéseken, ezen belül házi és idősgondozás alapjai, informatikai ismeretek a könnyebb élethez, szolgáltatásmarketing és vállalkozásindítás alapjai.
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	1 036 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 036 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdetete és befejezése:	Kezdet: 2017.10.01. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási szerződés megkötésének napja: 2017.10.19. A Támogatási szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2018.04.26. A Támogatási szerződés 2. számú módosításának dátuma: 2018. 11.27. A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának dátuma: 2020.06.18.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kaszukné Liskai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak: 1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással. 1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. 1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése. 2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal. 2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal. 3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.




	<p>4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.</p> <p>5.) Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állását követően a kiviteli tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018. május 29-én szerződéskötés történt a Közműterv-M 93 Kft-vel. A szerződés teljesítési határidő vonatkozásában egy alkalommal módosításra került, 2018. szeptember 26-án. Ennek megfelelően 2018. októberében a kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.</p> <p>A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytattunk le Nyulastói csatorna rekonstrukciója I. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársasággal kötöttünk vállalkozási szerződést 2018. november 19-én. A munka megkezdésének időpontja 2018. november 23-a, befejezése 2018. december 21. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.</p> <p>2019. áprilisában Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytattunk le Csapadékvíz elvezetés 4 részben tárgyban. Az eljárás az 1.rész vonatkozásában – Alma utca, Kökény 75, Kökény 115.- eredményes lett, ennek következtében a Közmű Generál Kft-vel 2019. augusztus 22-én a kivitelezési szerződés megkötésre került. Az Alma utcán és a Kökény utcán a csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, valamint az átemelő és záportározó műtárgy építése befejeződött 2020. januárjában.</p> <p>A 2. rész és 3. rész és 4. rész esetében, azaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csemete utcán csapadékcsatorna rekonstrukció - Nyulastói csatorna rekonstrukciója II. ütem - Igrice mellékág mederbővítés <p>a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így 2019. szeptemberében ezen részek vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására, amely eredményesen zárult minden rész tekintetében. A munkaterület átadása a Kivitelezők részére 2020. márciusában megtörtént.</p> <p>A Nyulastói csatornánál a csatorna rekonstrukciója történik mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, mint lehetséges befogadó Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felől érkező csapadékvízének. A kivitelezési költség bruttó 312 175 624 Ft.</p>



	<p>A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése történik zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. A kivitelezés 2020 március 9-én kezdődött. A kivitelezési költség bruttó 248 337 175Ft.</p> <p>Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással. A kivitelezés 2020. március 18-án kezdődött. A kivitelezés költsége bruttó 95 157 831 Ft.</p> <p>Minden helyszínen megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás.</p> <p>Az önkormányzat elkészítette a Meggyfa és Korong az utcákra vonatkozó csapadékvíz elvezetési és útépítési terveket. Csakis egy időben célszerű megvalósítani a fejlesztést, a csapadékvíz elvezetési létesítményeket a tervezett útburkolat elkészítése nélkül nem lenne célszerű megépíteni. Ellenkező esetben - mivel az utcák jelenleg nem rendelkeznek szilárd útburkolattal - az eső, az út felső rétegén összegyűlő szemcsés anyagot rendszeresen belemosná a csapadék hálózatba, és az emiatt szükségessé váló gyakori tisztítása gazdaságtalan, magas fenntartási költséget eredményezne, és az állandó, akadálymentes üzemszerű működése sem lenne biztosított. Az útépítést nem lehet elkezdni, ugyanis a tervezett nyomvonalhoz a szükséges terület nem biztosított. Ezen indokokból nem tudtuk elindítani a Meggyfa utca és a Korong utca csapadékvíz elvezetés kivitelezését. Az így keletkezett maradványösszeg terhére a Színház utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójának megvalósítása tervezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

20. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>„Közösen a kiútért” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>830 000 000 Ft</p>
<p>Támogatás összege:</p>	<p>830 000 000 Ft</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100 %</p>
<p>Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:</p>	<p>Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2022.03.31</p>



Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p> <p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);</p> <p>G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. drogvizsgálat).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p>



	<p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központtal. A Gyermejjóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Megkezdődött projekt megvalósítási szakasza, az alábbi programelemek megvalósítása zajlik:</p> <p>Bűnmegelőzés és dropprevenció a rendőrséggel, Egészségügyi tanácsadás, szűrőprogramok, egészségügyi szemléletformálás programelemek, Életvezetés és háztartásgazdálkodás, Képzések, munkaerő piaci szolgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése és felkészítése, Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés Kulturális és hagyományőrző programok, meséd program, Sportfoglalkozások, Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.</p> <p>A mérföldkőhöz kötött 2. számú szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. A megvalósítandó főtevékenységekre vonatkozó közbeszerzéseket eredményesen lezártuk. A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént. A kommunikációs tevékenységek megvalósítása elkezdődött. A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott online felületek) fenntartása a megvalósítás alatt, sajtóközlemény küldése a projektindításról, honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, és folyamatos frissítés a projektzárásig, a pályázati felhívásban és a kommunikációs csomagban szereplő elvárások teljesítése. Információs anyagok, kiadványok készítése. Módosítási igény elbírálása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató nehézségek:</p>	-

21. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	890.206.903 Ft



Támogatás összege:	890.206.903 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. január 1. Befejezés: 2020. november 29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási szerződés: 2017. december 29. Támogatási szerződés I. sz. módosítás: 2018. december 19.
Projektvezető:	Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt során célunk a Múzeumfalú mint meglévő attrakció fenntartható turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.</p> <p>A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> Új látogatóközpont: A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkösége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása: A Múzeumfalú meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a Múzeumfalú igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

	<p>3. Szabadtéri Színpad megújítása: A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül.</p> <p>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk – tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások – feltétlenül szükséges.</p> <p>5. Infrastrukturális fejlesztések</p> <ul style="list-style-type: none"> - út- és parkolóhálózat, - meglévő utak felújítása, - víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat rekonstrukciója, - térvilágítás kiépítése, - bemutatathóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. januárban kezdődtek a Modern Városok Program keretein belül.</p> <p>A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.</p> <p>A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem</p>



támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:

- a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
- a „Mese kert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánna finanszírozni.

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.

A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.

A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyek kiadásra kerültek.

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatba épített minőségbiztosítás mellett lezajlott, a nyertes ajánlattevővel 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A kivitelezés során felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre került. Az eredeti kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési munkák befejezésére 2019. október 15-ig került sor. A hosszabbítás csak a múzeumfalú egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019. márciusát követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.

A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Az IH a kérelmet pozitív elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően további 97 777 879 Ft támogatást ítelt meg. Ebből adódóan a projekt összköltsége a korábbi 688 000 000 Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.



	<p>Az igényelt többletforrás 2018. december 21-én megérkezett az Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára.</p> <p>A kivitelezési munkálatok 2019. október 15-én befejeződtek, melynek eredményeként elkészült az új látogatóközpont, a raktár, a belső úthálózat fejlesztése és parkolók kialakítása, valamint a műtárgyépületek felújításra kerültek.</p> <p>Beszerezésre és leszállításra kerültek a bútorok, valamint az informatikai eszközök.</p> <p>A különböző műtárgymásolatok (fonott, kerámia, fa, bádog és üveg tárgyak) viseletrekonstrukciók, valamint a múzeumfalut és annak portáit bemutató kisfilmek beszerzése jelenleg folyamatban van.</p> <p>A projekthez kapcsolódóan 2019. október 11-én újabb többletforrás igény került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, amely IH által is pozitív elbírálásban részesült, így a megítélt plusz 104.429.023.- Ft-al a projekt összköltsége 890.206.903.- Ft-ra emelkedett.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

22. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 726 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 726 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. A projekt tervezett befejezése: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra



<p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p>	<p>A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket valósítjuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül, - szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási helyszínen – ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból, - közösségi, szociális funkciójú épület felújítása, - térfigyelő rendszer kialakítása. <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból több mint 50 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül sor kerülhet a célterületen működő Gyermejjóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel kialakítva, illetve a közterületen térfigyelő kamerák telepítésére.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Az I. ütem során 20 lakás kivitelezése valósult meg.</p> <p>A II. ütem terveit a tervező 2019. október 25-én átadta. Jelenleg a II. ütem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyik. Eredményes közbeszerzés esetén a nyertes ajánlattevővel 2020 októberében-novemberében aláírásra kerülhet a kivitelezési szerződés.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

23. számú adatlap

<p>PROJEKT CÍME/REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>820 117 565 Ft</p>
<p>Támogatás összege:</p>	<p>820 117 565 Ft</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100 %</p>



Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Gajdos László projektvezető Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.</p> <p>A projekt fejlesztési elemei:</p> <p><u>Indiaház:</u></p> <p>Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Központi közösségi tér - Állatparki dolgozók szociális egysége - Indiai rinocérosz bemutató - Szirtcápa-mangrove bemutató - Karantén medencék - Vidra bemutató - 10db belső madár röpde - Tigrispiton terrárium - Szalagos varánusz hely - Mókus hely - 4 db rágcsáló hely - Indiai mókuscickány hely - Látogató tér - Teknős bemutató <p><u>Afrikai madár röpde</u></p> <p><u>Indiai nagymacska kifutó</u></p> <p><u>Több funkciós raktár épület</u></p> <p>A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt.



kifizetési kérelmek stb.)	szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeként a tervezői szerződés 2018.07.23. napján aláírásra került. Határidő 6 hónap. A tervező határidőre, 2019. január 23. napjáig a kiviteli tervdokumentációt leszállította, az építési engedélyeket beszerezte. A FAKSZ által a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (amely a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárás) előkészítésre, majd megindításra került 2019.07.15. napján. Az eljárás eredményesen zárult. 2020. március 02. napján Vállalkozási szerződés került aláírásra az „Indiaház” elem kivitelezésére a KE-VÍZ 21 Zrt-vel, illetve a „Többcélú raktár” elem kivitelezésére a CAPRICOLORS Kft.-vel. A munkaterület átadások 2020.03.02. napjával megtörténtek. Az Indiaház teljesítési határideje 360 nap, amely alapján a teljesítési határidő 2021.02.25. napja. A Többcélú raktár teljesítési határideje 180 nap, amely beruházás teljesítési határidőn (2020.08.29.) belül megvalósult: a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontja 2020.07.07., amely eljárás 2020.07.22. napján sikeresen lezárult.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

24. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	821 887 500 Ft
Támogatás összege:	821 887 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés	2017.12.29.



megkötésének, módosításainak dátumai:	
Projektmenedzser (név, osztály):	Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p>A pályázat tervezett fejlesztései:</p> <p><u>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</u></p> <p>Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p><u>Belső körút - László utca csomópont kialakítása:</u></p> <p>A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetése mellett.</p> <p><u>Kerékpáros létesítmények:</u></p> <p>A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecei úttól pedig nyugatra eső belterületi tömbrészt csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p> <p><u>Kemecei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett:</u></p> <p>Az autóbusz öböl pár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><u>Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:</u></p> <p>A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka</p>



	<p>Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út – Nagyvárad utca, és a Kállói út – Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbussmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p>A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.</p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján a Kbt. 117. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás, beérkezett érvényes ajánlat hiányában 2018.05.25. napján eredménytelenül zárult. A tervező kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01. napjára 5 db ajánlat érkezett be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívus Komplex Kft között, 2018.09.28. napján tervezői vállalkozási szerződés kötött. Teljesítési határidő, a szerződés aláírásától számított 180 nap. A tervezői feladatok ellátása eredményeként a vállalkozó az engedélyes és kiviteli szintű műszaki tervdokumentációt leszállította, melyek az ITM tervszűri által jóváhagyásra kerültek.</p> <p>Az engedélyes tervek leszállításával körvonalazódott ki, hogy a Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása elem megvalósításával a kiinduló állapottól kedvezőtlenebb állapot alakulna ki, így a projektelem megvalósítása elhagyásra került. Helyette terveink szerint a Széchenyi utca felújításának közlekedésbiztonsági szempontból releváns elemei (buszmegállók kialakítása, gyalogos átvezetések megvalósítása, stb) kerülnek kivitelezésre. Továbbá a Debreceni utca, Hatzel téri autóbuss megállóhelyek öbölbe helyezése, kapcsolódó gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele projekt elem kerül új tételként a projektbe.</p> <p>A közúti biztonsági auditálás engedélyes és kiviteli szinten is megtörtént. Az engedélyes beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás 2019.09.20. napján elindult. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, amely eredményeként a „Kerékpáros csomag” kivitelezésére a Strabag Építőipari Zrt.-vel, a Család út – Szalag u. körforgalmú csomópont kialakítására a Strabag Építőipari Zrt.-vel, illetve a Család út – Belső krt.</p>



	<p>körforgalmú csomópont kialakítására pedig a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel került Vállalkozási szerződés aláírásra 2020.03.16. napján, amely nap a munkaterület átadások is megtörténtek. A „Kerékpáros csomag” teljesítési határideje 60 nap, amely tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.05.15. napján megkezdődött és 2020.05.29. napján sikeresen lezárult. A Család út – Szalag utcai körforgalom teljesítési határideje 120 nap, amely az 1. számú szerződésmódosítással 149 napra (2020.08.12.) módosult. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.08.12. napján indult meg, amely sikeresen zárult 2020.08.27. napján. A Család út – Belső krt. teljesítési határideje 180 nap (2020.09.12.). A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.08.24. napján megindult, amely sikeresen zárult 2020.09.07. napján.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

25. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	396.840.630 Ft
Igényelt támogatás összege:	396.840.630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.11.11.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 13. 1. sz. módosítás: 2018. december 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:



	<ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>Egyéb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Műszaki adatszolgáltatás • Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele • Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele • Kiviteli tervek elkészítése • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése • Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele • Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása • Projektmenedzsment feladatok ellátása • Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns • Azbesztmentesítés – amennyiben releváns. <p>A projekt keretén a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésére került sor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület) 2. Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület) 3. Tündéerkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.) 4. Tündéerkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.) 5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017. december 13-án lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció, melynek elkészítésére bevonásra került Tervező, valamint rehabilitációs</p>



	<p>környezettervező szakmérnök/szakértő. Bevonásra került továbbá műszaki ellenőr, valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.</p> <p>A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során műszaki problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt a projektfejlesztés végi Támogatási szerződésmódosítás alkalmával leválasztásra kerül a projektből, a költségek átcsoportosításra kerülnek a projekt keretében korszerűsített épületekre, a fel nem használt támogatási összeg terhére új projektek kerülnek bevonásra. Ezen körülmény rendezésének időbeli elhúzóására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma Támogatási szerződésmódosítás keretében módosításra került.</p> <p>A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás 2019. január 29-én megindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződések 2019. április 15-én (Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épülete), valamint 2019. május 2-án (óvodai intézmények) megkötésre kerültek. A kivitelezési munkálatok 2019. októberéig minden esetben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely – 2019.08.06. • Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény kis és nagy épülete – 2019.08.13. • Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely – 2019.08.13. • Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület – 2019.10.09. <p>A projektfejlesztés végi Támogatási szerződésmódosítás igény 2020. április 9. napján benyújtásra került, mely visszavonásra került, ugyanis új megvalósítási helyszín kerül beépítésre a projektbe a projektben fel nem használt összegének felhasználására. A műszaki tartalomváltozás okán a benyújtott mérföldkövek elutasítását kértük.</p> <p>A projekt megvalósítása során a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése szükséges.</p> <p>Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe történő beemelésének előkészítése zajlik a maradványösszeg terhére.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
Projekt tervezett összköltsége:	627 227 209 Ft
Igényelt támogatás összege:	627 227 209 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2018. január 1. Tervezett befejezése: 2020. október 1., határidő hosszabbítása folyamatban
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. december 14. 1. sz. módosítás: 2018. december 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.) • Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) • Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D.) • Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.) • Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),



	<ul style="list-style-type: none"> • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése), • Projektarányos akadálymentesítés; • Nyilvánosság biztosítása; • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; • Szakértői szolgáltatások (rehabilitációs szakmérnök, energetikai szakértő) • Műszaki ellenőri tevékenység <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapult, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történt meg a projektfejlesztési szakaszban.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítői tevékenységei keretében bevonásra került a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök, valamint projekt terv és előzetes energetikai tanúsítvány készítésére energetikai szakértő.</p> <p>2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv), amely elfogadásra került.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció).</p> <p>A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018. augusztus 08-án elindult, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) az eljárás megindítására vonatkozó – feltétellel támogató tartalmú – tanúsítványt 2018. november 22-én megküldte. Ezt követően a közbeszerzési hirdetmény 2018. november 30. napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december 21. napján került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye feltöltésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek kapcsán a záró tanúsítvány 2019. február 27-én kiállításra került. A kivitelezési szerződések mindegyike 2019. áprilisában aláírásra került.</p>



	<p>A közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került.</p> <p>A kivitelezési munkák során felmerültek pótmunka igények, amelyek eredményeként kivitelezési szerződés módosítások (összesen 6 db) indultak el. A projekt szinten jelentkező bruttó 42.791.106 Ft összegű pótmunkából bruttó 25.379.942 Ft-ra a pályázati tartalék nyújt fedezetet, míg a fennmaradó bruttó 17.411.164 Ft saját erőből biztosítandó. Valamennyi szerződés módosításhoz kapcsolódóan megszületett a szabályossági döntés.</p> <p>2019. október végére minden kivitelezési munka befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak.</p> <p>A kötelező képzések megvalósításra kerültek. Ezen tevékenységelemhez kapcsolódóan további 25.000 Ft összegű saját erő igény merült fel.</p> <p>A kötelező nyilvánosság minden eleme megvalósításra került.</p> <p>A benyújtott projektfejlesztésügyi támogatási szerződés visszavonásra került, ugyanis új megvalósítási helyszín kerül beépítésre a projektbe a megmarad tartalékkeret felhasználására. A visszavont módosítási igénnyel párhuzamosan változás bejelentéssel kértük a projekt határidejének 2020. október 1-ig történő meghosszabbítását. A műszaki tartalomváltozás okán a benyújtott mérföldkövek elutasítását kértük, tekintettel az új műszaki tartalomra. Továbbá az Albérlők Háza megvalósítási helyszín esetében egy másik önkormányzati projekt is megvalósításra kerül az érintett épületben, amelynek köszönhetően módosítani szükséges a támogatási szerződést.</p> <p>A támogatással történő elszámolás folyamatosan zajlik kifizetési kérelmeken keresztül.</p> <p>Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe történő beemelésének előkészítése zajlik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

27. számú adatlap

<p>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>CÍME/ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001</p>
--	--




NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Projekt összköltsége:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatás összege:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	Kezdet: 2018. január 16. Befejezés: 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018. január 15.
Kapcsolattartók:	Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsmen- Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött éveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása lett tervezve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan (itt jelenleg is folyik eü. alapellátás) - Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan (jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése történik meg) <p>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum kerül kialakításra:</p>



	<p>- Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatti Albérlők Háza földszinti épületrészének átalakítása</p> <p>A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézményekben, valamint valamennyi védőnői szolgálatban jelentős eszközfejlesztés is megvalósul.</p> <p>Az intézmények felújítása, illetve építése során akadálymentesítés is megvalósul, továbbá az újonnan épülő intézményhez a gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A Támogatási szerződés 2018.01.15-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során megkötésre kerültek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek szerződésai.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, melynek során a tervezői költségbecslés összege olyan mértékű fedezetet igényelt volna, amelyet az Önkormányzat nem tudott volna biztosítani, így az a döntés született, hogy jelen projektből a Bokréta utcai projektelem elhagyásra kerül, és helyette a Tokaji úton valósul meg a beruházás.</p> <p>Ezen döntés meghozataláig a Fenyő és Csillag utcai kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és megkezdődött a kivitelezés. A Fenyő utcai beruházás 2020. április közepén befejeződött, és szeptemberben a Csillag utcai kivitelezés is megvalósult. A kivitelezéseket követően az eszközbeszerzések vannak folyamatban.</p> <p>A projekt 3. helyszínén a Tokaji úton is elindult a kivitelezés, amely 2020 év végére valósulhat meg.</p> <p>A projektben 3 elszámolás került eddig benyújtásra, előkészítési és kivitelezési költségek elszámolása tekintetében, melyből minden elszámolás jóváhagyásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	1 121 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 121 000 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. március 1. – 2020. december 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2018. április 6.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; 2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között. <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.</p> <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,</p>



	<p>autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuszmegálló átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Szarvas utca kivitelezése 2019.11.15-én befejeződött. A jogerős használatba vételi engedélyt ezen utca vonatkozásában 2020 júniusában kapta meg az Önkormányzat.</p> <p>A Korányi F. utca beruházás kivitelezésének 1. és 2. szakaszában burkolat felújítási, útszegélysor építési, hiányzó járda szakasz építési, autóbuszöböl szabványosítási, valamint csapadékvíz rendszer korszerűsítési munkálatok 2019-ben megtörténtek. A Korányi – Kosbor utcai körforgalomtól a Korányi u. 52 számig, mintegy 600m-es szakaszon, valamint a Korányi Frigyes – Sóstóhegyi úti elágazástól a Korányi u. 77 sz.-ig további 1900m-en.</p> <p>A beruházás következő kivitelezési szakasza, a Csaló közti körforgalom megépítése is a végéhez ért. A kivitelező 2020.09.23-ai dátummal a körforgalmat készre jelentette, mely azt is jelenti egyben, hogy e dátummal indul a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>Az elmúlt időszakban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, melyek közül az egyik elfogadásra került 186,9 millió Ft összeggel, míg a másik elbírálása jelenleg van folyamatban, mintegy 339,7 millió Ft támogatási összeggel.</p> <p>A projektben keletkezett maradvány terhére új projektelem kerül bevonásra, az előkészítési tevékenység megkezdődött a Széchenyi utca egy szakaszának felújítása kapcsán.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi problémával kellett szembe néznünk:</p>



A **Korányi Frigyes utca** – Csalóközi körforgalom megépítését „tulajdoni” problémák okozták. A kérdéses (~2000m²) területrész, a 2335/3 hrsz-ú (*társasházak*) és a 2371/4 hrsz-ú (*Korányi F. utca*) ingatlanok határvonalán, a Csalóközi kereszteződésnél (az élelmiszerbolt Sóstói úti átellenes oldalán) található területrész. A kivitelezés megkezdésekor hatályos földhivatali nyilvántartás szerint ezen ingatlanrész a Korányi Frigyes utcához tartozik, tehát az Önkormányzat tulajdonában lévő terület, mely részben a körforgalom, egy járdaszakasz és egy buszöböl megvalósítási helye is egyben. Nevezett létesítmény megépítésére Önkormányzatunk JOGERŐS építési engedéllyel rendelkezik.

A kivitelező kivonulása és a kivágásra kerülő cserjék kijelölése után – az ott lévő társasházi lakosok bejelentését követően - szembesültünk azon ténnyel, mely szerint a fejlesztéssel érintett ingatlan lehet, hogy mégsem az önkormányzat tulajdonában van. Az ott élő lakók egy 2003-2005-ös tulajdoni lapot és térképvázlatot felmutatva és az Ügyészségnek bejelentéssel élve akadályozzák a körforgalom és környékének megépülését.

Önkormányzatunk a probléma kiderítése kapcsán geodéziai szakértőt fogadott fel, aki megállapította, hogy a fentebb nevezett ingatlanok határvonala az újfelmérés során megváltozott, amely felmérési és térképezési hibára utal. Ezt támasztja alá a "teljes" tulajdoni lapi információ is, amely alapján 2005.10.28-ig (*ekkor adták forgalomba az újfelmérési térképet, a jelenlegi DAT-ot*) a nyíregyháza 2335/3 hrsz-ú ingatlan területe 21453 m² nagyságú volt, míg jelenleg 19564 m² nagyságú. A területcsökkenés mértéke: -1889 m², amely nem haladja meg az újfelmérés során ún. "kötelezően kivizsgálásra kerülő" 10%-os mértéket (ezért nem került sor egyik fél értesítésére sem), azonban a térképi határvonalak geometriája, valamint az épületektől mérhető távolság (előkert) adatai egyértelműen mutatják a jelenlegi határvonal "téves helyzetét". Ezen tényt támasztja alá a Járási Hivatal 2020.01.-én, ügyben hozott határozata is, melyet követően Önkormányzatunk kisajátítási eljárást indított a terület megszerzése és a kivitelezés befejezése érdekében.

Mindeközben Önkormányzatunk többszöri egyeztetést folytatott a lakossággal, valamint lakossági fórumot is tartott. Mindezek eredményeként döntés született arról, hogy a tervezett körforgalom Korányi úti északi ágán korábban tervezett autóbusz öböl és megállóhely elmarad, illetve a tervezett járdaburkolat az útpályával párhuzamos vonalvezetéssel épül meg, így folytatva a Magdaléneum Intézmény előtt jelenleg véget érő járdaszakaszt, ezzel is megszüntetve a szakadási pontot.

A kisajátítási eljárás eredményeként a Járási Hivatal meghozta döntését, melynek értelmében 2020.június 19-én a vitatott ingatlan újra az Önkormányzat tulajdonába került, melyet követően 2020. június 22-én a munkaterület visszaadásra került a kivitelező részére, az építési munka folytatódhatott.



29. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	999 500 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	999 500 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. január 1. – 2021. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018. február 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között; • Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig; • Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig; • Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;



	<ul style="list-style-type: none"> • Blaha Lujza sétány felújítása; • Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig. <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése egyaránt megvalósult.</p> <p>A különböző helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére törekszünk.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december 5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017. december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a megítélt támogatás összege 999 500 000 Ft.</p> <p>A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én lépett hatályba.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2019. március 1. napjával megalakult, a projekt megvalósítására kiválasztásra került a közbeszerző, tervező, közúti biztonsági auditor, műszaki ellenőr, valamint a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatokat ellátó vállalkozó.</p> <p>A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során az ajánlatok értékelésének eredményeként az alábbi 5 részben a kivitelezési szerződések 2019. június 14. napján megkötésre kerültek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. rész Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között; - 2. rész Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig; - 3. rész Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig; - 4. rész Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;



	<p>- 5. rész Blaha Lujza sétány felújítása.</p> <p>A munkaterületek átadását követően a kivitelezési munkák 2019.06.17-én megkezdődtek és 2019. októberrel befejezőleg minden szakasz esetében lezárultak. A műszaki átadás-átvételi eljárások időpontja az alábbiak szerint alakult:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blaha Lujza sétány: 2019.08.29, - Vasvári Pál utca felújítása az Északi körüttől a tervezett Stadion u-i körforgalomig; 2019.10.07, - Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig; 2019.10.14, - Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; 2019.10.14, - Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút között; 2019.10.14. <p>A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.</p> <p>A projektbe új műszaki tartalom, illetve új megvalósítási helyszínek bevonását tervezzük, hogy a költségvetésben fennmaradó 440 639 218 Ft összeget fel tudjuk használni. A beruházás célja olyan infrastruktúra kiépítése, amely valamennyi közlekedő számára biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Az érintett útszakaszok mentén az egybefüggő járdaszakaszok hiányzó részeinek a kiépítése és akadálymentesítése is megvalósul. A gyalogosok részére kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban még nem kerültek kialakításra.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Szarvas utca burkolat felújítása az Arany János utcai körforgalom és az Országzászló tér között; - a Szent István utca burkolat felújítása a Nagykörút és András utca között. <p>A beruházás során többek között megvalósul az útburkolatfelújítás, a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele, csomópontátépítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, gyalogossziget, járda, parkolóhely és zöldfelület rekonstrukció.</p> <p>A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során kiválasztásra került a tervező, aki az engedélyes terveket benyújtotta hatósági engedélyezésre. Az engedélyes tervek ITM tervszűri általi jóváhagyása, illetve a közúti biztonsági audit készítése történik jelenleg.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	995 426 058 Ft
Igényelt támogatás összege:	995 426 058 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés 2020. 12.29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. október 30. 1.sz. módosítás: 2018. december 5. 2.sz. módosítás: 2019.május 15. 3.sz. módosítás: 2020. július 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István Vagyongazdálkodási Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: <ul style="list-style-type: none"> • 14.sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) • Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.) • Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)



	<p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.</p> <p>Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) ○ udvar, játszóudvar felújítása ○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása ○ tornaszoba fejlesztés • Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök ○ informatikai eszközök, berendezések • akadálymentesítés • szórt azbeszt mentesítés • energiahatékonysági intézkedések
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.</p> <p>A kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 8 intézmény esetében eredményesen zárult 2019-ben. A kivitelezők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 117. § rendelkezései alapján, nemzeti közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2018.09.25-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2018.10.16-án kaptuk meg a minőségellenőrzési jelentést.</p> <p>A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.11.14-én az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12.21-én került sor. Az</p>



ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat érkezett a közbeszerzési eljárás 8 részére. A Szabályossági Tanúsítvány 2019. február 15-én került kiadásra.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019. február 28. és március 4. között írtuk alá. A beruházások minden intézmény tekintetében határidőben megvalósultak. 2019. szeptember 2-től mind a 8 intézmény fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben 2019. augusztus 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephelyén, a Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézményében) pedig szeptember közepéig zajlottak még külső munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek biztonságának maximális védelme mellett.

2019. október 25-én az Önkormányzat többlétszámú bizottság iránti kérelmet adott be a Közreműködő Szervezet részére a megvalósítás során felmerült plusz költségek finanszírozására, amelyet a Kormány a 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozatával jóváhagyott.

A közbeszerzési eljárás 5. része (Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény -Nyíregyháza, Deák F. u. 2.) 2019-ben eredménytelennek lett nyilvánítva, mivel az ajánlattételi határidőben csak egy ajánlat került benyújtásra. A projekt ezen megvalósítási helyszíne esetében a beruházás megvalósítása átütemezésre került 2020-ra, kiindulva a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatásához szükséges időből, valamint azt a tényt figyelembe véve, hogy nevelési intézmény felújításáról van szó, amelynek a működését a nevelési év során folyamatosan biztosítani szükséges.

Ezen megvalósítási helyszín esetében a közbeszerzési dokumentumok ismételt feltöltésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére 2019. december 19-én, a minőségellenőrzési jelentést 2020. február 3-án kaptuk meg. Az ajánlattételi felhívás 2020. március 3-án került közzétételre, az ajánlatok bontására pedig 2020. március 31-én került sor. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 5 darab árajánlat érkezett. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól 2020. május 19-én érkezett meg a Végleges Szabályossági Döntés.

A Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény kivitelezési szerződését 2020. május 25-én írtuk alá. A belső munkálatok 2020. augusztusának végére befejeződtek az intézményben, így az óvodai nevelés zavartalanul elkezdődhetett 2020. szeptember 1-én. A külső munkálatok várhatóan 2020. októberében fejeződnek be az óvodai nevelés zavartalan biztosítása mellett.


Jelenleg zajlik az intézmények eszközbeszerzése, amelynek része a bútorokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.



	<p>A bútorok beszerzési eljárásának lezárásaként 2020. szeptember 4-én kiküldésre került az Összegezés, melynek eredményeként a napokban aláírásra kerül az intézmények által igényelt bútorok adás-vételi szerződése.</p> <p>A Támogatási Szerződés három alkalommal került módosításra. 2018.december 5-én a második mérföldkő elérési dátuma változott a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. 2019. május 15-én a 2-6. mérföldkövek elérési dátuma módosult tekintettel arra, hogy a Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény esetében a beruházás megvalósítása 2020-ra tolódott. A megítélt 93 570 741 Ft többlettámogatás 2020. július 22-én került átvezetésre a Támogatási Szerződésbe a harmadik szerződésmódosítás során.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

31. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” GINOP-7.1.9-17-2018-00005
Projekt tervezett összköltsége:	992 329 869 Ft
Igényelt támogatás összege:	992 329 869 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018. október Tervezett befejezése: 2021. szeptember
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.12.19.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17 kódszámú, Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekvenciált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló



	<p>térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.</p> <p>A projekt előkészítése 2016-ban kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p>A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Szökőkútspark kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban > Kerékpárkölcsonzó és szerviz pont kiépítése > Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti szakaszokon – opciós tétel > Nyilvános WC pontok telepítése > Zöldfelület rekonstrukció, öntözőhálózat kialakításával > Játsszótér rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás > A Tófürdő és a Székelykapu előtti szökőkutak összekötése > Mobil árusító pavilonok és zenepavilon beszerzése > Új parkolók kialakítása a Hunguest Hotel előtti szakaszon <p>A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel konzorciumban kerül megvalósításra.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett hatályba. 2018. októberben szerződést kötöttünk a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások előkészítése. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január végén elindult, melynek eredményeként a tervezési szerződés márciusban aláírásra került.</p> <p>A tervezés során a tervezési program módosítására került sor, ugyanis az előzetes költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló fedezet nem elegendő a teljes beruházás megvalósítására. Az eredeti tervezési program teljes egészében megtervezésre került, viszont az eredeti tervezési program egy része is opciós tételként kerül majd kiírásra közbeszerzésre, illetve új műszaki tartalom meghatározására is sor került, mindezek miatt a tervezési szerződés teljesítési határideje módosításra került 2020. januárra. A tervezés határidejének újabb módosítására került sor a tervtanácsi vélemény kiadását követően, aminek eredményeként 2020. júliusban került szállításra a végleges kiviteli terv és az engedélyek.</p>



	<p>2020. augusztus 28-án elindítottuk a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzését, amely kapcsán az érkezett hiánypótlási felhívás teljesítésre került. A konzorciumi partner kérésére a kivitelezésre vonatkozóan indikatív árajánlatkérésre került sor.</p> <p>2020. július 30-án lakossági fórumot tartottunk a projekt kapcsán.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

32. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Értékünk a család, értékünk az egészség!” CSP-CSBM-19-0070
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.08.01 Befejezés: 2020.09.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatói Okirat készült 2019.10.01. dátummal
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az eredetileg tavaszi, kora nyári időszakra tervezett programjaink megvalósítása a lakosság egészségmegóvása érdekében bevezetett járványügyi intézkedések betartása érdekében veszélybe kerültek. A kialakult helyzetben megváltoztak a szükségletek, a szülők leterheltebbé váltak a gyermeknevelési- és a tanulássegítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni kívánunk, valamint igény jelentkezett a szünidei családbarát táborok megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári időszakot lefedjük. A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz.</p>



Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő 2020.06.02-án jóváhagyott.

Módosított programok:

A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag valósult meg:

- 1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése**
- 2. Családbarát táborok szervezése**
- 3. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció**

1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése

A gyermekfelügyelet során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta egy helyiségben maximum 5 gyereket fogadtunk. A munkanapokon biztosított szolgáltatás alatt a gyermekek az aktuális tanulási feladataik mellett kézműves foglalkozásokkal, készségfejlesztő és x-box játékokkal töltötték.

A program időtartama: 2020.06.02-2020.08.31.

2. Családbarát táborok szervezése

A hivatalunk munkavállalóira vonatkozó statisztikai adatok alapján indokolt, hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünetekben napközis szabadidős programokat szervezzünk. Célunk, hogy a programsorozattal elősegítsük az önkormányzati munkavállalók tehermentesítését, és csökkentsük a szülői frusztrációt a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban.

A nagyszámú érdeklődés miatt, illetve a járványügyi megelőző szabályoknak megfelelően két csoportra bontottuk a gyermekeket, ügyelve arra, hogy minden programelemet mindenki igénybe tudjon venni.

A teljesség igénye nélkül, a gyermekek részt vettek „Minecraft táborban”, élménylovászatban, lovas programon, kulturális- és egészségfejlesztési programokon.

A programok megvalósulásának ideje:


2020.06.16-2020.06.26. (9 munkanap)

2020.08.17-2020.08.28. (8 munkanap)

3. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció

Önkormányzatunk családi cserjeütemezési akcióra invitálta a munkavállalóit, amellyel hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció számára példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában kívánjuk a hasznosság és a közösségfejlődés érzését erősíteni kollégáinkban.

A program megvalósulásának ideje: 2020.08.28.



Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az összes programelem megvalósult 2020.08.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje 2020.10.31.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

33. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	"Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által" TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005
Projekt tervezett összköltsége:		nettó 891 573 392 Ft
Igényelt támogatás összege:		nettó 755 647 560 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018. március 1. – 2020. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		Nem releváns.
Projektvezető (név, osztály):	Kósa Árpád,	projektvezető
	Kirják Róbert – projekt szakmai vezető	
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található Helyőrségi Művelődési Otthon (régi Tiszti Klub) felújítására, megújítására.</p> <p>Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is, mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Bencs Villa turisztikai</p>	



hasznosítása, Szálláshely bővítési program – szállodák építése), melyek multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentiekén túlmenően a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése.

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira épülő új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének komplex felújítására, az alábbiak szerint:

Színháztörténeti múzeum kialakítása, ahol a színháztörténet egyes korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatóteret hoznánk létre. A tárlatot különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki, többnyelvű audionarrációval. Emellett megtárgyasítanánk a különböző korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún. fotófalakba, s lefényképezgethethné magát bennük. Az attrakcióban különböző élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl. holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is megtörténik.

Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó **Pódiumszínpad** kialakítása is megtörténne, ahol a különböző színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak, így módon egészíthetnék ki az egyetemes színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai „élményútvonal” jöhetne létre.

Kialakításra kerülne a színház szellemében egy **bisztró és egy kávézó** is. **Jegyárusítás** (csak és kizárólag Színháztörténeti múzeum, Pódiumszínpad, Rendezvényterem), illetve **ajándéküzlet-ajándéktárgyak árusítása**.

Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati Felhívás 3.4.1.1/I./I. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal, turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.

Rendezvényterem kialakítása.

A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges **eszközbeszerzés** és az **attrakció közvetlen környezetének fejlesztése** (szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása, zöldfelület rendezés stb).

A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék, természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatásokkal, élményelemeket jelentő



	<p>technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A munkaterület átadás-átvétele az I. ütemre (maga az épület felújítására) vonatkozóan 2019. november 25-én, míg a II. ütem (parkoló- és záportároló) munkaterület átadás-átvételére 2020. február 13-án került sor. A kivitelezés 50%-os készültségnél tart. A kivitelezés előreláthatólag 2020 év végére készül el.</p> <p>Az elmúlt időszakban egy kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, mely elfogadásra került, s mely kapcsán mintegy 1.128.600,-Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2019.12.13-án, 2020.07.14-én, illetve 2020.09.14-én mérőföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk, melyek elbírálása jelenleg is folyamatban van.</p> <p>A projekt kapcsán plusz forrásigény került benyújtásra a Pénzügyminisztérium részére, melynek elbírálása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Helyőrségi Művelődési Otthonban 1912 és 1919 között működött a Hungária Gőzfürdő, melynek egy nagyobb és több kisebb medencéjét találták meg a kivitelezők a kivitelezés ideje alatt, a padló födém elbontásakor. Ezek a medencék a bontási terveken nem szerepel(het)tek, mivel a tervezőnek ezek helyéről tudomása nem volt. Az ide tervezett új bisztró helyiségek és vizesblokkok víz-és szennyvízelvezetésének, ezek a műtárgyak útban vannak. Sajnos a medencék kiemelése kézi erővel nem volt megoldható és az alacsony belmagasság miatt gépi erőt sem tudott a kivitelező igénybe venni. Fenti indokok miatt a földszinti részek áttervezése vált szükségessé, melyek időigényessége miatt módosításra került a projekt befejezési határideje.</p>

34. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
Projekt tervezett összköltsége:		bruttó 377.352.121 Ft
Igényelt támogatás összege:		bruttó 268.100.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2019.január 1. – 2020. február 29.
Támogatói dátuma:	Okirat	2019.február 27



Kapcsolattartó (név, osztály):	Vajda Mariann -Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és játszótér felújítása valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület felújítása. ▪ Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617): Épület felújítása. ▪ Robinson domb (4400 Nyíregyháza – Jóságáros; Hrsz:2263/169): Többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása. <p>Az említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés valósult meg:</p> <p><u>Kölyökvár</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pincefalak: talajnedvesség elleni védekezésképpen a teljes határoló falszerkezet injektált tömbszigetelést kap, falszárító vakolattal kiegészítve. - Födémszerkezetek: A nagyterem alatti födémszerkezet és az oldalsó karzat tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel meg ezért annak tartószerkezeti megerősítése szükséges és tervezett (acélszerkezetekkel). - Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett alátétfedéssel. - Padlóburkolatok: A földszinten a táncteremben és az emeleti nagyteremben fa sportpadló burkolat kerül elhelyezésre. A vizes helyiségek újraburkolása. - Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen való új mézsfestése. - Homlokzatburkolatok: Az épület cementrubic lábazatának kijavítása, a lefagyott párkányok visszarögzítése után újrahúzásra kerülnek a homlokzat egyéb vakolt részei, végleges rétegént szilikát homlokzatfesssel átfestve. - Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel kialakított nyílászárók helyére új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott gyári felületkezelésű fa nyílászárók kerülnek beépítésre. - Fűtési rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.



	<p>- részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes kialakítása)</p> <p>-világítótestek korszerűsítése</p> <p><u>Alvégesi Művelődési Ház</u></p> <p>- Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett alátétfedéssel.</p> <p>- Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új mészfestést kapnak.</p> <p>- Homlokzatburkolatok: A teljes épület homlokzati hőszigetelése; homlokzati hőszigetelőrendszerrel kialakított nemesvakolattal.</p> <p>- Nyílászárók: a nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az aula tetőfödémébe elhelyezett tetőablakok kibontásra kerülnek, helyükre új hőszigetelt kivitelű tetőtéri ablakok kerülnek beépítésre, melyből kettő elektromotoros mozgatással kialakított. Az érintett szakaszon a tetőfödémre új gipszkarton burkolat kerül elhelyezésre, glettelés után a felület új mészfestést kap.</p> <p>- Fűtési rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek termostatikus szelepekkel vezérelve.</p> <p>- részleges akadálymentesítés</p> <p>A <u>Robinson domb</u> játéka elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje, bővítése indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal ellátva, és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a Játszóter területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése történt meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült, melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg. A Támogatói Okiratot 2019. február 27-én bocsátották ki.</p> <p>2019. január 01.-én megalakult a projektteam 4 fővel és megkötésre került a szerződés a tervezővel.</p> <p>Minden megvalósítási helyszín tekintetében rendelkezésre álltak a kivitelezési tervek, így a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindult, melynek eredményeként 2019.07.09-én vállalkozási szerződéseket megkötöttük. Jelen időszakra már minden helyszínen befejeződött a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés.</p> <p>A projektben rendelkezésre álló fedezeten felül a beruházás önerőből való kiegészítésére volt szükség. Ennek az önerőnek pályázatból való</p>



	finanszírozása végett plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be a támogató szervezetéhez 109.252.121 Ft összegben, melynek elbírálása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

35. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	URBACT III - TechRevolution
Projekt tervezett összköltsége:		599 933,5 EUR (Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)
Igényelt támogatás összege:		ERFA Összesen: 478 569,78 EUR) ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR
Támogatási intenzitás (%):		85%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018.12.04. – 2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):		Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra kerülő akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ.</p> <p>Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi szakemberek kapacitásbővítése.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság) - Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország) o Pardubice Város (Csehország) o Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vilanova Város (Spanyolország) ○ Piraeus Város (Görögország) ○ Schiedam Város (Hollandia)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt első partnertalálkozására 2019. január 29-21. között került sor Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve egyéb adminisztratív teendőket.</p> <p>Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek keretében 2019. február 22-én helyi támogató csoport ülésre került sor, valamint elkészült a transzferterv.</p> <p>A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019. áprilisában Nyíregyházára látogatott.</p> <p>Partnertalálkozóra került sor 2019. május 13-17 között Villanova-ban és 2020. 02.12-13. között Pireausban.</p> <p>A vezető és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában- folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek. Jelenleg egy trilaterális találkozó szervezése van folyamatban Pardubice, és Bacau részvételével.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

36. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Kórházi óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem
Projekt összköltsége:	72 219 683 Ft
Támogatás összege:	72 219 683 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %



Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 9. 1.sz. módosítás 2017.december 8.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti ún. pavilonos kialakítási konstrukcióban.</p> <p>2015. júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015. szeptemberére jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk. Az építési engedély módosítására 1 alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrsz-ról 3504/1-re) bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata térkő lett, valamint a teraszok előtt rézsű került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére 2016. november 10-én kötöttünk szerződést az Art Vital Kft-vel. Megbízási szerződéseket kötöttünk 3 fővel a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017. április 3-án 2017. május 31-ei határidővel. A dokumentum elkészítése határidőben megtörtént.</p> <p>Időközben a kivitelező kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás lezajlott, kiválasztásra került a kivitelező, megkötésre került a vállalkozási szerződés és az utóellenőrzési jelentés is megérkezett 2017. augusztus 4-én.</p> <p>A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.</p> <p>A helyszín alapján a Tündérvkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet.</p> <p>A Tündérvkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda.</p> <p>Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p>



	<p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> • valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, • tornaszoba készült, sportszertárral • az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, • mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása volt szükséges, • a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít. <p>A 3 csoportszoba kialakítását az egy m²-re eső fajlagos költségek indokolták, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án elfogadásra került, így a hazai forráshoz kapcsolódó pályázat lezárult. A „Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.</p> <p>A TOP projektből 2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó arányosított költségei, a projektelőkészítés költségei közül a megalapozó dokumentum megbízási díjai és járulékai, a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési szakértők megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi jellegű kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított részét is.</p> <p>2020-ban a nyilvánosságához kapcsolódó tevékenységek is befejeződtek, a projekt fizikai zárása folyamatban.</p> <p>Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. A térítésmentes átadás vonatkozásában az az információnk, hogy a Kormány a 1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozatban jóváhagyta az ingyenes önkormányzati tulajdonba adást. Jelenleg az erről szóló megállapodás előkészítése zajlik az MNV Zrt. nyíregyházi irodája közreműködésével.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ „HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS- BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
Projekt tervezett összköltsége:	280 805,49 EUR NYMJV összköltségvetés 32 747,10 EUR
Igényelt támogatás összege:	NYMJV költségvetés megbontás ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1637,35 EUR Önerő mértéke (5%): 1 637,36 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019. október 1. – 2020. szeptember 30. (a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. december 31-re módosul, amely módosítási kérelem jóváhagyás alatt áll)
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. október 1.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében. A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás. A projekt főbb tevékenységei: <ul style="list-style-type: none"> - Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknban. - Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére. - Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez.



	- Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt kapcsán az online fórumok szervezése, nyilvánosság és kommunikációs feladatok megvalósítása, eszközbeszerzések zajlanak.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

38. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN” Támogatói Okirat száma: BMÖGF/344-3/2019.
Projekt tervezett összköltsége:	1.000.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1.000.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.02.01. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	2019.03.07.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A pályázat tervezett fejlesztései: Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése:



A Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbuzsmegállók is találhatóak, ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az átalakuló csomópontok térvilágítása.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont tekintetében az építetési feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki 2018. május 5. napján. A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges.


A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett:

A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő közlekedési létesítmények átépítésére, valamint a szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények megvalósítására kerül sor. A gyalogos átvezetési pontoknál kiemelt térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig - az akadálymentesített és homogén burkolatfelület biztosítása, közműkiváltási igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében - aszfalt burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat kialakítására kerül sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás eredményeként a Színház utca és Malom utcán a forgalmi irány megváltozik.

A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű műszaki tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak.

A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:

- *Stadion – Kótaji – Hímes – Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:*
557.154.854 Ft
- *Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:*
442.845.146 Ft



	<p><u>Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási, kivitelezési és műszaki ellenőrzési díjakat.</u></p> <p><u>A projekt tervezett összköltsége:</u> <u>1.000.000.000 Ft</u></p> <p><u>Az igénylendő támogatás összege:</u> <u>1.000.000.000 Ft</u></p> <p>Saját erő: <u>0 Ft</u></p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018. december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019.03.07. napján támogató által aláírásra került, hatályba lépett. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervezői feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére 2017.11.17. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2017.11.23. napján megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Roden Kft.-vel kötött tervezési szerződést 2017.12.13. napján. Teljesítési határidő 2018.03.30. A vállalkozó feladata az engedélyes műszaki tervdokumentáció elkészítése, közműtanulmány elkészítése, valamint a hatósági engedélyek és igazolások beszerzése. A dokumentáció leszállítását követően az engedélyezési eljárás keretében a Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése tekintetében az ITM a NIF Zrt.-t jelölte ki építtetőnek. Az építtetővel a tárgyalások megkezdődtek, a konzorciumi megállapodás előkészítés alatt áll. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükségessé vált a kiviteli szintű tervdokumentáció beszerzése. A beszerzéshez a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely 2019.07.08. napján megindításra került. Az eljárás eredményeképpen, 2019.10.11. napján a Benczúr-Bessenyei terek tekintetében a Bartherv Bt.-vel, valamint a Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópont tekintetében pedig a Mélygépterv Kft.-vel került aláírásra a szerződés.</p> <p>A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciójának kiviteli tervei leszállításra kerültek, melyet követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárása 2020. március 12-én megindításra került. Az eljárás sikeres lefolytatásra került, az eredményről szóló tájékoztató 2020. május 22. napján került kiküldésre. A kivitelezési szerződés aláírására 2020. június 3. napján került sor, a kivitelezési munkálatok 2020. június közepén megkezdődtek, a szerződéses határidő 2020. november 30.</p> <p>A Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópont kiviteli terveinek leszállítását követően átadásra kerül a NIF Zrt. részére. A konzorciumi megállapodás előkészítés alatt van.</p>



<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciója beruházás kivitelezését megkezdését követően a beruházás egyes szakaszain több műszaki probléma merült fel, melyek elhárítása azonnal megkezdődött. A legjelentősebb a műszaki probléma a Bessenyei tér nyugati oldalán tervezett csapadékcatorna építése során keletkezett, keresztező közművek okán. A csapadékcatorna nyomvonalának bemérését követően a helyszíni adottságok alapján új műszaki tartalom kidolgozása vált szükségessé. Ezen szakasz kulcsfontosságú terület a város életében, ugyanis a Színház utca- Bessenyei tér csomópont a belváros csapadékvízének nagy részét gyűjti össze és vezeti ki a Színház utcán keresztül az Érpataki-főfolyásba. A műszaki tartalom kidolgozása a kivitelezés előrehaladtával folyamatosan történik.</p> <p>A Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópont kiviteli teveinek leszállítása késedelmesen teljesült, a végleges tervdokumentáció átadásra kerül a NIF Zrt. részére.</p>
--	---

39. számú adatlap

<p>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>CÍME/ A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM</p>
<p>Projekt tervezett összköltsége:</p>	<p>400.000.000 Ft.-</p>
<p>Igényelt támogatás összege:</p>	<p>400.000.000 Ft.-</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100%</p>
<p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p>	<p>2018.09.17. – 2020.06.30.</p>
<p>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:</p>	<p>2019. július 22. 1. sz. módosítás hatálybalépése: 2020. március 18.</p>
<p>Kapcsolattartó (név, osztály):</p>	<p>Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra</p>
<p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p>	<p>A Kállay-kúria felújításának II. üteme az I. ütemben felújított épülethez nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.</p>



<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott részének felújításának támogatása érdekében született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított. A Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben befejeződött. A beruházás 2. ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése alapján mintegy bruttó 399 millió forint.</p> <p>Az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállay-kúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az Önkormányzat legyen.</p> <p>2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.</p> <p>Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához - a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994.000.000 Ft költségvetési forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges, de legfeljebb 400.000.000 Ft többletforrást biztosít. A határozat értelmében a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg, mellyel lehetőség nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetve a Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása II. ütem” címmel. A projekt megvalósítására létrejött Támogatói Okirat 2019. július 22. napján lépett hatályba.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2019. április 1. napjával kezdte meg működését. A projekt megvalósítására kiválasztásra került közbeszerző, tervező, műszaki ellenőr, valamint tájékoztatás és nyilvánosságot biztosító vállalkozó.</p> <p>A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. március 6-án elindult. Az eljárás 2019. április 9-én visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a</p>
--	---



	<p>kiegészítő tájékoztatókérések a közbeszerzési dokumentáció módosítását tették indokolttá.</p> <p>A 2. körben 2019. április 15-én indított kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés megkötésére 2019. július 12. napján került sor, 200 nap kivitelezési idővel. A 2019. július 16. napján történt munkaterületátadását követően a korábban elkészült I. ütem területén a munkavégzést az MNV Zrt. a birtokbaadás időpontjáig nem biztosította. Az Önkormányzat és az MNV Zrt. között a birtokbaadásra 2019. október 1. napján került sor, amelyet követően a kivitelező részére a teljes munkaterület biztosítására 2019. október 4. napjától került sor. Ezen okból kifolyólag a kivitelező önhibáján kívül 80 napos késedelembe esett, melynek értelmében póthatáridőtűzés keretében a kivitelezés határideje 2020. április 9. napjáig meghosszabbításra került.</p> <p>A tervezett „Nyíregyháza város története című kiállítás” látványkoncepciójának elkészítésére ötletpályázat került kiírásra. A látványtervek elbírálása megtörtént, a koncepció kidolgozásra került.</p> <p>A Támogatói Okirat 1. sz. módosítása 2020. február 28. napján került kiállításra, melyben a projekt határideje 2020. június 30. napjáig meghosszabbításra került.</p> <p>A kivitelezési munkák befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvételre 2020. május 11. napján került sor. A jogerős használatbavételi engedély kiállítására 2020. július 4. napján került sor.</p> <p>Az egészségügyi veszélyhelyzettel összhangban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján Támogató Okirat módosítás nélküli automatikus hosszabbítás keretében a projekt befejezésének határideje meghosszabbításra került 2020. november 30. napjáig.</p> <p>A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány felhasználására további beszerzési igények merültek fel. A projekt hátralévő szakaszában eszközbeszerzések lebonyolítására, valamint kommunikációs és nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzésére kerül sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

40. számú adatlap

<p>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p>	<p>CÍME/ „2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”</p>
--	--




NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU




Projekt tervezett összköltsége:	28 280 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	28 280 000 Ft
Önerő összege:	A 2. évtől kezdődően a teljes körű Casco biztosítás éves költsége ~ 290 000 Ft a két gépjárműre, valamint a teljes körű gépjármű felelősségbiztosítás éves költsége ~ 150.000 Ft a két gépjárműre
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.02.01. – 2022.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. május 9.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.</p> <p>A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először. Valamint NYMJVÖ számára fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra. Támogatói döntés az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2019.02.12-én született. A Támogatási Okirat 2019. május 9-én került aláírásra, a 100%-os támogatási összeget, egyösszegben 2019. május 15-én kaptuk meg. A projekt előkészítése megkezdődött.</p> <p>A program indulásakor a gépjárművek beszerzése kapcsán piackutatást végeztünk, amely alapján a gépjárművek műszaki specifikációját, illetve a kereskedelmi követelményeket illetően igazságügyi szakértő bevonására volt szükség.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Elektromos gépjárművek beszerzése 2 részben” tárgyban a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A dokumentumok jóváhagyását követően 2019.06.14-én az ajánlati felhívás közzétételre került, melyhez tisztázó kérdések érkeztek. A módosított ajánlati felhívás 2019.06.25-én lett közzétéve. Ajánlattételi határidőig, 2019. 07.04. 10.00 óráig, egy ajánlat érkezett az ajánlati felhívásra. Az ajánlatok bontására 2019.07.04. 12.00 órakor került sor, melynek eredményeként a</p>



	<p>nyertes ajánlattevővel 2019. augusztus 7-én szállítói szerződést kötött az Önkormányzat.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Duna Autó Zrt. lett. Az elektromos gépjárművek beszerzése kapcsán a teljesítési határidő az 5 személyes Nissan Leaf gépjármű esetében 3 hónap, a 7 személyes Nissan e-NV200 Evalia esetében pedig 8 hónap. A Duna Autó Zrt. mindkét autó beszerzése kapcsán előteljesített, az 5 személyes gépjárművet 2019. szeptember 17-én, a 7 személyes gépjárművet pedig 2019. október 4-én leszállította.</p> <p>A támogató által előírt fenntartási időszak: az elektromos gépjárművek forgalomba helyezésének napjától számított 3 év.</p> <p>A környezeti terhelés csökkentése érdekében kiemelten fontos a lakossági szemléletformálás, melynek jó eszköze lehet az önkormányzati, hivatali dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.</p> <p>A gépjárművek aktiválása megtörtént.</p> <p>A gépjárművek használata kapcsán az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató szervezet írásbeli hozzájárulását adta (2020.01.16.), hogy az Önkormányzat tulajdonába került gépjárművekre (Nissan Leaf - 5 személyes; Nissan eNV200 - 7 személyes) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetési szerződést kössön Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.</p> <p>2020. 02.05-én az üzemeltetési és üzembentartó szerződések aláírásra kerültek.</p> <p>A kapcsolódó egyéb feladatok (pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése) megvalósítása folyamatban van. A beszámolók elkészítésének határideje: 2020.08.31-e volt. 2020. 08. 18-án határidő hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. 2020.08.28-án kérelmünket az ITM jóváhagyta, így a beszámolók elkészítésének határideje 60 nappal meghosszabbodott, az új határidő: 2020.10.30.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	.

41. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
Projekt tervezett összköltsége:	Bruttó 15.000 EUR




Igényelt támogatás összege:	Bruttó 15.000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019. szeptember 26. – 2021. szeptember 26.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. szeptember 26.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei: A WiFi4EU-utalvány fedezi a berendezések és a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban részesülő önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterületen ingyenes és jó minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3 évig fizetik az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró (kb. 4,8 millió forint).</p> <p>A kedvezményezett az utalvány helyi piaci értékét tükröző mennyiségben telepít hozzáférési pontokat (AP).</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt Támogatási Megállapodása 2019.09.26-án ellenjegyzésre került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) által. A projekt megvalósítására 18+6 hónap áll rendelkezésre, a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel.</p> <p>A nyertes WiFi telepítő vállalkozás az Önkormányzati beszerzési eljárás lefolytatását követően a Giganet Internet Szolgáltató Kft. lett. A pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése és telepítése folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	3.000.000.000 Ft
Támogatás összege:	előkészítési támogatás összege 105.516.400 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2021. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019. szeptember 4.
Kapcsolattartó	Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.</p> <p>Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra erekléit minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje. Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalú és a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni vágyó nyaraló számára kedves és kedvelt célpont. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A Mesekertben tervezetten a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, tervezetten megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza.</p>



	<p>A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyárvilág elevenedik meg. Előtte tervezetten népi fajták, csúzlizda, és egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre.</p> <p>A terület nagy részét a telepített klasszikus szórakoztató játékok a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem tartozik még.</p>
Projekt jelenlegi állása:	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, és többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, és a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogatható minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, mely 2017.11.28-án támogatásban részesült. ○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kerül finanszírozásra. <p>A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019.</p>




	<p>(V. 17.) Korm. határozata a Beruházás előkészítéséhez 105 516 400 forint összegű költségvetési támogatást biztosított az Önkormányzat részére.</p> <p>A Mesekert projekt előkészítési folyamatai kapcsán folyamatosak az egyeztetések, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költség és forrásigény, ütemezés és a felelősök kapcsán, annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen a Beruházás tartalma az Emberi Erőforrások miniszterének, a miniszterelnök kabinetfőnökének, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének álláspontjával.</p> <p>A projekt előkészítése során tervezett tevékenységek: Megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása, Tervfelülvizsgálat, tervek átdolgozása, Régészeti feltárás, Közbeszerzési eljárások lefolytatása.</p> <p>Az engedélyes tervek elkészültek, a megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása folyamatban és a kiviteli terv elkészítését 2020. október végére tervezzük, ezt követően indulhat el a feltételes közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. A tervek szerint a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása idén megtörténik, a kivitelezési munkálatok a megvalósításra tervezett további forrás rendelkezésre állását követően még 2021 folyamán megvalósulhatnak.</p>
Egyéb problémák:	A projekt kapcsán csak az előkészítési tevékenységek finanszírozása történt meg, a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség további támogatás igénylésére.

43. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
Projekt összköltsége:	2.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. január 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. március 24.



Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata • Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázza, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, magyar, illetve román projektmenedzser, felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja). A támogatás további lehetőséget biztosít honlap fenntartásra.</p> <p>Folyamatos a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhelytalálkozásokon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájutásához</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



44. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL INTERREG EUROPE
Projekt tervezett összköltsége:	1.379.739 EUR Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA 85%: 153.214 EUR Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR Önerő 5%: 9.013 EUR
Támogatási intenzitás (%):	85% ERFA 10% nemzeti társfinanszírozás 5% önerő
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	I. fázis Kezdet: 2019.07.01. Befejezés: 2022.06.30. Összesen: 36 hónap II. fázis Kezdet: 2022.07.01. Befejezés: 2023.06.30. Összesen: 12 hónap
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	nem releváns, mert a bírálat folyamatban
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a „helyi e-Kormány” kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén információcseré és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért. A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a közszolgáltatások hatékonyságának, átláthatóságának és az elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a következő szakpolitikai témákra összpontosít: 1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára (B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)




	<p>2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és mobil applikációkkal (pl: készpénzmentes és papírmentes kezdeményezések, e-közbeszerzés)</p> <p>3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal (pl: e-szavazás, e-demokrácia stb.)</p> <p>4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)</p> <p>Partnerség valósul meg az alábbi városok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genova (Olaszország) – Vezető partner - Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság) - Gavle Önkormányzata (Svédország) - Tartu Város Önkormányzata (Észtország) - Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként aláírásra került a projektszintű támogatási szerződés.</p> <p>A projekt keretében 2019. szeptember 4-6 között került sor a projekt első partnertalálkozójára Genovában.</p> <p>A projekt első tematikus eseményére 2019. október 29-31. között került sor Gavle (Svédország) városában.</p> <p>A projekt második tematikus eseményére 2020. január 27-29. között került sor Tartu (Észtország) városában.</p> <p>A projekt keretében megtörtént a Helyi Támogató csoport felállítása és megkezdődött a jó gyakorlatok összegyűjtése.</p> <p>2020.04.01-én megtörtént a projekt első elszámolásának benyújtása, amelyet a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020.04. 21-én elfogadott.</p> <p>2020.08.14-én benyújtásra került a projekt második időközi elszámolása a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft számára. Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.</p> <p>A vezető és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában- folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.”
Projekt tervezett összköltsége:	nettó 3.100.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	nettó 3.100.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2019.01.01. Befejezés: 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Támogató Okirat 1. hatályba lépése: 2019.03.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úticélként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu.</p> <p>A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meglévő élményfürdő bővítése <ul style="list-style-type: none"> - Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten, földszinti szerkezetépítéssel - Gyermekek medencetér bővítése kialakítása földszinten vizes gyermek élményelemekkel 2. 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése <ul style="list-style-type: none"> - 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése - Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre, 3. Új kültéri gyermekvilág kialakítása <ul style="list-style-type: none"> - Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel



	<ul style="list-style-type: none"> - Kalózvillág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ kialakítása - Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása - Szociálisblokk építése <p>4. Kapcsolódó technológiai fejlesztések</p> <ul style="list-style-type: none"> - Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása - Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása - Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág fedésén <p>5. Sétányok és zöldfelületek általános rendezése, új élményelemek megközelítésének kialakítása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zöldfelület rekonstrukció (kertészet, öntöző rendszer, térvilágítás, utcabútorok) - Térburkolás <p>6. Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül</p> <p>7. Eszközbeszerzés</p> <ul style="list-style-type: none"> - napozóágy - poolbár étkező garnitúra - úszómesteri szék - elektromos masszázsaágy - elektromos jármű telephelyen belüli szállításra - defibrillátor - sávelválasztó kötél - takarítógép - medence porszívó
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Az 1. támogató okirat 2019. 03. 20.-án lépett hatályba, amelynek keretében 14 980 000 Ft összegből finanszírozásra került a projekthez kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmány és műszaki adatszolgáltatás. Az 1. támogató okiratban rögzített tevékenységek elvégzésre kerültek, záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra, elfogadásra került.</p> <p>Következő lépés a 2. támogató okirat előkészítése, amely során a közbeszerzési és tervezési feladatok és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása valósulna meg.</p> <p>A 2. támogatói okiratban rögzített feladatok teljesítését követően léphet a projekt a harmadik szakaszba (3. támogató okirat), amely során a projekt megvalósítása történne meg előreláthatóan 2021-ben.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás 2019.
Projekt tervezett összköltsége:	422.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	151.000 Ft
Önerő összege	271.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	35,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.11.13. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	2019.11.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett meg Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3 melléklet II. 4. A) pont szerint a Közművelődési érdekltség-növelő támogatásra.</p> <p>A pályázat célja a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy intézmény, vagy közösségi szintér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 szeptemberében nyújtott be pályázatot a közművelődési érdekltség-növelő támogatás elnyerésére.</p> <p>2019. október 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a pályázatunkat 151.000 Ft értékben támogatják, 271.000 Ft önerő felhasználása mellett. A felhasználható összegből az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Városmajori Művelődési Ház tekintetében: Projektor beszerzése. • Kertvárosi Közösségi Ház tekintetében: Mobil úgynevezett aktív hangfal beszerzése.



	<ul style="list-style-type: none"> Jósvárosi Művelődési Ház esetében: asztali cd lejátszó, vetítővászon, valamint nyomtató beszerzése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>2019. november 12-én megtörtént a Támogatói Okirat kibocsátása az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.</p> <p>A projekt keretében beszerzésre és beüzemelésre kerültek a fent megnevezett eszközök.</p> <p>A projektből fennmaradó 46.207 Ft-ból egy mikrofon beszerzését tervezzük még.</p> <p>A projekt végrehajtásának határideje 2020. december 31.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

47. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Kubinyi Ágoston Program – „Egy gyűjtő világa” – a Péchy-Kovács gyűjtemény új állandó kiállításon történő bemutatása
Projekt összköltsége:	bruttó 24.381.111,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 21.943.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019. 12.01-2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019. november 14. – Értesítő levél a döntésről
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfaluban a Gyulaházi parókiájában kerül kialakításra az „Egy gyűjtő világa” című a Péchy-Kovács gyűjteményt bemutató interaktív kiállítás.



	A projekt keretén belül az épület 5 termének komplex felújítása és a kiállítás teljeskörű kivitelezése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 15-én küldött értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Múzeumi Főosztálya.</p> <p>A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2019. december 5-én megkötésre került. A kiállítás és kivitelezés megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

48. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
Projekt összköltsége:	bruttó 3.940.000,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 3.940.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019. 12.01-2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2019. november 13 – Értesítő levél a döntésről
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A 2019. évi Járásszékhely Múzeumok Támogatása pályázat a Jósa András Múzeum műtárgyvédelmi feltételeinek fejlesztésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak. A pályázat keretében az Múzeum iparművészeti raktárának fejlesztése és a



	Benczúr Gyula munkását bemutató kiállítótér műtárgy környezetét szabályzó-ellenőrző párásító berendezés kerül beszerzésre.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 14-én kaptunk értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Múzeumi Főosztályától.</p> <p>A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2019. december 05-én megkötésre került. eszközök beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek, jelenleg az eszközök szállítása történik.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

49. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde konyhafelújítás)
Projekt összköltsége:	43 464 123 Ft
Támogatás összege:	21 732 061 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.06.01 Befejezés: 2019.11.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.11.16.
Projektmenedzser (név, osztály):	-



<p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p>	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház” Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítését kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.</p> <p>Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniailag is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljok régiiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük rég óta időszerű. Az alábbi munkálatok elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is kell végezni.</p> <p>A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással érintett területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és falburkolatok bontása után új burkolatok készültek, mosogatók, falikutak beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.</p> <p>A főző- és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja augusztus 30. volt. A pályázat elszámolására szolgáló felület jelenleg nem aktív, az elszámolás határideje 2021.03.31.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
Projekt tervezett összköltsége:	20 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	20 000 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2020.07.01. - 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatói Okirat kiállításának dátuma: 2020. június 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési stratégiájában egyik átfogó célként fogalmazta meg a környezettudatos város képét, melyet az energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fokozásával kíván elérni. Az Önkormányzat ezen cél elérése érdekében aktívan lép fel a klíma- és környezetvédelem érdekében, bizonyítja ezt, hogy az Önkormányzat 2019-ben elnyerte az „Energiahatékony Önkormányzat 2019” díjat. Jelen projekt keretében a környezettudatos város jövőkép elérése érdekében tervezett Nyíregyháza város klímastratégiájának kidolgozása, mely előre vetíti a város 2050-ig elérendő céljait a klíma- és környezettudatosság terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét 1990-es évekhez képest. A klímastratégiában megfogalmazandó célok elérése érdekében szükséges a lakosság bevonása, ezért a projekt keretében a lakosságot klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósításával kívánjuk megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és klímavédelemre.</p> <p>A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyi klímastratégia kidolgozása a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú „Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projekt keretében készült útmutató alapján • Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása



	<ul style="list-style-type: none"> • Helyi szereplők szemléletformálása • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása • Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése • A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi, szakmai utak megszervezése és lebonyolítása
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2019. augusztus 1. napján került benyújtásra. A Támogatási kérelemhez kapcsolódóan 2019. augusztus 7. napján felszólítás érkezett hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlás 2019. augusztus 21-én benyújtásra került. Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2019. szeptember 5. napján kelt értesítésben a Támogatási kérelmet jogosultnak ítélte. A Támogatási kérelemhez kapcsolódóan 2019. november 13-án tisztázó kérdés érkezett, melyek megválaszolásra került. A támogatói döntés 2020. március 24. napján történt.</p> <p>Jelenlegi szakaszban a klímastratégia készítő vállalkozó kiválasztásának előkészítése zajlik.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

51. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
Projekt összköltsége:	599 750 000 Ft
Támogatás összege:	599 750 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2020. május 20. Befejezés: 2022. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének,	2020. május 20.



módosításainak dátumai:	
Projektmenedzser (név, osztály):	Vajda Mariann -Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>NYH.M.J.V. Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívás által az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani a fenntartásában működő bölcsődék tekintetében.</p> <p>A projekt fő tevékenysége egy 3 csoportszobás + 1 mozgásfejlesztő szobás új bölcsőde építése a Honvéd utcán, amellyel 36 új bölcsődei férőhelyet jön létre.</p> <p>Az új épületnek helyt adó ingatlanon jelenleg, egy korábban is – de nem az Önkormányzat fenntartásában - bölcsődéként működő épület áll, amely épület nem felel meg a követelményeknek, ezért annak lebontásával egy új szolgáltatási – Önkormányzati fenntartású – hely (bölcsőde) kialakítása valósul meg.</p> <p>Az új szolgáltatási hely működtetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.</p> <p>A projektben megvalósuló férőhelybővítés mellett egyéb fejlesztések is megvalósulnak a már működő bölcsődékben, így további 7 bölcsőde került bevonásra, amelyek közül 4 bölcsődében infrastrukturális fejlesztésként vízpermetezők kerülnek kialakításra, 4 bölcsődében árnyékoló szerkezet és 4 bölcsődében egyéb, a működéshez szükséges eszközök, játékok, berendezések beszerzése valósulna meg. A projekt keretében egyes bölcsődék több fejlesztéssel is érintve lehetnek, vagyis egyszerre vízpermetező kialakítása, árnyékoló szerkezet és egyéb eszközbeszerzés is megvalósulhat.</p> <p>A projektben tervezett fejlesztések tekintettel vannak az energiahatékonyság, az akadálymentesítési és a nyilvánosság biztosítás előírásaira.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat megvalósítása elkezdődött, szerződést kötöttünk a kiviteli tervek elkészítésére a tervezőkkel. A vízpermetezők kialakításához szükséges tervdokumentációk 2020. augusztusra elkészültek. Az új építés tervdokumentációja (Honvéd utcai bölcsőde) 2020. szeptemberben készült el, a közbeszerzés előkészítése zajlik.</p> <p>A projekt megvalósításához az előleg lehívása megtörtént.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA BGA/5326/2020
Projekt összköltsége:	45 000 000 Ft
Támogatás összege:	25 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020.07.01. Befejezés: 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. május 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Balasa Roland Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza városa olyan egykori vármegyék központja, amelyek három országgal határosak (Románia, Ukrajna, Szlovákia). Megyénk részét képezik egykori Ung, Ugocsa, Bereg, Szatmár megyei települések is, amelyek az önkényes határhúzás után is Magyarország részei maradtak. Olyan erős történelmi háttérrel rendelkezik megyénk, amely indokoltá teszi egy emlékmű felállítását.</p> <p>Úgy véljük, hogy a Nemzeti Összetartozás évében különösen aktuális egy olyan emlékmű felállítása, amely jelzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos hármas határ túloldalán élő magyarsággal kifejezett szolidaritást.</p> <p>A Nemzeti Összetartozás Emlékművet a Hősök terén tervezzük felállítani. Itt már megtalálható a Hősök Emlékműve, és az 1956-os emlékmű is. A Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállításával befejeződhet a városunk történelmi terének kialakítása.</p> <p>Az emlékmű jellege egy talpazaton álló bronz emlékmű, melynek magassága eléri a 3 métert tekintélyt sugározva, magabiztosságot adva a környezetének.</p> <p>A szobornak előre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek kell lennie; nem túlzottan visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a jövőnek, a jövő magyar generációinak kell szólnia.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. május 13-án megküldte városunk részére a támogató javaslatot, amelyben 25 000 000 Ft értékben járul hozzá a szobor felépítéséhez. A Támogatói Okirat aláírása megtörtént.



időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt keretében a szakmai zsűri által módosítási javaslatokkal kiválasztásra került a felállítandó emlékmű. A kiválasztott emlékmű felállításához többletforrás igénylésére van szükség, amely folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

53. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381.775.000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371.907.388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.11.01. Befejezés: 2018.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívására, amely 2016. október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775.000 Ft támogatást ítéltek meg részére. A támogatási szerződés 2016. november 28-án került aláírásra.
Kapcsolattartó	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,



	<p>torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látványfóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkenéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést kötöttünk a tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosító vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki ellenőrrrel, később a kivitelezés folyamán a marketing tevékenységet ellátó vállalkozóval is. A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó a szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03.-ára be is fejezte a beruházást.</p> <p>Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.</p> <p>A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében megkötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási feladatok, marketing tevékenységek, műszaki ellenőri feladatok, projektmenedzsment tevékenység stb.</p> <p>A projekt záró beszámolója 2018. szeptember 30-án benyújtásra került, amely előtt több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó kifizetési kérelemben mintegy 346 millió Ft elszámolását nyújtottuk be, amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van folyamatban.</p> <p>A projekt végrehajtása során felmerült összes elszámolható költség elszámolásra került. A projekt megvalósításához a támogatási intenzitással összhangban 9,7 millió Ft Önkormányzati önerő került felhasználásra.</p> <p>A Projektben 7 mérföldkő lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók benyújtásra kerültek. Az 1-5 beszámoló jóváhagyásra kerültek, és jelenleg a 6 és 7 beszámoló elbírálása van még folyamatban. A projektfejlesztés szakasz végi TSZ módosítás jóváhagyásra került, a projektvégi TSZ módosítás jóváhagyása még folyamatban van.</p>



	A projekt támogatási összegéből nem került felhasználásra nettó 4 millió Ft, amelynek felhasználása végett hosszabbításra került a projekt. A fennmaradó összeget eszközbeszerzésre fordítjuk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

54. számú adatlap

PROJEKT RÉGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET
Projekt tervezett összköltsége:		1 980 832 EUR NYMJV költségvetése: 160 755 EUR
Igényelt támogatás összege:		ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR Nemzeti társfinanszírozás (10%): 16 075,5 EUR
Önerő összege:		8 037,75 EUR
Támogatási intenzitás (%):		ERFA: 85% Nemzeti társfinanszírozás: 10% Önerő: 5%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2020.07.01. – 2022.12.31.
Támogatási megkötésének dátuma:	Szerződés	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>A „TalentMagnet” projekt fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projektben résztvevő partnereket transznacionális, ágazatokon átívelő többszintű együttműködés jellemzi, az egyetemi, üzleti, politikai/adminisztratív és civil szervezetek együttműködésével.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek kidolgozása, végrehajtása - Intézményi kapacitások javítása - Stratégia kialakítása - Eszköztár kidolgozása - Szakpolitikai javaslatok kidolgozása és alkalmazása



	<ul style="list-style-type: none"> - Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása. - Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten - kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek - nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel <p>A projekt partnersége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezető partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában (Szlovénia) - Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország) o Velenje Város (Szlovénia) o Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (Magyarország) o Hargita Megyei Tanács (Románia) o Élettudományi Intézet Cassovia Város (Szlovákia) o DEX Innovációs Központ (Csehország) o Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária) o Észak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária) o Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország) o Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város (Németország) o Apatian Város (Szerbia) o Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj Város (Bosznia-Hercegovina) o Állami Felsőoktatási Intézet „Ungvár Nemzeti Egyetem” (Ukrajna) o Európai perspektívák Központja (Szlovénia) o Leoben Holding GmbH (Ausztria) o Európai Oktatási Alapítvány (Németország) o Balchik Város (Bulgária) o Vares Város (Bosznia-Hercegovina) o Varazdin Város (Horvátország) o Ptuj Város (Szlovénia) o Leoben Város (Ausztria) o Liberec Város (Csehország)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2019. márciusában került benyújtásra az Irányító hatóság felé. Az első körös bírálati fordulón a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A második körös benyújtásra 2019. november 25-én került.</p> <p>Az Interreg Duna program keretében megvalósuló TalentMagnet című pályázatot elfogadta a bíráló Monitoring bizottság 2020. május 09-én a bíráló.</p> <p>A projekt megvalósítása 2020. 07.01-én kezdetét vette, a szakmai egyeztetések folyamatosak a projekt hatékony megvalósítása érdekében.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	189.205.530 Ft
Támogatás összege:	125.000.000 Ft
Önerő:	64.205.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 66,06 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. A projekt tényleges befejezése: 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás elfogadásra került.
Kapcsolattartók:	dr. Kása Brigitta, Projektvezető Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogrontgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb,



	korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt kivitelezése megvalósult. A projekt meghosszabbítását kérvényeztük a támogatási maradványösszeg felhasználása végett, amely során további eszközbeszerzést tervezünk. A projekthez önerő biztosítása volt szükséges a kivitelezés során a fajlagos költségkorlátok meghaladása miatt.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

57. számú adatlap

PROJEKT CÍME/REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	224 597 439 Ft
Támogatás összege:	223 716 045 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.



	<p><u>A pályázat fejlesztései:</u></p> <p>Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központ alakítása a cél, 100,96 m²-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m²-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m² bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.</p> <p>A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.</p> <p>A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018.08.28. napján. Az eddig benyújtott 6 db kifizetési kérelem ellenőrzését követően 5 db jóváhagyásra került a Magyar Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.</p> <p>A projekt keretében keletkezett megtakarítás felhasználása érdekében eszközbeszerzés tervezett. Erre vonatkozó módosítási igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. A projektben 881.394 Ft nem elszámolható költség keletkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
2.	VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET ÉS A NYSZC WESSELÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
3.	A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE A STORYTELLING ÉS A GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL” CULTOUR
4.	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440
5.	NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003
6.	KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
7.	MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020)
8.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020
9.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
10.	TOP-6.5.1-19 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE A NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 3-4. SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
11.	TOP-6.1.5-16 GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. SZ. /DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJÍTÁSA
12.	A 4400 NYÍREGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
13.	A „MAGYAR MULTI TEQ PROGRAM” KERETÉBEN KEDVEZMÉNYES TEQ MULTIFUNKCIÓS SPORTESZKÖZ VÁSÁRLÁSA



1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
Projekt összköltsége:	442 121 494 Ft
Igényelt támogatás összege:	442 121 494 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.12.01. Tervezett befejezés: 2023.04.01.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmény energetikai korszerűsítésének megvalósítása tervezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.</p> <p>A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.</p>
Megvalósítást hátráltató	-



problémák, nehézségek:	
---------------------------	--

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Projekt összköltsége:	424 191 652 Ft
Igényelt támogatás összege:	424 191 652 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.12.01. Tervezett befejezés: 2023.04.01.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül eredetileg az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésének megvalósítását terveztük:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület 2. 4400 Nyíregyháza Bocskai u. 25. szám alatti helyi védett önkormányzati épület 3. NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei (4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)



	<p>Az épületek állapotának részletesebb felmérésére a műszaki adatszolgáltatás kapcsán került sor. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti helyi védett önkormányzati épület vonatkozásában több műszaki probléma is felmerült.</p> <p>A tervezett szigetelési munkálatok elvégzése előtt ugyanis az épület állékonysági problémáit is szükséges megoldani, amely jelen pályázati konstrukcióban nem támogatott tevékenységnek minősül. Így az előzetes műszaki becslések alapján a felújítás megvalósításához szükséges önerő várhatóan nagyobb összeget tesz ki, mint az elnyerhető pályázati forrás. A pályázati program átgondolását követően az a javaslat született, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti önkormányzati épületet egy másik pályázati konstrukcióban szükséges korszerűsíteni, amelyben az épület teljes körű felújítása támogatott. Tekintettel arra, hogy a felszabaduló költségek fedezik a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében a napelemes rendszer kialakítását, az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen pályázat keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület • Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.) • NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei (4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.</p> <p>A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

3. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/ A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE A STORYTELLING ÉS A GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL" - CULTOUR
Projekt tervezett összköltsége:	312 521,40 EUR NYMJV költségvetése: 178 775,40 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA támogatás mértéke (90%): 160 897,86 EUR Nemzeti társfinanszírozás (5%): 8 938,77 EUR
Önerő összege:	8 938,77 EUR



Támogatási intenzitás (%):	ERFA: 90 % Nemzeti társfinanszírozás: 5 % Önerő: 5%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2020.10.01. – 2022.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Tárgya: Nyíregyháza és Ungvár Város kulturális attrakcióinak kölcsönös bemutatása, a turizmus fellendítése</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partnerek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vezető pályázó: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ○ További pályázók: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ungvári Városi Tanács Nemzetközi Együttműködési és Innovációs Osztály, Ungvár, Ukrajna ▪ Alapítvány a határokon átnyúló együttműködés és speciális gazdasági övezetek fejlesztésére, Ungvár, Ukrajna <p><u>Tevékenységek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kulturális kínálat-elemzés és turisztikai csomag-fejlesztés</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Helyzetfeltárás és akcióterv ○ Közös kulturális értéktár ○ Turisztikai csomag-fejlesztés • <u>Kulturális kapacitás-növelés és turisztikai promóció</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rendezvények szakembereknek ○ Rendezvények a lakosságnak
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat a Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme" (HUSKROUA) 3. felhívása keretében 2020. februárban került benyújtásra. A döntésre várhatóan 2020.IV. negyedévében kerül sor.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440
---	--




Projekt összköltsége:	2 771 500,-Ft
Igényelt támogatás összege:	2 771 500,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2020. augusztus 15. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. április 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK c. kiadvány bővítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsoló könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni.</p> <p>A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására.</p>



	A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány mintegy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került jelenleg elbírálás alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003
Projekt összköltsége:	247.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	247.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. szeptember 01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projektben:



	<p>4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatti önkormányzati ingatlanok, melyekben nyugdíjasok számnak biztosít lakhatást az Önkormányzat, valamint a 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16 szám alatti Continental Aréna, mely számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül szolgál. nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét.</p> <p>A Csaló köz épületek homlokzati hőszigetelése, szükséges nyílászárók cseréje és tetőszigetelése valósul meg.</p> <p>A Continental Arénán napelemes rendszer telepítése: maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020. június 30-án került benyújtásra. 2020. augusztus 03-án a jogosultsági feltételeknek megfelelt és jelenleg elbírálás alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006
Projekt összköltsége:	434.997.203,- Ft
Igényelt támogatás összege:	434.997.203,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.12.01. Tervezett befejezés: 2022.06.01.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns



Projektmenedzser (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésének megvalósítása tervezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VMKK Városmajori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3.) • VMKK Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margareta u. 50.) • NYSZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.</p> <p>A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020)
Projekt összköltsége:	Bruttó 5.600.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 5.040.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90%



Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.07.22-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy megteremtse a Péchy Mária és Kovács Gyula házaspár által a nyíregyházi Jósza András Múzeumnak adományozott gyűjtemény új állandó kiállításban történő bemutatásának anyagi feltételeit, méltó körülmények között mutathassa be azokat a dokumentumokat és tárgyakat, amelyek együttese ritka és kimagasló színvonalú értékkel gyarapította a Múzeumfalu gyűjteményeit. A muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 2019-ben megítélt támogatás csak korlátozott mértékben tette lehetővé a kiállítás tervezett digitális elemeinek a megvalósítását, ill. a Péchy-Kovács Gyűjtemény gyűjteményismertető katalógusának elkészítését.</p> <p>A projekt a 2019-es évben benyújtott pályázati program folytatása, a Péchy-Kovács gyűjtemény megvalósításának II. üteme, amely az alábbi tevékenységeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaktív kiállítási elemek elkészítése (hardver és szoftver). • Tárgykatalógus tárgyfotóinak elkészítése. • Szakmai és nyelvi lektorálás. • Fordítás angol nyelvre. • Tárgykatalógus nyomdai előkészítése és előállítása.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020
---	---



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Projekt összköltsége:	Bruttó 5.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.07.22-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat megvalósítási helyszíne a Sóstói Múzeumfalu mőtárgyraktára. A pályázat célja a földszinti helységek műgyanta padlóburkolattal való ellátása, csökkentve a felszálló (jelenlévő) por mennyiségét, illetve mőtárgy tároló eszközök beszerzése. A pályázatban megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> • Ipari műgyanta alapú padlóburkolat leterítése, melynek takarítása egyszerűbb a jelenleginél, • fiókokkal rendelkező polcos állvány beszerzése, • új képtároló rács beszerzése. A két bútor, és az átmenő mőtárgyraktár területe 243m ² .
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
---	--




NYÍREGYHÁZA


WWW.NYIREGYHAZA.HU



Projekt összköltsége:	Bruttó 909.300 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 818.300 Ft
Támogatási intenzitás (%):	89,99 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.08.03-2020.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsmnt Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja: A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.</p> <p>A pályázattal érintett intézmények és a beszerezni tervezett eszközök az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Városmajori Művelődési Ház: 1 db Samsung SL-M2070 multifunkciós lézernyomtató • Kertvárosi Községi Ház: 1 db TP link Wifi Router, 1 db RC8 irodai szék, 5 db takaróléc (240 cm), 1 db postaláda. • Jóságvárosi Művelődési Ház: 2 db 225*172 cm, DOMINO II. 5 osztású kiállítási paraván , 60 db Lucia irodai szék. • Alvégesi Művelődési Ház: 2 db vezeték nélküli Panasonic KX-TG1911HGG telefon (cordless). • Nyírszőlősi Közművelődés Színtér: 1 db hordozható RH Sound PP-2112AUS-CB hangfal, 1 db DELL INSPIRON 3585 3585FR5UA1 laptop.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.08.03-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TOP-6.5.1-19 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE A NYÍREGYHÁZA, BESSENEI TÉR 3-4. SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
Projekt összköltsége:	Bruttó 275.024.121 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 275.024.121 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.09.01-2022.02.28
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja: A 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérlakások energetikai korszerűsítése.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítése elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az épület 1975-ben épült. A függőleges és vízszintes tartószerkezet előregyártott vasbeton váz, B30-as vázkitöltő falazattal. Az épület fűtése Távhős radiátoros fűtés, a helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás termoszelepekkel megoldott.</p> <p>Az épület tervezett energetikai korszerűsítésének elemei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetőfödém: A már elkészült kiegészítő hőszigetelést is tartalmazó tetőfelületekre további terhelhető hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A páratechnikai problémák kiküszöbölése okán a hőszigetelésre vízszigetelés készül. • Homlokzat: Az épületen található mészkőburkolat jelentős műszaki és esztétikai értéket képvisel, ezért annak bontása, tisztítása és újbóli felhasználása megtörténik, alászigetelése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.06.30-án benyújtásra került. 2020.07.07-én a Közreműködő Szervezet Hiánypótlást írt ki a Támogatási kérelemre, melyet 2020.07.31-én Referatúránk teljesített.



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

11. számú adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	TOP-6.1.5-16 GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. SZ. /DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:		Bruttó 600.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:		Bruttó 600.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:		2020.11.01-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:		Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):		Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Kazsukné Liszcai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal rendelkezzen, amely értékteremtő, minőségi munkahelyeken keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát, emiatt szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának céljai között a gazdasági környezet élénkítése. A helyi gazdaságfejlesztés alapvető célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, beruházások vonzása, valamint foglalkoztatási együttműködési megállapodások, paktumok támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. Ezen városfejlesztési cél nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti időszakra meghatározott célkitűzéseéhez, a helyi gazdaság erősítésén keresztül az új munkahelyek teremtéséhez. A projekt közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút 35130 j. (Nyugati 1. u. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása, útburkolatának erősítése és szélesítése, 964 fm. hosszúságban. A felújítandó szakasz kezdete a Debreceni utcai körforgalom körpályájának elméleti burkolatszéle, a 4925. j. bekötőúti ága. A felújítással érintett útszakasz a 35130 j. bekötőút 0+950 km szelvényben, a Marso Kft.



	kapubejáratnál, azzal bezárólag ér véget, azaz a Marso Kft. és LUKOIL csatlakozásaival érintett bekötőúti szakasz, még a felújítás része.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.08.31-én benyújtásra került. Jelenleg az engedélyes tervek készítése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A 4400 NYÍREGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	Bruttó 26.238.502 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 12.655.073 Ft
Támogatási intenzitás (%):	48,23 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.10.16-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Balasa Roland Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására . A pályázat 2020.07.10-én került elektronikus úton benyújtásra a Magyar Államkincstár felé. A pályázati program célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő



ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

A pályázati alcélok közül az ac) alcélra: Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztésére, felújítására nyújtottunk be pályázatot.

A pályázat keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyeként fenntartott Gyermekek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat (4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8.) épületének külső, belső felújítását szeretnénk megvalósítani.

A fejleszteni kívánt Gyermekek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat felújítása keretein belül az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

- A homlokzat egészségügyi ellátási funkciójú részeinek felújítása, javítása, festése;
- Részleges homlokzati nyílászáró csere;
- Napelemek elhelyezése az épületen;
- A homlokzati elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása az érvényes előírások szerinti kialakítása;
- Az utcai bejárati kaputól térvilágítás kiépítése az orvosi funkciójú bejáratokhoz;
- Leromlott állapotú vizes berendezésű tárgyak és csaptelepek cseréje;
- Padlástéri zárófödém hőszigetelése, padlástéri deszkajárda kialakítása;
- Ereszcsatornák csapadékvíz elvezetése, csapadékvíz szikkasztó kialakítása;
- Mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása a gyermekorvosi rendelőben;
- Védőnői személyzeti vizesblokk kialakítása;
- A szükséges helyeken belső nyílászárók cseréje;
- A fogorvosi rendelő bejárati ajtaja előtt szélfogó kialakítása;
- A védőnői bejárat előtt elötető kialakítása;
- Az érintett funkciójú helyiségekben tisztasági festés;
- A szükséges helyeken fali csempeburkolat és padlóburkolat cseréje;
- A fogorvosi rendelőben páramentesítő berendezés elhelyezése;
- A bejáratok fölött feliratok elhelyezése.



	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja megteremteni az egészséges környezetet, az alapellátást biztosító körülményeket, hogy az intézmény mindenki számára használható, komfortos és esztétikus legyen. A jelenlegi felújítás egyik célja az akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, mivel az orvosi funkciójú terek jelenleg akadálymentes vizesblokk nélkül működnek. A törvényi előírásoknak megfelelően és a használati igények kielégítésére egy új, szabványos, akadálymentes mellékhelyiség kerül kialakításra a központi váróteremből megközelíthetően. Az akadálymentes vizesblokk belső berendezési tárgyai, segédszerkezetei, kialakítása az akadálymentes használatra alkalmas kivitelben készülnek. A fejlesztés keretein belül az épületen elhelyezésre kerülnek napelemek az épület elektromos energia ellátásának segítésére és a környezetünk védelmének érdekében. A megvalósítandó fejlesztések hatására a gyermekorvosi-, fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat számára az itt található épület meg fog felelni a mai kor elvárásainak, valamint a fenntartási költségek csökkenni fognak.</p> <p>A pályázati kiírás 4. a) pontja szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 30 millió forintot. A rendelkezésre álló keretösszeg 3000 millió Ft. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 50%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.</p> <p>A minimálisan vállalandó önerőn felül szükséges 928.356 Ft saját forrást biztosítani a tervezési költségek fedezésére.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2020.07.10-én benyújtásra került, jelenleg zajlik a bírálata.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A „Magyar Multi Teq Program” keretében kedvezményes Teq multifunkciós sporteszköz vásárlása
Projekt összköltsége:	6 280 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	6 280 000 Ft



Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2020.09.17. Tervezett befejezés: 2020.12.01.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja kedvezményes Teq multifunkciós sporteszköz vásárlása a sportolási lehetőségek javítása, a szabadidősport gyakorlása és a rendszeres mozgás elősegítése érdekében. A „Magyar Multi Teq Program” lehetőséget nyújt a Teq sporteszközök kedvezményes árú megvásárlására az alábbi feltételek szerint: a sporteszköz teljes bruttó árának 50%-át szükséges önerőként biztosítani, a fennmaradó részt a Teqball Cégcsoport jelen pályázat keretében átvállalja. A Teq One asztal teljes bruttó ára 890.000 Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó 445.000 Ft kedvezményes áron érhető el. A Teq Lite asztal teljes bruttó ára 350.000 Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó 175.000 Ft kedvezményes áron érhető el. A kiszállítás kedvezményes díja asztalonként bruttó 25.000 Ft Magyarország területén, valamint a Teq One asztalok telepítésének költsége bruttó 20.000 Ft asztalonként.</p> <p>A felhívás keretében Önkormányzatunk összesen 12 darab Teq One asztal és 2 darab Teq Lite asztal kedvezményes megvásárlását tervezi, a beszerzés értéke teljes áron számítva kiszállítással és telepítéssel együtt bruttó 11. 970.000 Ft. A pályázati felhívás alapján az Önkormányzat által biztosítandó önerő összege bruttó 6.280.000 Ft. A beszerzett sporteszközöket közterületekre szeretnénk kihelyezni az alábbi városrészekben: Belváros, Bujtosi Városliget, Kertváros, Nyírszőlős, Oros, Borbánya, Jóságáros, Malomkert, Hímes, Sóstó, Sóstóhegy.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtása 2020.09.17. napján megtörtént. Jelenleg a szállítás és a telepítés ütemezése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

